Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ТОО "Даму Құрылыс АДК" БИН: 050340000435

субподрядчик : ТОО "ӨРКЕНҚУРЫЛЫС" БИН:240840021045

Наименование строительства и его адрес: ТК-1 Капитальный ремонт амбулатории в поселке Оймауыт Байганинского района

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за май.25

БИН/ИНН заказчика	БИН/ИНН подрядчика	КОПФ заказчика	КОПФ подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования: Наименование программы/подпрограммы/специфики	Источник финансирования: код
				№ 2025/1	01.04.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них: Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Суммарная смета для стройки - ТК-1.	29 444 427,94	29 444 427,94	29 444 427,94	24 342 285,0	0,0	0,0	3 154 760,14	29 444 427,94
В том числе:								
Сметная прибыль (5%)	1 217 114,25	1 217 114,25	1 217 114,25					
Непредвиденные работы и затраты (3%)	730 268,55	730 268,55	730 268,55					
Итого по суммарной смете	29 444 427,94	29 444 427,94	29 444 427,94	24 342 285,0			3 154 760,14	29 444 427,94

М.П.

Заказчик **ТОО "Даму Құрылыс АДК" БИН: 050340000435** Хакимов А.С

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик **ТОО "ӨРКЕНҚУРЫЛЫС"БИН:240840021045** Искаков А.К

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО "Даму Құрылыс АДК" БИН: 050340000435 Актюбинская обл, г Актобе ул Г. Жубановой 3М, кв. 63**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ӨРКЕНҚҰРЫЛЫС" БИН:240840021045 АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, МКР. 12, Д. 62, КВ. 35**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ТК-1 Капитальный ремонт амбулатории в поселке Оймауыт Байганинского района**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2025/1 от **01.04.2025**

Акт выполненных работ

за **май 2025** (месяц, год) на **ТК-1 Суммарная смета для стройки - ТК-1** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.03.2026

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э13: Общестроительные работы [ТК-1-01-01]					
1	1	1212-0104-0508 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Очистка вручную от набела**	$м^2$	381,4	1 034,0	394 368,0	
2	2	1212-0104-0509 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Очистка вручную от набела**	$м^2$	1 039,75	1 324,0	1 376 629,0	
3	3	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	$м^2$	381,4	1 376,0	524 806,0	
4	4	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	343,5	148,0	50 838,0	
5	5	1110-0109-0103 *РСНБ РК 2022*	**Крыльца. Демонтаж**	$м^2$ горизонтальной проекции	5,4	38 467,0	207 722,0	
6	6	1209-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы и крыльца каменные. Разборка маршей на одном косоуре**	$м^2$ горизонтальной проекции	17,1	44 875,0	767 363,0	
7	7	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	22	8 503,0	187 066,0	
8	8	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах (МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ)**	шт.	4	8 503,0	34 012,0	
9	9	1208-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий**	$м^2$ кровли	580	868,0	503 440,0	
10	10	1146-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков (ОТМОСТКА)**	$м^3$	20,18	87 752,0	1 770 835,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	1115-0206-0206 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**381,4**	**3 202,0**	**1 221 243,0**	
12	12	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**1 039,75**	**1 516,0**	**1 576 261,0**	
13	13	1115-0405-0106 *РСНБ РК 2022*	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**381,4**	**1 449,0**	**552 649,0**	
14	14	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**937,32**	**1 296,0**	**1 214 767,0**	
15	15	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**102,43**	**10 487,0**	**1 074 183,0**	
16	16	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**11,2**	**10 487,0**	**117 454,0**	
17	17	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**10,34**	**29 229,0**	**302 228,0**	
18	18	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**20,68**	**56 163,0**	**1 161 451,0**	
19	19	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**206,8**	**5 459,0**	**1 128 921,0**	
20	20	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**206,8**	**2 164,0**	**447 515,0**	
21	21	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**206,8**	**816,0**	**168 749,0**	
22	22	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,24816**	**85 270,0**	**21 161,0**	
23	23	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,24816**	**397 364,0**	**98 610,0**	
24	24	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	**$м^2$ покрытия**	**206,8**	**1 372,0**	**283 730,0**	
25	25	233-101-0115 *СпрСЦ 10.2024*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, толщиной 2,3 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 33-42 типа IVC**	**$м^2$**	**215,072**	**4 613,0**	**992 127,0**	
26	26	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**8,73**	**29 229,0**	**255 169,0**	
27	27	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**17,46**	**56 163,0**	**980 606,0**	
28	28	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**174,6**	**5 459,0**	**953 141,0**	
29	29	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,20952**	**85 270,0**	**17 866,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	30	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,20952	397 364,0	83 256,0	
31	31	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	174,6	2 164,0	377 834,0	
32	32	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	174,6	816,0	142 474,0	
33	33	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	174,6	6 899,0	1 204 565,0	
34	34	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	178,092	3 066,0	546 030,0	
35	35	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	100,9	760,0	76 684,0	
36	36	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	20,18	9 929,0	200 367,0	
37	37	212-101-0403 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	$м^3$	20,5836	33 034,0	679 959,0	Казахстан
38	38	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,16144	85 270,0	13 766,0	
39	39	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,16144	397 364,0	64 150,0	
40	40	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	**Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков**	$м^2$	6,6	8 161,0	53 863,0	
41	41	223-207-0401 *СпрСЦ 10.2024*	**Блок дверной стальной входной модель DELUX Заф 1, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан с фурнитурой**	комплект	1	84 556,0	84 556,0	Казахстан
42	42	223-207-0406 *СпрСЦ 10.2024*	**Блок дверной стальной входной модель DELUX Заф 3, однопольный, размерами 95х205 см, наполнитель пенополиуретан с фурнитурой**	комплект	2	85 516,0	171 032,0	Казахстан
43	43	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	$м^2$	44,31	5 758,0	255 137,0	
44	44	223-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	35,91	45 631,0	1 638 609,0	
45	45	223-201-0808 *СпрСЦ 10.2024*	**Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 21-12, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон**	комплект	2	115 309,0	230 618,0	Казахстан
46	46	223-201-0809 *СпрСЦ 10.2024*	**Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 21-14, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон**	комплект	1	134 475,0	134 475,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э13: Общестроительные работы [ТК-1-01-01]				**24 342 285,0**	
			Итого по суммарной смете				**24 342 285,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			24342285*5/100	1 217 114,25	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			24342285*3/100	730 268,55	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**26 289 667,8**	
			НДС (12%)			26289667,8*12/100	3 154 760,14	
			Итого с НДС			26289667,8+3154760,14	**29 444 427,94**	

Заказчик: ТОО "Даму Құрылыс АДК" БИН: 050340000435

Руководитель: Хакимов А,С

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Субподрядчик: ТОО "ӨРКЕНҚҰРЫЛЫС" БИН:240840021045

Руководитель: Искаков А.К

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)