Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик ТОО "АйТемір-Құрылыс"
Стройка Строительство сетей газоснабжения социальных объектов села Копкутир, Аккурай и Хайруш Казталовского района ЗКО
Договор подряда №05 от 28.07.2025г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за август 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Наружные сети газоснабжения					
			Наружные сети газоснабжения Аккурай (Медпункт)					
1	1	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб до 50 мм	км	0,036	2 875 598,0	103 522,0	
2	2	241-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм	м	36	262,0	9 432,0	
3	3	1339-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки	снимок	17	7 539,0	128 163,0	
4	4	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ФЛ-ОЗК	$м^2$	4,5	649,0	2 921,0	
5	5	6111-0501-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125	$м^2$	4,5	1 323,0	5 954,0	
6	6	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	2,3	503,0	1 157,0	
7	7	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 2 раза	$м^2$	2,3	389,0	895,0	
8	8	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	17 664,0	17 664,0	
9	9	242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 366,0	7 366,0	Казахстан
10	10	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,6304	1 514 455,0	954 712,0	
11	11	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,06304	1 125 688,0	70 963,0	Казахстан
12	12	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки В15 F150 W6	$м^3$	0,88	56 586,0	49 796,0	
13	13	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	3,2	503,0	1 610,0	
14	14	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 2 раза	$м^2$	3,2	389,0	1 245,0	
15	15	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	7	243,0	1 701,0	
16	16	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	323,0	323,0	
			ИТОГО: Наружные сети газоснабжения Аккурай (Медпункт)				1 357 424,0	
			Наружные сети газоснабжения Копкутир (Медпункт)					
17	1	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб до 50 мм	км	0,0061	2 875 598,0	17 541,0	
18	2	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	6,1	646,0	3 941,0	
19	3	1339-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки	снимок	6	7 539,0	45 234,0	
20	4	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ФЛ-ОЗК	$м^2$	1	649,0	649,0	
21	5	6111-0501-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125	$м^2$	1	1 323,0	1 323,0	
22	6	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	0,5	503,0	252,0	
23	7	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 2 раза	$м^2$	0,5	389,0	195,0	
24	8	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	17 664,0	17 664,0	
25	9	242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 366,0	7 366,0	Казахстан
26	10	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	287,0	287,0	
			ИТОГО: Наружные сети газоснабжения Копкутир (Медпункт)				94 452,0	
			Итого по суммарной смете				1 451 876,0	
			Всего по акту				1 451 876	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				100 179	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**1 552 055**	
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2			Сметная прибыль 5%				77 603	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты 5%				77 603	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 707 261**	
			Итого в текущих ценах 2025 года				**1 784 714**	
			Итого со скидкой субподрядчика без НДС				**1 551 925**	
			НДС 12%				**186 231**	
			Итого с НДС 12%				**1 738 157**	

Подрядчик:
Директор
ТОО "АйТемір-Құрылыс" _____ **Шоканов Е.Б.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "РТК-Строй" _____ **Беркалиев А.А.**