Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик ТОО "АйТемір-Құрылыс"
Стройка Строительство сетей газоснабжения социальных объектов села Копкутир, Аккурай и Хайруш Казталовского района ЗКО
Договор подряда №05 от 28.07.2025г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за август 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Топочная Копкутир					
			Общестроительные работы					
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	17,2757	359,0	6 202,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	0,5343	7 383,0	3 945,0	
3	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м^3	11,0483	80,0	884,0	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	11,0483	612,0	6 762,0	
5	5	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство В10 F500 W6 СС	м^3	0,96	52 750,0	50 640,0	
6	6	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м^3	5,46	74 885,0	408 872,0	
7	7	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1621	309 864,0	50 229,0	
8	8	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	м^2	8,608	3 318,0	28 561,0	
9	9	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	48,224	3 724,0	179 586,0	
10	10	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м^3	15,08	79 086,0	1 192 617,0	
11	11	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1 747,0	10 482,0	
12	12	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,204	225 389,0	45 979,0	Казахстан
13	13	6107-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	м^2	10,5	9 988,0	104 874,0	
14	14	215-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0,315	103 018,0	32 451,0	
15	15	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м^3	0,75705	20 713,0	15 681,0	
16	16	235-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м^2	10,5	262,0	2 751,0	
17	17	6107-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка прогона по фермам из досок	м^3	0,18	195 722,0	35 230,0	
18	18	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	м^3	0,45	255 950,0	115 178,0	
19	19	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м^3	0,63	9 501,0	5 986,0	
20	20	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м^2	19,9	5 377,0	107 002,0	
21	21	224-103-0523 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м^2	22,885	4 604,0	105 363,0	Казахстан
22	22	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м^2	19,9	345,0	6 865,0	
23	23	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м^2	19,9	369,0	7 343,0	
24	24	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м^2	21,89	137,0	2 999,0	
25	25	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м^2	4,45	1 135,0	5 051,0	
26	26	214-204-0723 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м^2	4,45	3 583,0	15 944,0	Казахстан
27	27	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	3,318	7 864,0	26 093,0	
28	28	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м^3	1,05	46 567,0	48 895,0	
29	29	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	1,05	67 309,0	70 674,0	
30	30	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м^2	10,5	2 276,0	23 898,0	
31	31	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщ 50мм/	м^2	10,5	1 387,0	14 564,0	
32	32	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	0,36	9 977,0	3 592,0	
33	33	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	0,36	56 583,0	20 370,0	
34	34	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	0,7	3 169,0	2 218,0	
35	35	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	0,7	2 608,0	1 826,0	
36	36	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	0,7	3 221,0	2 255,0	
37	37	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м^2	1,89	11 410,0	21 565,0	
38	38	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	1,89	67 180,0	126 970,0	
39	39	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м^2	10,5	7 331,0	76 976,0	
40	40	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	м^2	10,5	2 261,0	23 740,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	41	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	10,5	1 453,0	15 256,0	
42	42	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	25,025	3 868,0	96 797,0	
43	43	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	25,025	1 520,0	38 038,0	
44	44	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	25,025	1 628,0	40 741,0	
45	45	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	25,025	1 300,0	32 532,0	
46	46	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	36,485	15 676,0	571 939,0	
47	47	6112-0303-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	$м^2$	36,458	582,0	21 219,0	
48	48	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,11	32 021,0	3 522,0	
49	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки В12,5	$м^3$	0,3	51 498,0	15 449,0	
50	50	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки В10	$м^3$	0,025	51 498,0	1 287,0	
51	51	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,008534	63 384,0	541,0	
52	52	214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,005214	415 799,0	2 168,0	
53	53	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00204	309 864,0	632,0	
54	54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00128	322 196,0	412,0	
55	55	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой ГИДРОИЗОЛ	$м^2$	3,6	5 643,0	20 315,0	
56	56	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой ГИДРОИЗОЛ	$м^2$	3,6	3 379,0	12 164,0	
57	57	6109-0306-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными	$м^2$	2,2	16 734,0	36 815,0	
58	58	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,94	32 021,0	30 100,0	
59	59	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка бетонная. Устройство В15 ОТМОСТКА	$м^3$	0,94	54 505,0	51 235,0	
60	60	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,048096	63 384,0	3 049,0	
61	61	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,048096	396 815,0	19 085,0	
			ИТОГО: Общестроительные работы				4 024 409,0	
			Итого по суммарной смете				4 024 409,0	
			Всего по акту				4 024 409	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				277 684	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**4 302 093**	
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2			Сметная прибыль 5%				215 105	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты 5%				215 105	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**4 732 303**	
			Итого в текущих ценах 2025 года				**4 946 993**	
			Итого со скидкой субподрядчика без НДС				**4 301 733**	
			НДС 12%				**516 208**	
			Итого с НДС 12%				**4 817 941**	

Подрядчик:
Директор
ТОО "АйТемир-Курылыс" _____ **Шоканов Е.Б.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "РТК-Строй" _____ **Беркалиев А.А.**