Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик ТОО "АйТемір-Құрылыс"
Стройка Строительство сетей газоснабжения социальных объектов села Копкутир, Аккурай и Хайруш Казталовского района ЗКО
Договор подряда №05 от 28.07.2025г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за август 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Наружные сети теплоснабжения					
			Наружные сети теплоснабжения Копкутир (Школа)					
1	1	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб до 50 мм	км	0,095	3 577 793,0	339 890,0	
2	2	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	38,38	1 265,0	48 551,0	
3	3	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	19,19	1 718,0	32 968,0	
4	4	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	38,38	1 422,0	54 576,0	Казахстан
5	5	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,04753	1 125 688,0	53 504,0	Казахстан
6	6	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,0028	1 125 688,0	3 152,0	Казахстан
7	7	242-302-0603 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160, марки15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	58 609,0	234 436,0	
8	8	261-301-0310 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	4	755,0	3 020,0	
9	9	246-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 100 мм	шт.	1	4 795,0	4 795,0	Казахстан
10	10	6303-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство цокольного ввода газопровода в здание, диаметр 80 мм	шт.	1	139 512,0	139 512,0	
11	11	6111-0301-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Оклеивание на битумной мастике	$м^2$	12	9 410,0	112 920,0	
12	12	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,6	251,0	1 155,0	
13	13	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	4,6	547,0	2 516,0	
14	14	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	95	1 896,0	180 120,0	
15	15	234-303-0607 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 35 мм	м	20,9	2 610,0	54 549,0	
16	16	234-303-0605 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 28 мм	м	41,8	2 278,0	95 220,0	
17	17	234-303-0610 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 48 мм	м	41,8	3 378,0	141 200,0	
18	18	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	2 469,0	7 407,0	
19	19	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб до 50 мм	км	0,015	3 577 793,0	53 667,0	
20	20	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	6,06	1 265,0	7 666,0	
21	21	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	3,03	1 718,0	5 206,0	
22	22	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	6,06	1 422,0	8 617,0	Казахстан
23	23	1126-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	4	9 187,0	36 748,0	
24	24	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,01727	541 034,0	9 344,0	
25	25	6111-0301-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Оклеивание на битумной мастике	$м^2$	1,5	9 410,0	14 115,0	
26	26	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	0,15	113 449,0	17 017,0	
27	27	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	5,1	23 179,0	118 213,0	
28	28	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	7,84	36 507,0	286 215,0	
29	29	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	4,06	129 134,0	524 284,0	Казахстан
30	30	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3,78	110 729,0	418 556,0	Казахстан
31	31	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство В10 F50 W10 СС ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ	$м^3$	1,23	54 095,0	66 537,0	
32	32	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	49	2 523,0	123 627,0	Казахстан
33	33	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Балка Б-1 лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,2	110 729,0	22 146,0	Казахстан
34	34	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство В10 F50 W10 СС ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ	$м^3$	0,1	54 095,0	5 410,0	
35	35	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	$м^2$	22,8	3 473,0	79 184,5	
36	36	6104-0903-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	$м^3$	6,203	109 685,0	680 376,0	
			ИТОГО по смете Э10426623: Наружные сети теплоснабжения Копкутир (Школа) [6-01-02-01]				3 986 420,0	
			Итого по суммарной смете				3 986 420,0	
			Всего по акту				3 986 420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				275 063	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**4 261 483**	
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2			Сметная прибыль 5%				213 074	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты 5%				213 074	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**4 687 631**	
			Итого в текущих ценах 2025 года				**4 900 295**	
			Итого со скидкой субподрядчика без НДС				**4 261 126**	
			НДС 12%				**511 335**	
			Итого с НДС 12%				**4 772 461**	

Подрядчик:
Директор
ТОО "АйТемір-Құрылыс" _____ **Шоканов Е.Б.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "РТК-Строй" _____ **Беркалиев А.А.**