Форма-3

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"
Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жемисти сельского округа Атамекен Жетысайского района Туркестанской области, (наружные инженерные сети)
Договор: №12/1 от 23.07.2024

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Сентябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жемисти сельского округа Атамекен Жетысайского района Туркестанской области, (наружные инженерные сети)	436 490	389 723							1 969	436 490

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"
Шалхаров А. М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АРАНШЫ-К"
Садуакас Д.Ш.

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"
Договор: №12/1 от 23.07.2024
Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жемисти сельского округа Атамекен Жетысайского района Туркестанской области. (наружные инженерные сети)

А К Т №1
выполненных работ
за Сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		04-01 Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**92998**
		Раздел 1. Электроснабжение				**21304**
		ДЭС				
30	**Е11-330204-0202** **1133-0204-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0553333**	**385 006**	**21304**
		Раздел 4. КЛ-0,4кВ				**71694**
95	**У6124-0201-0201** **6124-0201-0201** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	**м кабеля**	**21,0**	**736**	**15456**
96	**У6124-0201-0202** **6124-0201-0202** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**21,0**	**226**	**4746**
		Монтажные работы				
99	**У6124-0201-0102** **6124-0201-0102** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**23**	**1 116**	**25668**
100	**У6124-0201-0603** **6124-0201-0603** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**12**	**2 152**	**25824**
		06-01 Наружный водопровод и канализация				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**127523**
		Раздел 1. Сеть хоз-питьевая противопожарная В1				**42599**
		Трубопровод				
9	**Е11-220501-0422** **1122-0501-0422** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,024**	**1 232 417**	**29578**
14	**У6114-0202-0101** **6114-0202-0101** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**9 034**	**9034**
17	**У6121-0401-0101** **6121-0401-0101** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка/ТРОЙНИК**	**т фасонных частей**	**0,0187**	**213 199**	**3987**
		Раздел 2. Сеть канализации				**84924**
		Трубопроводы				

1	2	3	4	5	6	7
69	У6122-0204-0102 6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	18	4 348	78264
70	У6114-0401-0103 6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18	370	6660
		06-03 Наружные сети газоснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**108986**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**108986**
1	У6101-0102-0109 6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	23,28	539	12548
2	У6101-0201-0203 6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м^3 грунта	0,72	13 411	9656
3	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м^3 грунта	4	6 940	27760
4	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	2	13 779	27558
5	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2/мягкий грунт/	м^3 грунта	4	3 623	14492
6	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	19,303	60	1158
7	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,597	3 623	2163
8	У6101-0107-0502 6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	19,9	686	13651
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**329506**
		в том числе оборудование	Тенге			
		в том числе СМР	Тенге			**329506**
		Затраты на организацию и управлению , общеплощадочные затраты-5,9%	Тенге		5,9%	69
		Итого с по главам	Тенге			**329575**
		Сметная прибыль 5%	Тенге		5%	16 479
		Непредвиденные работы и затраты-5%	Тенге		5%	16 479
		Итого				**362 533**
		2024год-100% К=1,075	Тенге		1,075	389 723
		Итого	Тенге			**389 723**
		Итого СМР	Тенге			**389 723**
		НДС (12%)	Тенге		12%	46 767
		Всего	Тенге			**436 490**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шамаров А. М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АРАНШЫ-К"

Садуакас Д.Ш.