Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения KAZ02 «Астана – Кокшетау (с обходом) – Петропавловск – гр. РФ (п/п Жана жол)» км 473-483 Северо-Казахстанской области
БИН 150340013130
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ1296508F0008287302
АО "ForteBank

СПРАВКА №1 от 07 апреля 2026 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090 140 000 306	150 340 013 130	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/260139/00 ДС №090140000306/260139/01	19.02.2026 г 07.04.2026 г	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение								
Предоплата за материалы	1 100 000 000,00	1 100 000 000,00	948 275 862,07				151 724 137,93	1 100 000 000,00
Удержание предоплаты за материалы								
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**1 100 000 000,00**	**1 100 000 000,00**	**948 275 862,07**				**151 724 137,93**	**1 100 000 000,00**

Заказчик:

Директор Северо-Казахстанского областного филиала

АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Смагулов Т. Н.

Эксперт технического надзора

Смагулов Т. Н.

№ аттестата: № KZ17VJE00070216

Подрядчик:

Директор

ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Сарбакасов С. Т.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Форма №2

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Договор: №090140000306/260139/00 от 19.02.2026 года, доп. соглашение №090140000306/260139/01 от 07.04.2026 год

Акт выполненных работ №1

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения KAZ02 «Астана – Кокшетау (с обходом) – Петропавловск – гр. РФ (п/п Жана жол)» км 473-483 Северо-Казахстанской области

07 апреля 2026 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору			Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный	
			объем работ	Расценка	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	**Устройство дорожной одежды**				**2 637 136 372,95**		-			**2 637 136 372,95**		-			-
1.1	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия с последующей транспортировкой до 25 км	м2	250 156,00	632,86	158 313 726,16				250 156,00	158 313 726,16					
1.2	Розлив битумной эмульсии под выравнивающий слой	тн	75,00	259 689,52	19 476 714,00				75,00	19 476 714,00					
1.3	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б М2	тн	23 814,81	38 911,84	926 678 076,35				23 814,81	926 678 076,35					
1.4	Розлив битумной эмульсии под верхний слой покрытия	тн	75,00	259 689,52	19 476 714,00				75,00	19 476 714,00					
1.5	Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной щебеночно-мастичной смеси Н-5 см	м2	250 156,00	6 048,99	1 513 191 142,44				250 156,00	1 513 191 142,44					
2	**Укрепление обочин фрезированным материалом км 473-483**				**7 411 800,00**		-			**7 411 800,00**		-			-
2.1	Планировка обочин автогрейдером тс перемещением и разравниванием фрезерованного материала, толщиной 5 см с последующим уплотнением	м2	60 000,00	123,53	7 411 800,00				60 000,00	7 411 800,00					
3	**Автопавильоны км 473-483.**				**95 175 142,99**		-			**95 175 142,99**		-			-
3.1	Демонтаж существующих автопавильонов с перевозкой строительного мусора до 10 км	м2	180,00	25 491,60	4 588 488,00				180,00	4 588 488,00					
3.2	Устройство фундаментов с закладными под автопавильон	м3	44,064	153 527,10	6 765 018,13				44,064	6 765 018,13					
3.3	Установка автопавильона (Остановочный комплекс 19)	комплект	10,00	4 788 912,49	47 889 124,90				10,00	47 889 124,90					
3.4	Установка автопавильона (Остановочный павильон закрытого типа)	комплект	2,00	16 817 339,14	33 634 678,28				2,00	33 634 678,28					
3.5	Конструкции скамеек с металлическим каркасом и металических урн на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт	12,00	191 486,14	2 297 833,68				12,00	2 297 833,68					
4	**Ремонт деформационных швов на путепроводе км 483**				**69 708 275,50**		-			**69 708 275,50**		-			-
4.1	Демонтаж деформационных швов с металлическими перекрытиями с транспортировкой на расстояние 4 км	тн	4,34	354 355,88	1 537 904,52				4,34	1 537 904,52					
4.2	Устройство деформационного шва	м	124,00	497 925,95	61 742 817,80				124,00	61 742 817,80					
4.3	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси	100 м2	15,60	412 022,64	6 427 553,18				15,60	6 427 553,18					

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору			Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный	
			объем работ	Расценка	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
5	**Разметка проезжей части покрытия**				**73 790 131,28**		-			**73 790 131,28**		-			-
5.1	Нанесение разметки 1.1 одинарной сплошной линии шириной 0,15 м краской со светоотражающими элементами	км	48,2029	123 965,17	5 975 480,69				48,2029	5 975 480,69					
5.2	Нанесение разметки 1.5 одинарной линии шириной 0,15 м с шагом 1:3 краской со светоотражающими элементами	км	19,991	56 495,18	1 129 395,14				19,991	1 129 395,14					
5.3	Нанесение разметки 1.6 одинарной линии шириной 0,15 м с шагом 3:1 краской со светоотражающими элементами	км	1,391	101 476,89	141 154,35				1,391	141 154,35					
5.4	Нанесение разметки 1.7 одинарной линии шириной 0,15 м с шагом 1:1 краской со светоотражающими элементами	км	1,1812	70 261,49	82 992,87				1,1812	82 992,87					
5.5	Нанесение разметки 1.11 двойной линии шириной 0,15 м с шагом 3:1 со светоотражающими элементами	км	360,00	171 213,75	61 636 950,00				360,00	61 636 950,00					
5.6	Нанесение разметки 1.8 одинарной линии шириной 0,15 м с шагом 3:1 краской со светоотражающими элементами	км	9,2706	101 475,95	940 742,94				9,2706	940 742,94					
5.7	Нанесение разметки 1.12 линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации краской по трафаретам	м2	63,80	2 630,08	167 799,10				63,80	167 799,10					
5.8	Нанесение разметки 1.13 линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации краской по трафаретам	м2	37,46	2 630,07	98 522,42				37,46	98 522,42					
5.9	Нанесение разметки 1.14.1 линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации краской по трафаретам	м2	120,00	2 630,08	315 609,60				120,00	315 609,60					
5.10	Нанесение разметки 1.14.3 линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации краской по трафаретам	м2	37,88	2 630,06	99 626,67				37,88	99 626,67					
5.11	Нанесение разметки 1.16.1 линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации краской по трафаретам	м2	476,40	2 630,08	1 252 970,11				476,40	1 252 970,11					
5.12	Нанесение разметки 1.16.2 линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации краской по трафаретам	м2	118,66	2 630,08	312 085,29				118,66	312 085,29					
5.13	Нанесение разметки 1.16.3 линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации краской по трафаретам	м2	132,14	2 630,08	347 538,77				132,14	347 538,77					

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору			Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный	
			объем работ	Расценка	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
5.14	Нанесение разметки 1.18 а линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации краской по трафаретам	м2	110,88	2 630,07	291 622,16				110,88	291 622,16					
5.15	Нанесение разметки 1.18 б линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации краской по трафаретам	м2	182,11	2 630,07	478 962,05				182,11	478 962,05					
5.16	Нанесение разметки 1.18 в линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации краской по трафаретам	м2	70,98	2 630,08	186 683,08				70,98	186 683,08					
5.17	Нанесение разметки 1.19 линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации краской по трафаретам	м2	74,48	2 630,08	195 888,36				74,48	195 888,36					
5.18	Нанесение разметки 1.20 линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации краской по трафаретам	м2	51,75	2 630,10	136 107,68				51,75	136 107,68					
6	**Непредвиденные работы и затраты - 2%**	**тенге**			**54 918 508,73**					**54 918 508,73**					
	Итого	**тенге**			**2 938 140 231,45**		-			**2 938 140 231,45**		-			-
	НДС 16 %	**тенге**			**470 102 437,03**		-			**470 102 437,03**		-			-
	Итого с НДС	**тенге**			**3 408 242 668,48**		-			**3 408 242 668,48**		-			-

от Заказчика:

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Жумагулов Е. М.**

Начальник ОЭиБД СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Коржумбаев А. К.**

Расчет проверил гл.специалист ОПЭРиЗ _____ **Некибаева А.У.**

Эксперт технического надзора

_____ **Смагулов Т. Н.**

от Подрядчика: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Директор _____ **Садвакасов С.Т.**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Участок: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения KAZ02 «Астана – Кокшетау (с обходом) – Петропавловск – гр. РФ (п/п Жана жол)» км 473-483 Северо-Казахстанской области

Заявка на приобретение материалов №1

№	Наименование	ед.изм	объем	Стоимость	Наименование компании	Договор
1	Отсев фр. 0х5	тн	30 000,00	75 000 000,00	ТОО "Казросресурс"	Договор №05-01/26 от 05.01.2026 г.
2	Щебень фр 5х10	тн	20 000,00	106 000 000,00		
3	Щебень фр 10х20	тн	20 000,00	106 000 000,00		
4	Перевозка инертного материала	тн	70 000,00	245 000 000,00	ИП "СМК"	Договор №23-02-26 от 23.02.2026 г.
5	Дорожный битум	тн	3 000,00	430 646 500,00	ТОО "KC Energy Group"	д.с. №4 от 06.03.2026 г.; д.с. №5 от 03.04.2026 г. К договору №КЗ-1085 от 09.01.2026 г.
6	Поставка дорожного битума	тн	3 000,00	82 500 000,00	ТОО "KazTradeNeft	пр.№2 от 16.02.2026г. К договору №KTN/KЖ-09/01/26 от 09.01.2026 г.
7	Минеральный порошок	тн	1 650,00	36 300 000,00	ТОО "Alternative Technologies"	Договор №1/МР-26 от 16.02.2026 г.
8	Гранулированный стабилизатор "Хризопро"	тн	63,00	18 553 500,00	ООО "ОМ" (курс 5,89)	Договор №53 от 20.03.2026 г.
	Итого	**тн**	**147 713,00**	**1 100 000 000,00**		

Директор ТОО "Қызылжар Жолдары KZ" **Садвакасов С. Т.**