Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик : ТОО "Құрылыс Кентау"
Инженер: ТОО "Best tower building"
Авторский надзор: ТОО "Nova Atrium"
Подрядчик: ТОО "Мастерстрой"

Наименование строительства и его адрес -Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Тохтаров 43,города Кентау,Туркестанской области

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023г
от 02.08.2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организацио-нно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		060	**09 января 2023г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2022г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Тохтаров 43	**23 750 000**	**7 372 500**								**7 372 500**
Удержание аванса		**4 913 250**								**4 913 250**
Итого к оплате:	**23 750 000**	**2 459 250**								**2 459 250**

Заказчик:
Директор ТОО "Құрылыс Кентау"
_____ **Искаков Т.А.**

Технический надзор:
Директор ТОО "Best tower building"
_____ **Тәліп Р.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Мастерстрой"
_____ **Туйланбаева П.**

Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

ЭКЗЕМПЛЯР ТЕХНАДЗОРА

Заказчик : ТОО "Құрылыс Кентау"
Инженер: ТОО "Best tower building"
Авторский надзор: ТОО "Nova Atrium"
Подрядчик: ТОО "Мастерстрой"

Наименование строительства и его адрес -Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Тохтаров 43,города Кентау,Туркестанской области

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023г
от 02.08.2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		060	**09 января 2023г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2022г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Тохтаров 43	**23 750 000**	**7 372 500**								**7 372 500**
Удержание аванса		**4 913 250**								**4 913 250**
Итого к оплате:	**23 750 000**	**2 459 250**								**2 459 250**

Заказчик:
Директор ТОО "Құрылыс Кентау"
_____ **Искаков Т.А.**

Технический надзор:
Директор ТОО "Best tower building"
_____ **Тәліп Р.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Мастерстрой"
_____ **Туйланбаева П.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО "Құрылыс Кентау", БИН130240005261, Адрес: ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЕНТАУ Г.А., Г.КЕНТАУ, УЛИЦА АЛЬ-ФАРАБИ, Д.106, К.27

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Мастерстрой.кз", БИН070640011079, Адрес: ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЕНТАУ Г.А., Г.КЕНТАУ, улица И.Панфилова, дом 27, кв. 27

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Тохтаров 43,города Кентау,Туркестанской области

(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом по ул.Тохтаров 43

(наименование)

Договор подряда (контракт) №060 от 9 января 2023г

Акт выполненных работ

за Июнь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1146-0401-1102 РСНБ РК 2022	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок.Разборка	м2	4,68	2346,85 / 2148,11	198,74 / 121,71	10983,00 / 10053,00	931,00 / 570,00		7648,00 / 1491,00	20122,00
2	2	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка	м2	5,46	1490,80 / 1292,06	198,74 / 121,71	8140,00 / 7055,00	1086,00 / 665,00		5558,00 / 1096,00	14794,00
3	3	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Откосы.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	4,68	300,22 / 300,22	0,00 / 0,00	1405,00 / 1405,00	0,00 / 0,00		1012,00 / 193,00	2610,00
4	4	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены фасада.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	193,2	300,22 / 300,22	0,00 / 0,00	58002,00 / 58002,00	0,00 / 0,00		41761,00 / 7981,00	107744,00
5	5	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Цоколь.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	177,82	300,22 / 300,22	0,00 / 0,00	53385,00 / 53385,00	0,00 / 0,00		38437,00 / 7346,00	99168,00
6	6	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022	Стены внутренние.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	194,06	231,93 / 231,93	0,00 / 0,00	45007,00 / 45007,00	0,00 / 0,00		32405,00 / 6193,00	83605,00
7	7	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022	Стены фасада.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	464,8	231,93 / 231,93	0,00 / 0,00	107799,00 / 107799,00	0,00 / 0,00		77615,00 / 14833,00	200247,00
8	8	1208-0101-0204 РСНБ РК 2022	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий	м2 кровли	660	376,50 / 374,60	1,90 / 0,00	248490,00 / 247236,00	1254,00 / 0,00		178010,00 / 34120,00	460620,00
9	9	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022	Крыша.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	660	236,00 / 205,18	30,82 / 8,56	155757,00 / 135416,00	20342,00 / 5650,00		101567,00 / 20586,00	277910,00
10	10	1218-0101-1204 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка с помощью молотков отбойных /бетонной отмостки/	м3 конструкции	21,06	5618,31 / 3599,35	2018,96 / 810,99	118322,00 / 75802,00	42519,00 / 17079,00		66875,00 / 14816,00	260013,00
11	11	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	127,25831	924,00		117587,00			9407,00	126994,00
12	12	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т-км	127,25831	29,00		3690,00			295,00	3985,00
			Итого по разделу : : ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					972557,00	66132,00	0,00	550888,00	1597812,00
								741160,00	23964,00	0,00	118357,00	
			Раздел 2: Ремонтные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4,68	3119,00 1475,13	293,54 145,14	14597,00 6904,00	1374,00 679,00	6320,00	5460,00 1605,00	21662,00
14	14	223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	4,68	35465,00		165976,00		165976,00	13278,00	179254,00
15	15	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2	5,46	3989,38 3381,32	85,34 37,61	21782,00 18462,00	466,00 205,00	2854,00	13441,00 2818,00	38041,00
16	16	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	м2	5,46	72945,00		398280,00		398280,00	31862,00	430142,00
17	17	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	8	527,00		4216,00		4216,00	337,00	4553,00
18	18	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	2	3246,00		6492,00		6492,00	519,00	7011,00
			Итого по разделу 2: Ремонтные работы					611343,00 25366,00	1840,00 884,00	584138,00 0,00	18901,00 50419,00	680663,00
			Раздел 3: Внутренняя отделка									
19	19	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	99	3271,42 1900,55	24,06 9,69	294428,00 171049,00	2166,00 872,00	121213,00	123783,00 33457,00	451668,00
20	20	С Прайс лист	Подвесной потолок из ПВХ шириной 250мм	м2	99	1071,43		106072,00		106072,00	8486,00	114558,00
21	21	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	194,06	1815,68 1049,16	29,69 10,18	352352,00 203599,00	5762,00 1975,00	142991,00	148013,00 40029,00	540394,00
22	22	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	194,06	878,23 524,78	7,56 2,64	170430,00 101839,00	1468,00 512,00	67125,00	73692,00 19530,00	263652,00
23	23	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Стены,подготовленные под окраску.Окраска полиэтилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	169,06	644,28 433,01	5,41 2,50	108922,00 73205,00	915,00 423,00	34803,00	53012,00 12955,00	174889,00
24	24	1115-0403-0310 РСНБ РК 2022	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям,подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	25	818,74 591,79	2,35 1,11	20468,00 14795,00	59,00 28,00	5615,00	10672,00 2491,00	33631,00
25	25	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,68	4616,74 3538,56	64,85 39,71	21606,00 16560,00	304,00 186,00	4742,00	12057,00 2693,00	36356,00
26	26	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	63	1148,45 891,50	6,24 2,91	72352,00 56165,00	392,00 183,00	15795,00	40571,00 9034,00	121957,00
27	27	1115-0404-0101 РСНБ РК 2022	Стены.Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности		48,33	1358,05	4,39	65634,00	212,00	12696,00	38034,00	111961,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		1090,96	2.04	52726,00	98,00		8293,00	
28	28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		39	966,20	42.99	37682,00	1677,00	15026,00	15793,00	57753,00
				м2 стяжки		537,95	24.49	20980,00	955,00		4278,00	
29	29	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		39	661,34	44,28	25792,00	1727,00	22510,00	1802,00	29802,00
				м2 стяжки		39,88	24,29	1555,00	947,00		2208,00	
30	30	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03003	425973,00		12792,00		12792,00	1023,00	13815,00
31	31	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,621817	1765,48	54,48	126446,61	3901,76	31657,44	67824,60	209813,00
						1268,99	46,26	90887,42	3313,44		15541,79	
32	32	1115-0201-0301 РСНБ РК 2022	Откосы плоские при ширине до 200 мм.Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	23,4	822,64	1,35	19250,00	32,00	3666,00	11197,00	32883,00
						664,61	0,00	15552,00	0,00		2436,00	
33	38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	19	966,20	42.99	18358,00	817,00	7320,00	7694,00	28136,00
						537,95	24,49	10221,00	465,00		2084,00	
34	39	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	19	220,45	14,76	4188,00	281,00	3655,00	293,00	4839,00
						13,29	8,10	253,00	154,00		358,00	
35	40	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	19	2751,33	235,52	52275,00	4475,00	16372,00	24042,00	82422,00
						1654,09	103,39	31428,00	1964,00		6105,00	
36	41	233-202-0201 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм	м2	19,38	3571,00		69206,00		69206,00	5536,00	74742,00
37	42	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	м2 покрытия	11,5	6963,07	82,30	80075,00	947,00	67111,00	8984,00	96184,00
						1045,02	39,98	12018,00	460,00		7125,00	
38	44	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	453	441,43	22,35	199970,00	10124,00	133046,00	42669,00	262050,00
						125,38	5,44	56799,00	2463,00		19411,00	
39	45	234-101-0301 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3	м3	22,65	15111,00		342264,00		342264,00	27381,00	369645,00
40	46	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	453	441,43	22,35	199970,00	10124,00	133046,00	42669,00	262050,00
						125,38	5,44	56799,00	2463,00		19411,00	
41	47	235-101-0206 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	498,3	157,00		78233,00		78233,00	6259,00	84492,00
42	48	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила.Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,785	204422,66	1378,27	364894,00	2460,00	296014,00	48484,00	446448,00
						37210,17	514,38	66420,00	918,00		33070,00	
43	49	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,785	11884,72	103,54	21214,00	185,00	18560,00	1835,00	24893,00
						1383,17	44,94	2469,00	80,00		1844,00	
44	50	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	660	1855,47	40,60	1224608,00	26796,00	46075,00	832838,00	2222042,00
						1745,86	7,55	1151737,00	4983,00		164596,00	
45	51	224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица.толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		729,96	3253,00		2374560,00		2374560,00		2564525,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	52	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м2	7,14	140764,00		1005055,00		1005055,00	189965,00	1085459,00
				м3							80404,00	
47	53	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	660	414,84 52,39	4,80 2,09	273797,00 34580,00	3168,00 1378,00	236049,00	25890,00 23975,00	323662,00
48	54	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	660	258,23 125,38	22,35 5,44	170435,00 82754,00	14751,00 3589,00	72930,00	62167,00 18608,00	251210,00
49	55	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых волос/	м2	666,6	137,00		91324,00		91324,00	7306,00	98630,00
50	56	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	85	1989,00		169065,00		169065,00	13525,00	182590,00
51	57	224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	104	1331,00		138424,00		138424,00	11074,00	149498,00
52	58	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	69,6	1148,45 891,50	6,24 2,91	79932,00 62049,00	434,00 203,00	17449,00	44821,00 9980,00	134733,00
53	59	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022	Доски ходовые.Укладка	м ходов	34	71,62 58,59	8,67 3,63	2435,00 1992,00	295,00 123,00	148,00	1523,00 317,00	4275,00
54	60	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2856	140764,00		40202,00		40202,00	3216,00	43418,00
55	61	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,068544	138287,00		9479,00		9479,00	758,00	10237,00
56	62	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,354144	10299,55 3396,50	74,53 32,20	3648,00 1203,00	26,00 11,00	2418,00	874,00 362,00	4884,00
57	63	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022	Кровли.Ограждение перилами	м ограждения	110	160,67 108,63	42,84 11,20	17673,00 11949,00	4712,00 1232,00	1012,00	9490,00 2173,00	29336,00
58	64	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,539	1004968,00		541678,00		541678,00	43334,00	585012,00
59	65	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,631	1334,81 1189,39	1,84 0,89	20864,00 18591,00	29,00 14,00	2244,00	13396,00 2741,00	37001,00
60	66	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	2	12976,29 10571,90	1481,79 627,20	25953,00 21144,00	2963,00 1254,00	1845,00	16127,00 3366,00	45446,00
61	67	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2438	140764,00		34318,00		34318,00	2745,00	37063,00
62	68	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2946	140764,00		41469,00		41469,00	3318,00	44787,00
63	69	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,0556	51556,65 37777,50	1946,39 845,21	2867,00 2100,00	108,00 47,00	658,00	1546,00 353,00	4766,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	70	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0556	140764,00		7826,00		7826,00	626,00	8452,00
65	71	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,594	10299,55 3396,50	74,53 32,20	6113,00 2018,00	44,00 19,00	4056,00	1466,00 607,00	8191,00
66	72	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петли накладная	шт.	4	389,00		1556,00		1556,00	124,00	1680,00
67	73	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1090,00		2180,00		2180,00	174,00	2354,00
68	74	1115-0501-0303 РСНБ РК 2022	Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,828	3690,35 977,20	41,80 12,66	3056,00 809,00	34,00 10,00	2212,00	590,00 292,00	3938,00
69	75	1112-0101-0708 РСНБ РК 2022	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	6,4	1829,11 1745,06	40,66 7,55	11706,00 11168,00	260,00 48,00	278,00	8076,00 1583,00	21365,00
70	76	224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	7,0784	3253,00		23026,00		23026,00	1842,00	24868,00
71	77	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,022	51556,65 37777,50	1946,39 845,21	1134,00 831,00	43,00 19,00	260,00	612,00 140,00	1886,00
72	78	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,022	138287,00		3042,00		3042,00	243,00	3285,00
73	79	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,022	10299,55 3396,50	74,53 32,20	227,00 75,00	2,00 1,00	150,00	54,00 22,00	303,00
74	80	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	79,2	2287,72 2057,03	165,96 43,94	181187,00 162917,00	13144,00 3480,00	5127,00	119805,00 24079,00	325071,00
75	81	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	79,2	3310,00		262152,00		262152,00	20972,00	283124,00
76	82	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	3680,00		44160,00		44160,00	3533,00	47693,00
77	83	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	36	3330,00		119880,00		119880,00	9590,00	129470,00
78	84	224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	72	1426,00		102672,00		102672,00	8214,00	110886,00
79	85	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	117	2557,00		299169,00		299169,00	23934,00	323103,00
80	86	224-106-0105 РСНБ РК 2022	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	8	5986,00		47888,00		47888,00	3831,00	51719,00
81	87	224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	195	1717,00		334815,00		334815,00	26785,00	361600,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	88	1120-0701-0401 РСНБ РК 2022	**Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами**		5	15740,38	81,07	78702,00	405,00	73535,00	3511.00	88790,00
				зонт		952,32	23,02	4762,00	115,00		6577.00	
			Итого по разделу 2: Внутренняя отделка					10663155,61	115242,76	7921914,44	1915906,60	13585385,00
								2625998,42	34985,44	0,00	1006322,79	
			ИТОГО по акту					12203065,61	183214,76	8506052,44	2485695,60	15863860,00
								3392524,42	59833,44	0,00	1175098,79	

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге								15 863 860
в том числе оборудование	Тенге								-
в том числе СМР	Тенге								15 863 860
Временные здания и сооружения, 0,72%	Тенге							0,72%	114 220
Итого с временными	Тенге								15 978 080
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, С,49%	Тенге							0,49%	78 293
Итого с дополнительнымы затратами	Тенге								16 056 372
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге							2%	321 127
Итого в базовых ценах 2022г. СМР	Тенге								16 377 500
Итого в базовых ценах 2022г. оборудование	Тенге								-
Итого в базовых ценах 2022г. СМР+оборудование	Тенге								16 377 500
Стоимость строительства	Тенге								16 377 500

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Мастерстрой.кз»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Туйланбаева П.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял

ТОО "Курылыс Кентау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Искаков Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Best tower building" Пернебеков А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП ТОО "Nova Atrium" Батырбеков Г.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик : ТОО "Құрылыс Кентау"
Инженер: ТОО "Best tower building"
Подрядчик: ТОО "Мастерстрой кз"

Наименование строительства и его адрес - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Тохтарова 43,города Кентау,Туркестанской области

С П РА В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2023г
от 16.06. 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		060	**09.01.2023г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за февраль без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2022г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Тохтарова 43		**25 110 724**								**25 110 724**
Удержание аванса		**9 826 500**								**9 826 500**
Итого к оплате:		**15 284 224**								**15 284 224**

Заказчик:
Директор ТОО "Құрылыс Кентау"
Искаков Т.А.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Best tower building"
Пернебеков А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Мастерстрой кз"
Тулянбаева Д.М.

Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик : ТОО "Құрылыс Кентау"
Инженер: ТОО "Best tower building"
Авторский надзор: ТОО "Nova Atrium"
Подрядчик: ТОО "Мастерстрой"

Наименование строительства и его адрес -Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Тохтаров 43,города Кентау,Туркестанской области

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023г
от 02.08.2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		060	**09 января 2023г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2022г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Тохтаров 43	**23 750 000**	**7 372 500**								**7 372 500**
Удержание аванса		**4 913 250**								**4 913 250**
Итого к оплате:	**23 750 000**	**2 459 250**								**2 459 250**

Заказчик:
Директор ТОО "Құрылыс Кентау"
_____ **Искаков Т.А.**

Технический надзор:
Директор ТОО "Best tower building"
_____ **Тәліп Р.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Мастерстрой"
_____ **Туйланбаева П.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО "Құрылыс Кентау", БИН130240005261, Адрес: ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЕНТАУ Г.А., Г.КЕНТАУ, УЛИЦА АЛЬ-ФАРАБИ, Д.106, К.27

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Мастерстрой.кз", БИН070640011079, Адрес: ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЕНТАУ Г.А., Г.КЕНТАУ, улица И.Панфилова, дом 27, кв. 27

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Тохтаров 43,города Кентау,Туркестанской области

(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом по ул.Тохтаров 43

(наименование)

Договор подряда (контракт) №060 от 9 января 2023г

Акт выполненных работ

за Август 2024 (месяц, год) на 2-1-3 ОТОПЛЕНИЕ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1215-0102-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 25 мм.Разборка в зданиях и сооружениях		10	588,69	0,00	5887,00	0,00		4239,00	10936,00
				м трубопровода		588,69	0,00	5887,00	0,00		810,00	
2	2	1215-0102-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм.Разборка в зданиях и сооружениях		32	588,69	0,00	18838,00	0,00		13563,00	34993,00
				м трубопровода		588,69	0,00	18838,00	0,00		2592,00	
3	3	1215-0102-0302 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 40 мм.Разборка в зданиях и сооружениях		80	851,87	0,00	68150,00	0,00		49068,00	126595,00
				м трубопровода		851,87	0,00	68150,00	0,00		9377,00	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					92875,00	0,00	0,00	66870,00	172524,00
								92875,00	0,00	0,00	12779,00	
			Раздел 2: Монтажные работы									
4	4	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка		56	754,30	49,63	42241,00	2779,00	1086,00	28395,00	76287,00
				м трубопровода		685,27	18,97	38375,00	1062,00		5651,00	
5	5	241-108-0118 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15,20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм		56	2126,00		119056,00		119056,00		128580,00
				м							9524,00	
6	6	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка		24	586,44	26,88	14075,00	645,00	299,00	9623,00	25594,00
				м трубопровода		547,11	9,76	13131,00	234,00		1896,00	
7	7	241-108-0110 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15,20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 38х3,0 мм		24	1376,00		33024,00		33024,00		35666,00
				м							2642,00	
8	8	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка		32	585,31	26,88	18730,00	860,00	362,00	12830,00	34085,00
				м трубопровода		547,11	9,76	17507,00	312,00		2525,00	
9	9	241-108-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15,20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм		32	1143,00		36576,00		36576,00		39502,00
				м							2926,00	
10	10	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка		10	584,09	26,88	5841,00	269,00	101,00	4009,00	10638,00
				м трубопровода		547,11	9,76	5471,00	98,00		788,00	
11	11	241-108-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15,20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 20х3,0 мм		10	649,00		6490,00		6490,00		7009,00
				м							519,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка		36	2963,42	170,75	106683,00	6147,00	10932,00	65470,00	185925,00
				шт.		2489,00	36,84	89604,00	1326,00		13772,00	
13	13	242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		36	3644,00		131184,00		131184,00		141679,00
				шт.							10495,00	
14	14	241-113-0101 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм		36	329,00		11844,00		11844,00		12792,00
				шт.							948,00	
15	15	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 20х2,0 мм		6	240,00		1440,00		1440,00		1555,00
				шт.							115,00	
16	16	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		22	483,00		10626,00		10626,00		11476,00
				шт.							850,00	
17	17	241-112-0117 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм		6	364,00		2184,00		2184,00		2359,00
				шт.							175,00	
18	18	241-112-0110 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм		8	242,00		1936,00		1936,00		2091,00
				шт.							155,00	
19	19	241-112-0105 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм		10	138,00		1380,00		1380,00		1490,00
				шт.							110,00	
20	20	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое		122	119,01	1,61	14519,00	196,00	71,00	10262,00	26763,00
				м трубопровода		116,82	0,00	14252,00	0,00		1982,00	
21	21	1113-0301-0806 РСНБ РК 2022	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска красками БТ-177		32	165,18	3,92	5286,00	126,00	4055,00	808,00	6582,00
				м2		34,54	0,55	1105,00	18,00		488,00	
22	22	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем		1,6	109542,88	1579,00	175269,00	2526,00	120858,00	38157,00	230500,00
				м3 изоляции		32427,72	694,95	51884,00	1112,00		17074,00	
23	23	1126-0301-0703 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции.Оклеивание тканями стеклянными,хлопчатобумажными на клее ПВА		64	1173,12	12,91	75080,00	826,00	29094,00	32774,00	116482,00
				м2 поверхности покрытия изоляции		705,62	5,63	45160,00	360,00		8628,00	
24	24	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В		0,000064	552642,00		35,00		35,00		38,00
				1000 м2							3,00	
25	25	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/		20	708,00		14160,00		14160,00		15293,00
				кг							1133,00	
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					827659,00	14374,00	536793,00	202328,00	1112336,00
								276489,00	4522,00	0,00	82399,00	
			Раздел 3: Тепловой узел									
26	26	1311-0201-0102 РСНБ РК 2022	Прибор,масса до 5 кг.Установка на резьбовых соединениях		4	3064,38	0,00	12258,00	0,00	200,00	5681,00	22614,00
				шт.		3014,36	0,00	12057,00	0,00		1675,00	
27	27	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50		4	39658,00		158632,00		158632,00		171323,00
				шт.							12691,00	
28	28	1113-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном.Установка		2	3340,47	0,00	6621,00	0,00	5779,00	606,00	7805,00
				комплект		420,97	0,00	842,00	0,00		578,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	2	648,67	0,00	1297,00	0,00	191,00	796,00	2260,00
						553,03	0,00	1106,00	0,00		167,00	
30	30	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	4432,00		8864,00		8864,00		9573,00
											709,00	
31	31	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	1	583,75	26,88	584,00	27,00	10,00	401,00	1064,00
						547,11	9,76	547,00	10,00		79,00	
32	32	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1	562,00		562,00		562,00		607,00
											45,00	
33	33	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01984	408199,00		8099,00		8099,00		8747,00
											648,00	
34	34	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,351	589,00		207,00		207,00		224,00
											17,00	
35	35	1113-0301-0806 РСНБ РК 2022	Поверхности огрунтованные бетонныеи оштукатуренные.Окраска красками БТ-177	м2	1	165,18	3,92	165,00	4,00	127,00	25,00	205,00
						34,54	0,55	35,00	1,00		15,00	
			Итого по разделу 3: Тепловой узел					197289,00	31,00	182671,00	10509,00	224422,00
								14587,00	11,00	0,00	16624,00	
			ИТОГО по акту					1117823,00	14405,00	719464,00	279707,00	1509332,00
								383951,00	4533,00	0,00	111802,00	

ИТОГС ПО СТРОЙКЕ	Тенге								1 509 332
в том числе оборудование	Тенге								-
в том числе СМР	Тенге								1 509 332
Временные здания и сооружения, 0,72%	Тенге							0,72%	10 867
Итого с временными	Тенге								1 520 199
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,49%	Тенге							0,49%	7 449
Итого с дополнительнымы затратами	Тенге								1 527 648
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге							2%	30 553
Итого в базовых ценах 2022г. СМР	Тенге								1 558 201
Итого в базовых ценах 2022г. оборудование	Тенге								-
Итого в базовых ценах 2022г. СМР+оборудование	Тенге								1 558 201
Стоимость строительства	Тенге								1 558 201

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Мастерстрой.кз»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Туйланбаева П.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Принял

ТОО "Курылыс Кентау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Искаков Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Best tower building" Пернебеков А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Эксперт(ы) авторского надзора:

ГИП ТОО "Nova Atrium" Батырбеков Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО "Құрылыс Кентау", БИН130240005261, Адрес: ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЕНТАУ Г.А., Г.КЕНТАУ, УЛИЦА АЛЬ-ФАРАБИ, Д.106, К.27

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Мастерстрой.кз", БИН070640011079, Адрес: ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЕНТАУ Г.А., Г.КЕНТАУ, улица И.Панфилова, дом 27, кв. 27

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Тохтаров 43,города Кентау,Туркестанской области

(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом по ул.Тохтаров 43

(наименование)

Договор подряда (контракт) №060 от 9 января 2023г

Акт выполненных работ

за Август 2023 (месяц, год) на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Внутренняя отделка									
1	31	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	121,578183	1765,48 1268,99	54,48 46,26	214643,39 154281,58	6623,24 5624,56	53738,56	115132,40 26382,21	356158,00
2	33	1115-0201-0202 РСНБ РК 2022	Цоколь с прорезными рустами.Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	177,82	5797,10 4965,70	61,97 52,05	1030841,00 883001,00	11021,00 9256,00	136820,00	642425,00 133861,00	1807127,00
3	34	1115-0402-0402 РСНБ РК 2022	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	177,82	872,19 177,53	5,65 2,54	155092,00 31568,00	1004,00 451,00	122520,00	23054,00 14252,00	192398,00
4	35	1115-0212-0305 РСНБ РК 2022	Фасады зданий.Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	658	1240,61 1155,93	8,69 3,73	816322,00 760605,00	5716,00 2453,00	50001,00	549400,00 109258,00	1474930,00
5	36	232-503-0502 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	1974	112,00		221088,00		221088,00	17687,00	238775,00
6	37	1115-0402-0403 РСНБ РК 2022	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	662,68	239,16 122,16	2,61 1,15	158485,00 80956,00	1731,00 762,00	75797,00	58837,00 17386,00	234708,00
7	43	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	14,04	25023,47 5837,88	15,91 0,00	351329,00 81964,00	223,00 0,00	269142,00	59014,00 32827,00	443170,00
8	89	1109-0101-0201 РСНБ РК 2022	Каркасы производственных и гражданских зданий.Сборка и монтаж из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК)	т конструкций	0,17024	103992,98 80479,88	23281,34 5187,69	17704,00 13701,00	3963,00 883,00	39,00	10501,00 2256,00	30461,00
9	90	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,17024	458447,00		78046,00		78046,00	6244,00	84290,00
10	91	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	15	1180,22 1061,53	36,11 13,99	17703,00 15923,00	542,00 210,00	1239,00	11616,00 2346,00	31665,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	92	224-103-0705 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм,толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	16,5	4283,00		70670,00		70670,00		76324,00
											5654,00	
12	93	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (наружный подоконник).Устройство	м2 покрытия	8	5694,24	26,25	45554,00	210,00	31823,00	9772,00	59752,00
						1690,11	6,34	13521,00	51,00		4426,00	
13	94	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	6	3457,56	40,60	20745,00	243,00	10031,00	7571,00	30581,00
						1745,06	7,55	10470,00	45,00		2265,00	
14	95	1211-0101-0102 РСНБ РК 2022	Штукатурка стен.Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым.Толщина намета до 10 мм	м2	250	967,96	20,35	241991,00	5088,00	61980,00	128188,00	399793,00
						699,69	12,46	174924,00	3116,00		29614,00	
15	96	1212-0101-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности внутренние.Окраска известковая по штукатурке	м2	658	245,22	4,73	161352,00	3109,00	8159,00	109316,00	292321,00
						228,09	2,65	150084,00	1744,00		21653,00	
16	97	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные.	м3 подстилающего слоя	19,57	5835,35	667,39	114198,00	13061,00		75739,00	205132,00
						5167,96	207,24	101137,00	4056,00		15195,00	
17	98	211-201-0806 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм,группа 3	м3	19,57	1900,00		37183,00		37183,00		40158,00
											2975,00	
			Итого по разделу 3: Внутренняя отделка					3752946,39	52534,24	1228276,56	1800565,40	5997792,00
								2472135,58	28649,56	0,00	444281,21	
			ИТОГО по акту					3752946,39	52534,24	1228276,56	1800565,40	5997792,00
								2472135,58	28649,56	0,00	444281,21	
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ				Тенге								5 997 792
в том числе оборудование				Тенге								-
в том числе СМР				Тенге								5 997 792
Временные здания и сооружения, 0,72%				Тенге							0,72%	43 184
Итого с временными				Тенге								6 040 976
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,49%				Тенге							0,49%	29 601
Итого с дополнительными затратами				Тенге								6 070 577
Непредвиденные работы и затраты-2%				Тенге							2%	121 412
Итого в базовых ценах 2022г. СМР				Тенге								6 191 988
Итого в базовых ценах 2022г. оборудования				Тенге								-
Итого в базовых ценах 2022г. СМР+оборудование				Тенге								6 191 988
Стоимость строительства				Тенге								6 191 988

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Мастерстрой.кз»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Туйланбаева П.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял

ТОО "Курылыс Кентау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Искаков Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Best tower building" Пернебеков А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ГИП ТОО "Nova Atrium" Батырбеков Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО "Құрылыс Кентау", БИН130240005261, Адрес: ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЕНТАУ Г.А., Г.КЕНТАУ, УЛИЦА АЛЬ-ФАРАБИ, Д.106, К.27

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Мастерстрой.кз", БИН070640011079, Адрес: ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЕНТАУ Г.А., Г.КЕНТАУ, улица И.Панфилова, дом 27, кв. 27

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Тохтаров 43,города Кентау,Туркестанской области

(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом по ул.Тохтаров 43

(наименование)

Договор подряда (контракт) №060 от 9 января 2023г

Акт выполненных работ

за Август 2023 (месяц, год) на 2-1-2 Водопровод и канализация работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.Разборка	м трубопроводов	20	566,61	5,43	11332,00	108,00	971,00	7405,00	20236,00
						512,65	1,56	10253,00	31,00		1499,00	
2	2	1215-0101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм.Разборка	м трубопроводов	36	974,70	9,31	35089,00	335,00	3009,00	22926,00	62656,00
						881,82	2,65	31746,00	95,00		4641,00	
3	3	1215-0101-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм.Разборка	м трубопровода с фасонными частями	60	1311,97	8,14	78718,00	489,00		56540,00	146079,00
						1303,83	4,98	78230,00	299,00		10821,00	
4	4	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	1,0766	924,00		995,00				1075,00
											80,00	
5	5	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	1,0766	29,00		31,00				33,00
											2,00	
			Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					126165,00	932,00	3980,00	86871,00	230079,00
								120229,00	425,00	0,00	17043,00	
			Раздел 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
6	6	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	1	2963,42	170,75	2963,00	171,00	304,00	1819,00	5165,00
						2489,00	36,84	2489,00	37,00		383,00	
7	7	242-101-1704 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,без штурвала,для газа,Т до+60°С,PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	70260,00		70260,00		70260,00		75881,00
											5621,00	
8	8	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 50 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	2755,98	38,85	99215,00	1398,00		70449,00	183237,00
						2717,13	0,81	97817,00	29,00		13573,00	
9	9	241-205-1305 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	35,64	1098,00		39133,00		39133,00		42264,00
											3131,00	
10	10	241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	19,8	360,00		7128,00		7128,00		7698,00
											570,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	241-209-2014 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х32х50 мм	шт.	1	282,00		282,00		282,00	23,00	305,00
12	12	241-209-1903 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	2	96,00		192,00		192,00	15,00	207,00
13	13	241-208-2703 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 32 мм	шт.	12	141,00		1692,00		1692,00	135,00	1827,00
14	14	242-207-1604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),с накидной гайкой (американка),ручка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+180°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	7	9871,00		69097,00		69097,00	5528,00	74625,00
15	15	241-210-1002 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	2	42,00		84,00		84,00	7,00	91,00
16	16	241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм,приварная	шт.	4	54,00		216,00		216,00	17,00	233,00
17	17	241-208-2603 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 32 мм	шт.	4	179,00		716,00		716,00	57,00	773,00
18	18	241-211-1105 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм,приварная	шт.	5	196,00		980,00		980,00	78,00	1058,00
19	19	241-208-2505 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	6	261,00		1566,00		1566,00	125,00	1691,00
20	20	241-209-2012 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х20х50 мм	шт.	1	282,00		282,00		282,00	23,00	305,00
21	21	241-209-1905 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	2	416,00		832,00		832,00	67,00	899,00
22	22	241-210-1009 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х32 мм	шт.	3	117,00		351,00		351,00	28,00	379,00
23	23	241-211-1507 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 32х1"	шт.	4	648,00		2592,00		2592,00	207,00	2799,00
24	24	241-221-0106 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	10	66,00		660,00		660,00	53,00	713,00
25	25	261-107-0225 РСНБ РК 2022	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132,10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	10	34,00		340,00		340,00	27,00	367,00
26	26	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,03	83331,18 80982,72	0,00 0,00	2500,00 2429,00	0,00 0,00	70,00	1749,00 340,00	4589,00
27	27	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	50	1080,74 1071,57	4,77 1,45	54037,00 53579,00	238,00 72,00	220,00	38629,00 7413,00	100079,00
28	28	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	49,9	832,00		41517,00		41517,00	3321,00	44838,00
29	29	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	25	260,00		6500,00		6500,00	520,00	7020,00
30	30	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	3	583,00		1749,00		1749,00	140,00	1889,00
31	31	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		10	846,00		8460,00		8460,00		9137,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							677,00	
32	32	1101-0101-0251 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3		21,6	156,73	156,73	3385,00	3386,00		470,00	4163,00
				м3 грунта		0,00	30,21	0,00	653,00		308,00	
33	33	1101-0101-0427 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		21,6	165,32	165,32	3571,00	3571,00		796,00	4716,00
				м3 грунта		0,00	51,19	0,00	1106,00		349,00	
34	34	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка		30	1080,74	4,77	32422,00	144,00	132,00	23177,00	60047,00
				м трубопровода		1071,57	1,45	32147,00	44,00		4448,00	
35	35	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		37,924	1661,00		62992,00		62992,00		68031,00
				м							5039,00	
36	36	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое		78	118,87	1,61	9272,00	126,00	34,00	6561,00	17100,00
				м трубопровода		116,82	0,00	9112,00	0,00		1267,00	
			Итого по разделу 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					524986,00	9034,00	318381,00	143650,00	722126,00
								197573,00	1941,00	0,00	53490,00	
			ИТОГО по акту					651151,00	9966,00	322361,00	230521,00	952204,00
								317802,00	2366,00	0,00	70533,00	

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге								952 204
в том числе оборудование	Тенге								-
в том числе СМР	Тенге								952 204
Временные здания и сооружения, 0,72%	Тенге							0,72%	6 856
Итого с временными	Тенге								959 060
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,49%	Тенге							0,49%	4 699
Итого с дополнительнымы затратами	Тенге								963 759
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге							2%	19 275
Итого в базовых ценах 2022г. СМР	Тенге								983 034
Итого в базовых ценах 2022г. оборудование	Тенге								-
Итого в базовых ценах 2022г. СМР+оборудование	Тенге								983 034
Стоимость строительства	Тенге								983 034

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Мастерстрой.кз»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Туйланбаева П.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял

ТОО "Курылыс Кентау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Искаков Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Best tower building" Пернебеков А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП ТОО "Nova Atrium" Батырбеков Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)