Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани" **Форма № 3-КС**
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"
Наименование объекта: «Строительство медицинского пункта в селе Шыбыт сельского округа Жамбыл Байдибекского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 17.11.24 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	532 497	475 444							175 938	532 497
Всего по стройке	532 497	475 444							175 938	532 497

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"
Шалхаров А.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АРАНШЫ-К"
Садуакас Д.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "АРАНШЫ-К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **"Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице №15,микрорайона №4,города Шардара.Корректировка"**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		4-1-1 Электроснабжение				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**135284**
	Раздел 1.	**Опора угловая анкерная ВЛ-10кВ на базе ж/б стойки СВ105-5 - 3компл**				**80203**
1	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**1**	**80 203**	**80203**
	Раздел 2.	**Переходной пункт СИПЗ в кабель**				**25279**
16	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную	**опора**	**1**	**25 279**	**25279**

1	2	3	4	5	6	7
		5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов				
		Раздел 4. МОНТАЖ ПРОВОДА				**29802**
46	**1133-0204-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов** Состав работ: 1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах 2. Раскатка проводов 3. Соединение проводов 4. Подъем проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек	**км линии**	**0,022**	**364 834**	**8026**
		Внешний контур заземления				
48	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**12**	**1 242**	**14904**
49	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**1**	**6 872**	**6872**
		5-1-1 Наружные сети связи (2000)				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**50870**
		Земляные работы				
1	**6101-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**37,248**	**379**	**14117**
2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**1,152**	**8 328**	**9594**
3	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**19,2**	**88**	**1690**
4	**6101-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**19,2**	**434**	**8333**
5	**412-102-0215** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**504**	**34**	**17136**
		6-2-1 Наружные сети водоснабжения				

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**200166**
		Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)				**200166**
				Укладка пэ труб		
5	**6121-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,0898**	**1 301 794**	**116901**
				Прокладка сигнальной ленты - 89,8пм		
7	**6124-0201-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**89,8**	**21**	**1886**
				Колодцы круглые d1500 - 2шт		
10	**6121-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,12**	**72 660**	**81379**
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**Тенге**			**386321**
		в том числе оборудование	**Тенге**			
		в том числе СМР	**Тенге**			**386321**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	**Тенге**		**6,20%**	**23952**
		Итого	**Тенге**			**410272**
		Сметная прибыль 5%	**Тенге**		**0,05**	**20514**
		Непредвиденные работы и затраты - 5%	**Тенге**		**0,05**	**20514**
		Итого по части II в сметных ценах:	**Тенге**			**451300**
		Итого на 2024 г., , К - 1,075	**Тенге**		**1,075**	**485147**
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**Тенге**			**485147**
		Понижающий коэффициент К=0,980000000003699	**Тенге**		**0,98**	**475444**
		НДС (12%)	**Тенге**		**0,12**	**57053**
		Всего	**Тенге**			**532497**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М

Субподрядчик:
Директор ТОО "АРАНШЫ-К"

Садуакас Д.