Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"
Наименование стройки: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Табысты сельского округа Бирлик Мактааральского районаТуркестанской области» (наружные инженерные сети) Корректировка
Договор: № 41 от 24.07.2024г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	1 524 392,55	1 707 319,65	1 524 392,55	1 707 319,65	1 524 392,55	1 707 319,65
	Всего к оплате подрядчику	**1 524 392,55**	**1 707 319,65**	**1 524 392,55**	**1 707 319,65**	**1 524 392,55**	**1 707 319,65**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АРАНШЫ-К"

Садуакас Д.Ш.

Ф-2

Генподрядчик : ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик : ТОО "АРАНШЫ-К"
Стройка : «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Табысты сельского округа Бирлик Мактааральского районаТуркестанской области» (наружные инженерные сети) Корректировка

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**731 544**
	Раздел 6.	**Наружное освещение**				**731 544**
112	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	17,9838	375	6 744
113	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	0,5562	10 178	5 661
114	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	14,832	87	1 290
115	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3,708	3 604	13 364
116	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	14,832	571	8 469
117	У6401-0201-0201 6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	100	730	73 000
118	У6401-0201-0202 6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	6	225	1 350

1	2	3	4	5	6	7
119	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,025	603 751	15 094
121	У6401-0201-0102 6401-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	82	1 103	90 446
122	У6401-0201-0802 6401-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25	1 392	34 800
123	У6401-0201-0603 6401-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	2 156	21 560
		Опора наружного освещения/ЭСН-8				
125	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,7	53 460	90 882
126	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	4	29 746	118 984
129	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	4	14 885	59 540
131	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Ихм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8	1 262	10 096
133	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0712	2 095 397	149 192
134	У6401-0201-0801 6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	32	971	31 072

Наружный водопровод и канализация

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 574 914

Раздел 1. Сеть хоз-питьевая противопожарная В1 406 644

		Колодец диам.1500мм - 2шт				
43	У6301-0701-0101 6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,04	71 386	217 013

1	2	3	4	5	6	7
50	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Отмостка колодца. Устройство/В7,5/**	$м^3$	0,564	33 513	18 901
51	У6111-0501-0514 6111-0501-0514 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76**	$м^2$	7,4	228	1 687
52	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	$м^2$	7,4	338	2 501
53	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	20	4 085	81 700
		Антисейсмические элементы (установка соединительных элементов МС)				
54	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5,МС-7**	т стальных элементов	0,05616	1 468 558	82 474
55	У6111-0501-0513 6111-0501-0513 *ЕСН РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784**	$м^2$	1,62864	1 116	1 818
56	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	$м^2$	1,62864	338	550
	Раздел 2.	**Сеть канализации**				168 270
		Трубопроводы				
65	У6302-0204-0102 6302-0204-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	м трубопровода	10,0	2 855	28 550
66	У6114-0401-0103 6114-0401-0103 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	10,0	371	3 710
67	Е11-220801-0213 1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении/ГИЛЬЗА**	шт.	2	10 356	20 712
		Антисейсмические элементы (установка соединительных элементов МС)				
78	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-5,МС-6**	т стальных элементов	0,07632	1 468 558	112 080
79	У6111-0501-0513 6111-0501-0513 *ЕСН РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784**	$м^2$	2,21328	1 116	2 470
80	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	$м^2$	2,21328	338	748
		Наружные сети газоснабжения				28 852
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				28 852
	Раздел 4.	**Надземный газопровод низкого давления**				

1	2	3	4	5	6	7
50	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Отмостка колодца. Устройство/В7,5/	$м^3$	0,564	33 511	18 901
51	У6111-0501-0514 6111-0501-0514 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	$м^2$	7,4	228	1 687
52	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	7,4	338	2 501
53	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	20	4 085	81 700
		Антисейсмические элементы (установка соединительных элементов МС)				
54	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5,МС-7	т стальных элементов	0,05616	1 468 558	82 474
55	У6111-0501-0513 6111-0501-0513 *ЕСН РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	1,62864	1 116	1 818
56	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	1,62864	338	550
	Раздел 2.	**Сеть канализации**				**168 270**
		Трубопроводы				
65	У6302-0204-0102 6302-0204-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	10,0	2 855	28 550
66	У6114-0401-0103 6114-0401-0103 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10,0	371	3 710
67	Е11-220801-0213 1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении/ГИЛЬЗА	шт.	2	10 356	20 712
		Антисейсмические элементы (установка соединительных элементов МС)				
78	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-5,МС-6	т стальных элементов	0,07632	1 468 558	112 080
79	У6111-0501-0513 6111-0501-0513 *ЕСН РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	2,21328	1 116	2 470
80	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	2,21328	338	748
		Наружные сети газоснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28 852**
	Раздел 4.	**Надземный газопровод низкого давления**				**28 852**

1	2	3	4	5	6	7
		Фундаменты под опоры ФМ-1-4-3шт				
91	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3 (Бетон кл.В15 F150 W4 сульфатостойкий)	м^3	0,33	54 696	18 050
92	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,7625535	10 885	8 300
93	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 + с разравниванием	м^3 грунта	0,7625535	3 281	2 502
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			1 335 310
в том числе оборудование			Тенге			-
в том числе СМР			Тенге			1 335 310
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)			Тенге		5,90%	78 783
Итого			Тенге			1 414 093
Сметная прибыль			Тенге		5,00%	70 705
Непредвиденные работы и затраты			Тенге		5,00%	70 705
Итого по части II в сметных ценах:			Тенге			1 555 503
Итого на 2024 г., , К - 1,00			Тенге		1,00	1 555 503
Итого по части II в прогнозных ценах:			Тенге			1 555 503
Понижающий коэффициент К=0,979999			Тенге		0,97999999	1 524 393
НДС (12%)			Тенге		12%	182 927
Всего			**Тенге**			**1 707 319,65**

Генподрядчик

ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор _____ **Шалхаров А.М.**

Субподрядчик

ТОО «АРАНШЫ-К»

Директор _____ **Садуакас Д.Ш.**