**Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"**
**Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"**
**Наименование стройки: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Нурлытау сельского округа Енбекши Мактааральского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за 15.09.2024 года**

| № п/п | Наименование вида, комплекса работ | Стоимость выполненных работ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начало строительства | | с начало года по отчетный месяц | | За отчетный месяц | |
| | | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС |
| 1 | Общестроительные работы | 426 004,59 | 477 125,14 | 426 004,59 | 477 125,14 | 426 004,59 | 477 125,14 |
| | **Всего к оплате подрядчику** | **426 004,59** | **477 125,14** | **426 004,59** | **477 125,14** | **426 004,59** | **477 125,14** |

**Генподрядчик:**

**Директор ТОО "АрхСтройКомпани"**

**Шалхаров А.М.**

**Субподрядчик:**

**Директор ТОО "АРАНШЫ-К"**

**Садуакас Д.Ш.**

Ф-2

Генподрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**
Субподрядчик : **ТОО "АРАНШЫ-К"**
Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Нурлытан сельского округа Енбекши Мактааральского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**

# Акт выполненных работ №1
## за сентябрь месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **04-01 Наружные сети электроснабжения** | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **195468** |
| | | | **Раздел 2. Сети ВЛЗ-10кВ** | | | | **111787** |
| | | | УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЕ УОП -1шт | | | | |
| **1** | **32** | **Е11-330206-0101**<br>**1133-0206-0101**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | **Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1** | **ответвление** | **1** | **7 747** | **7747** |
| | | | ОПОРА ЖБ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-1.1с-1шт | | | | |
| **2** | **39** | **Е11-330202-0102**<br>**1133-0202-0102**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | **опора** | **1** | **52 020** | **52020** |
| | | | ОПОРА ЖБ КОНЦЕВАЯ К10-1.1с-1шт | | | | |
| **3** | **57** | **Е11-330202-0102**<br>**1133-0202-0102**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | **опора** | **1** | **52 020** | **52020** |
| | | | **Раздел 4. КЛ-0,4кВ** | | | | **45519** |
| | | | Монтажные работы | | | | |
| **4** | **102** | **У6124-0201-0802**<br>**6124-0201-0802**<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | **м кабеля** | **13** | **1 387** | **18031** |
| | | | Наружный контур заземления | | | | |
| **5** | **110** | **У6124-0203-0104**<br>**6124-0203-0104**<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **4** | **6 872** | **27488** |
| | | | **Раздел 5. Наружное освещение** | | | | **38162** |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 117 | У6124-0201-0201<br>6124-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Кабель в траншее один.Устройство постели** | **м кабеля** | 21 | 736 | 15456 |
| | | | Опора наружного освещения/ЭСН-8 | | | | |
| 7 | 128 | Е11-330207-103<br>1133-0207-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | **Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка** | **светильник** | 1 | 14 978 | 14978 |
| 8 | 137 | У6124-0201-0801<br>6124-0201-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах** | **м кабеля** | 8 | 966 | 7728 |
| | | | **06-01 Наружный водопровод и канализация** | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | 151661 |
| | | **Раздел 1.** | **Сеть хоз-питьевая противопожарная В1** | | | | 116877 |
| | | | Трубопровод | | | | |
| 9 | 9 | Е11-220501-0422<br>1122-0501-0422<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25* | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею** | **км трубопровода** | 0,021 | 1 232 417 | 25881 |
| 14 | 14 | У6114-0202-0101<br>6114-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | **шт.** | 1 | 9 034 | 9034 |
| 17 | 17 | У6121-0401-0101<br>6121-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка/ТРОЙНИК** | **т фасонных частей** | 0,03 | 213 199 | 6396 |
| | | | Колодец диам.1500мм - 2шт | | | | |
| 46 | 46 | У6121-0701-0101<br>6121-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | **$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца** | 1,04 | 72 660 | 75566 |
| | | **Раздел 2.** | **Сеть канализации** | | | | 34784 |
| | | | Трубопроводы | | | | |
| 69 | 69 | У6122-0204-0102<br>6122-0204-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка** | **м трубопровода** | 8 | 4 348 | 34784 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | Тенге | | | **347 129** |
| **в том числе оборудование** | Тенге | | | **-** |
| **в том числе СМР** | Тенге | | | **347 129** |
| **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)** | Тенге | | 5,90% | **20 481** |
| **Итого** | Тенге | | | **367 610** |
| **Сметная прибыль** | Тенге | | 5,00% | **18 380** |
| **Непредвиденные работы и затраты** | Тенге | | 5,00% | **18 380** |
| **Итого по части II в сметных ценах:** | Тенге | | | **404 371** |
| **Итого на 2024 г., , К - 1,075** | Тенге | | 1,075 | **434 699** |
| **Итого по части II в прогнозных ценах:** | Тенге | | | **434 699** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Понижающий коэффициент К=0,979999 | | | Тенге | 0,979999999982673 | | 426 005 |
| НДС (12%) | | | Тенге | | 12% | 51 121 |
| Всего | | | Тенге | | | 477 125,14 |

**Генподрядчик**

**ТОО «АрхСтройКомпани»**

**Директор** _____ **Шалхаров А.М.**

**Субподрядчик**

**ТОО «АРАНШЫ-К»**

**Директор** _____ **Садуакас Д.Ш.**