Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма № кс-3

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2023г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство газификации в жилом массиве на 25 га в с. Алга Шуского района Жамбылской области»	6 740 026,40	6 017 881							722 145,69	6 740 026,40
Всего:		**6 017 880,71**								**6 740 026,40**

Генподрядчик

ТОО "Ремстрой"

Директор
Миркамалов Б.Б.

м.п. (при наличии)

Субподрядчик

ТОО "АРАНШЫ-К"

Директор
Даутбаева К.К.

м.п. (при наличии)

Форма № КС-2 (приложение № 1)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Генподрядчик : **ТОО"Ремстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АРАНШЫ-К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газификации в жилом массиве на 25 га. в с. Алга Шуского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопроводы**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ № 1

за **май 2023** (месяц, год) на **Газопроводы высокого и среднего и низкого давления** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Газопроводы высокого и среднего давления										
1	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1146,6	225,33	225,33	258363	258363	0	31371	312913	
						0	38	0	43571		23179		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.л 79 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	3	2219,45	0	6658	0	0	4794	12369	
						2219,45	0	6658	0		916		
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1064,7	36,27	36,27	38617	38617	0	10977	53562	
						0	14,32	0	15247		3968		
4	4	Е11-010104-0402	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1064,7	36,27	36,27	38617	38617	0	10977	53562	
						0	14,32	0	15247		3968		
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную над трубопроводом. Группа грунтов 1	м3 грунта	84,9	878,8	0	74610	0	0	53719	138596	
						878,8	0	74610	0		10266		
6	6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	163,8	4233,89	179,27	693511	29364	473513	197161	961926	
						1163,82	52,01	190634	8519		71254		
7	7	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	163,8	276,94	276,94	45363	45363	0	5509	54941	
						0	46,71	0	7651		4070		
8	8	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	163,8	21,83	18,37	3576	3009	0	1326	5293	
						3,46	7,78	567	1274		392		
9	9	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	340780,39	86475,03	1022	259	3	831	2002	
						253285	26532,35	760	80		148		
10	10	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	1,587	386465,97	109673,25	613321	174051	3623	484724	1185889	
						274510	34009,3	435647	53973		87844		
11	11	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка	км трубопровода	0,048	504973,74	155484,02	24239	7463	284	18640	46309	
						343577	48675,36	16492	2336		3430		
			Итого по разделу: 1. Газопроводы высокого и среднего давления									2827362	
					Газопроводы низкого давления								
			Раздел: Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4135	225,33	225,33	931740	931740	0	113134	1128463	
						0	38	0	157130		83590		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.л 79 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	128	2219,45	0	284089	0	0	204544	527724	
						2219,45	0	284089	0		39091		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засып ка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пере мещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3958,5	36,27 0	36,27 14,32	143575 0	143575 56686	0	40814 14751	199140	
4	4	Е11-010104-0402	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пне матическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3958,5	36,27 0	36,27 14,32	143575 0	143575 56686	0	40814 14751	199140	
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную над трубопроводом Группа гр унтов 1	мт грунта	304,5	878,8 878,8	0 0	267595 267595	0 0	0	192668 36821	497084	
6	6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы пе счаное. Устройство	м3 основания	108,8056513	4233,89 1163,82	179,27 52,01	460671 126630	19506 5659	314535	130966 47331	638968	
	6.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	119,6862	2628				314535,38		3190519	Казахстан 100%
			Итого по разделу: Земляные работы									6017881	
			ИТОГО:										
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика									6 017 880,71	
			Итого с договорной скидкой			0,99							
						12 %		722 145,69					
			НДС									6 740 026,40	
			Итого с НДС										

Генподрядчик:
ТОО "Ремстрой"
Директор
Маркамлов В.Д.

МП

Субподрядчик:
ТОО "АРАНШЫ-К"
Директор
Шаутаева К.К.

МП