Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ТОО «АРАНШЫ-К»
Наименование стройки: Газоснабжение 22 жилых домов населенного пункта с.Мыханды, Ойталский с/о., Меркенский район

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 18.05.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	737 773	79 047				90			79 047	737 773
Всего по стройке	**737 773**	**79 047**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**79 047**	**737 773**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО «АРАНШЫ-К»

Алымжан А.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой» Форма-2

Субподрядчик: ТОО «АРАНШЫ-К»

Наименование стройки: Газоснабжение 22 жилых домов населенного пункта с.Мыханды, Ойталский с/о., Меркенский район

А К Т №1

приемки выполненных работ
на 18.05.2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Наружные сети газоснабжения. Газопроводы среднего давления												
		Опора под задвижки ОП1										
54	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	0,864		3526,43	--	3047	--	--	2194	5660
		НР - 72%, СП - 8%				3526,43	--	3047	--		419	
56	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	0,26		43939,64	2320,07	11424	604	9095	1694	14168
		НР - 91%, СП - 8%				6636,52	525,22	1725	137		1050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Опора под ГРПШ										
63	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	0,45		3526,43	--	1587	--	--	1143	2948
		НР - 72%, СП - 8%				3526,43	--	1587	--		218	
64	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	1,62		5642,11	223,89	9140	362	8191	655	10578
		НР - 94%, СП - 8%				362,42	67,42	587	109		784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	0,526		43083,15	1541,60	22662	811	17972	3702	28473
		НР - 91%, СП - 8%				7373,91	359,94	3879	189		2109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение ГРПШ									
72	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м² покрытия**	**3,5**	**5642,11**	**223,89**	**19747**	**784**	**17695**	**1414**	**22854**
		НР - 94% СП - 8%			**362,42**	**67,42**	**1268**	**236**		**1693**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м³**	**0,94**	**36146,99**	**1792,54**	**33978**	**1685**	**28224**	**4053**	**41074**
		НР - 91% СП - 8%			**4328,81**	**409,57**	**4069**	**385**		**3043**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Молниеотвод высотой 6м-2 шт									
87	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**11,6**	**2239,04**	**--**	**25973**	**--**	**--**	**18700**	**48247**
		НР - 72% СП - 8%			**2239,04**	**--**	**25973**	**--**		**3574**	
88	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**9,04**	**1167,57**	**--**	**10555**	**--**	**--**	**7599**	**19607**
		НР - 72% СП - 8%			**1167,57**	**--**	**10555**	**--**		**1452**	
89	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м² покрытия**	**1,28**	**5642,11**	**223,89**	**7222**	**286**	**6472**	**517**	**8358**
		НР - 94% СП - 8%			**362,42**	**67,42**	**464**	**86**		**619**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	**м³**	**0,9**	**46770,77**	**2564,50**	**42094**	**2308**	**31199**	**8294**	**54419**
		НР - 91% СП - 8%			**9540,94**	**585,87**	**8587**	**527**		**4031**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**8,82**	**2239,04**	**--**	**19748**	**--**	**--**	**14219**	**36684**
		НР - 72% СП - 8%			**2239,04**	**--**	**19748**	**--**		**2717**	
104	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**8,82**	**1167,57**	**--**	**10298**	**--**	**--**	**7415**	**19130**
		НР - 72% СП - 8%			**1167,57**	**--**	**10298**	**--**		**1417**	
		Консольная опоры из труб 159х4 Н=5 м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											3
126	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Копание им без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м³	8,8	3526,43	–	31033	–	–	22343	57647
		НР [illegible] СП - 8%			3526,43	–	31033	–		4270	
127	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	3,2	1167,57	–	3736	–	–	2690	6940
		НР [illegible] СП - 8%			1167,57	–	3736	–		514	
128	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны	м³	5,2	43685,66	2320,07	227165	12064	180591	33889	281939
		НР - 91% СП - 8%			6636,52	525,22	34510	2731		20884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									658 726
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**658 726**
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**79 047**
		НДС (12%)	**Тенге**								**737 773**
		Всего	**Тенге**								

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «АРАНШЫ-К»

Алымжан А.