Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
3-қосымша

Сәйкестік туралы декларация

2017 жылғы « 23 » Казан

Мердігер (бас мердігер) ***«ALTYN LTD» ЖШС, ҚР ОҚО, Шымкент қ., Қазығұрт ауданы, Шарбұлақ ауылы, Желтоқсан көшесі, 3 үй***

ұйымның атауы, заңды мекен-жайы

Уразов Амиртай Акбасович атынан;

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«ОҚО, Мақтарал ауданы, Мырзакент кенті аумағына жаңадан түскен көшелеріне электр желілерін жүргізу және қосымша жинақталған қосалқы трансформатор стансаларын орнату құрылысы» объектісі бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс берушісі ***«Мақтарал аудандық тұрғын үй–коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-сі, бөлім басшысы Ғ.Ж.Полатов*** болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым: ТОО «ГорСтройДизайн» БИН 090340004663, ТОО «Дәутәлі» БИН 070340017463, ТОО «АХМАДИ ко лтд («Ahmadi co ltd»)» БИН 060340012014, ТОО «МКО «BF GROUP» БИН 091240013522, ТОО «Многоотраслевая компания «Дорснаб» БИН 030340007578;

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) ***«Сантез Азия Энерго, №01-2015 ГСЛ***

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Мақтарал аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашлық бөлімі» ММ, «16» .10 2017ж, бұйрық №18/2 бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша

(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және бірлігі	Өлшем	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын	Оның ішінде	жалпы (бұрын	Оның ішінде

тағы баска		қабылдангандарды ескере отырып)	іске косу кешені немесе кезегі	қабылдангандарды ескере отырып)	іске косу кешені немесе кезегі
Электр желісін жүргізу ВЛ-10кв	м	1970	1970	1970	1970
Электр желісін жүргізу ВЛ-0,4кв	м	6270	6270	6270	6270
КТПН	шт	3	3	3	3

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұданәрі - $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұданәрі - $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанасасалынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
барлық пәтер,оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

<u>Электр энергияның жылдық шығыны – 257,04 мың кВт.</u>
<u>Желінің жалпы ұзындығы ВЛ-10 кв- 1,970 км</u>
<u>Желінің жалпы ұзындығы ВЛ-0,4 кв- 6,270 км</u>
<u>КТПН жалпы саны- 10/0,4 кв – 3 дана;</u>
<u>Учаскелердің жалпы саны – 179 дана</u>

Негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлікжәнетехнологиялықжабдықтар бойынша оны орналастыруерекшеліктерібойыншақысқашатехникалықсипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынактан және кешенді байкаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерд ежабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы ***28/07. 2017жыл***;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы ***25/09. 2017жыл***;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша ***2,0*** ай;
нақты ***2,0*** ай;
9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;
10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.
Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

Мердігер (бас мердігер) ***ЖШС «ALTYN LTD».***
« ОҚО, Мақтарал ауданы, Мырзакент кенті аумағына жаңадан тускен көшелеріне электр желілерін жүргізу және қосымша жинақталған қосалқы трансформатор стансаларын ортану құрылысы»
объектінің (кешеннің) атауы
объектісін қабылдауға дайын деп санайды, орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
Уразов Амиртай Акбасович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.