Заказчик/Ген.подрядчик: ТОО **«ALTYN LTD»**
Подрядчик/Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многоотраслевая компания "Дорснаб"**
Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения и установка КТП на территории новостроек поселка Мырзакент, Мактааральского района ЮКО"

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинист	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета 2-1 (Э 42030)						
		Сети 10 Кв						
		ОПОРЫ К10-3,2 -1шт						
7	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612
		опора		985,50	549,90	986	550	105
8	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса TMs60	1	939,59	--	940	--	--
		шт		--	--	--	--	--
9	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	1	3724,09	--	3724	--	--
		шт		--	--	--	--	--
10	СПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	1	210,43	--	210	--	--
		шт		--	--	--	--	--
11	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	2	215,32	--	431	--	--
		шт		--	--	--	--	--
12	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	2	105,21	--	210	--	--
		м		--	--	--	--	--
13	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У1	1	619,87	--	620	--	--
		шт		--	--	--	--	--
14	С151804-2927	Зажимы ответвительные SL37.2	5	199,00	--	995	--	--

		шт.		--	--	--	--	--
15	С151804-3002	Кожух защитный для зажима SP15	5	85,00	--	425	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
16	С151804-3042	Изоляторы штыревые SDI37	1	2003,00	--	2003	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
17	С151804-2915	Вязка спиральная SO115.9585	0,3333333	4203,00	--	1401	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
18	С151804-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	157,00	--	471	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
19	СПРАЙС-ЛИСТ	Изолятор натяжной SDI 190.150	3	3586,41	--	10759	--	--
		шт		--	--	--	--	--
20	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим натяжной SO 255	3	3393,60	--	10181	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ОПОРЫ Кр10-1,1с -3шт						
21	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837
		опора		985,50	549,90	2957	1650	105
22	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса TMs60	3	939,59	--	2819	--	--
		шт		--	--	--	--	--
23	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса TM73	3	3724,09	--	11172	--	--
		шт		--	--	--	--	--
24	СПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	3	210,43	--	631	--	--
		шт		--	--	--	--	--
25	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	3	704,69	--	2114	--	--
		шт		--	--	--	--	--
26	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	6	215,32	--	1292	--	--
		шт		--	--	--	--	--
27	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	6	105,21	--	631	--	--
		м		--	--	--	--	--
28	С151804-2927	Зажимы ответвительные SL37.2	3	199,00	--	2985	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
29	С151804-3002	Кожух защитный для зажима SP15	3	85,00	--	1275	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
30	С151804-3042	Изоляторы штыревые SDI37	2,4	2003,00	--	24036	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
31	С151804-2915	Вязка спиральная SO115.9585	0,49999998	4203,00	--	10507	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
32	С151804-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	1,8	157,00	--	1413	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
33	СПРАЙС-ЛИСТ	Изолятор натяжной SDI 190.150	1,8	3586,41	--	32278	--	--

		шт		--	--	--	--	--
34	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим натяжнойSO 255	1,8	3393,60	--	30542	--	--
		шт		--	--	--	--	--
35	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	0,6	2263,89	769,89	6792	2310	5111
		шт		1386,00	236,48	4158	709	105
36	СПРАЙС-ЛИСТ	Разъединитель линейный РЛНД-1-10/400У1 с приводом	0,6	11255,45	--	33766	--	--
		шт		--	--	--	--	--
37	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн КМ-1	0,6	481,54	--	1445	--	--
		шт		--	--	--	--	--
38	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,00231	154700,00	--	357	--	--
		т		--	--	--	--	--
39	С151804-2448 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	3,6	333,00	--	5994	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
40	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-1	3	1786,52	--	5360	--	--
		шт		--	--	--	--	--
41	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-2	3	381,05	--	1143	--	--
		шт		--	--	--	--	--
42	СПРАЙС-ЛИСТ	Вал привода РА-3	1,8	1875,91	--	16883	--	--
		шт		--	--	--	--	--
43	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-5	3	264,91	--	795	--	--
		шт		--	--	--	--	--
44	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х7	1,8	180,74	--	1627	--	--
		шт		--	--	--	--	--
45	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х8	3	185,31	--	556	--	--
		шт		--	--	--	--	--
46	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП1	2,7	210,43	--	2841	--	--
		м		--	--	--	--	--
47	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	131,70	20,70	6585	1035	5348
		шт		111,00	1,60	5550	80	95
48	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,1975	49131,00	--	9703	--	--
		т		--	--	--	--	--

		Локальная смета 2-2 (Э 42040)						
		Сети 0,4 Кв						
		ОПОРЫ П1-158шт						
49	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	31,6	1534,11	878,23	242389	138760	124868
		опора		506,25	246,42	79988	38934	105
50	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	31,6	776,00	--	122608	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
51	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	31,6	454,00	--	71732	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
52	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	31,6	694,00	--	109652	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
53	С151607-48	Провода медные гибкие, марка МГ сечение 16 мм2	0,0006952	493900,00	--	1717	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Арматура подводки к вводу в здание						
54	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22	Крюк наружного угла PD2.3	2,8	1626,00	--	4553	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
55	СПРАЙС-ЛИСТ	Скрепа СОТ 36	63,2	38,82	--	12268	--	--
		шт		--	--	--	--	--
56	СПРАЙС-ЛИСТ	Бандажная лента СОТ 37	82,16	172,91	--	71031	--	--
		м		--	--	--	--	--
57	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим натяжной SO 157.1	63,2	291,34	--	92062	--	--
		шт		--	--	--	--	--
58	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	63,2	454,00	--	143464	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
		Арматура подводки к вводу в здание						

59	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22	Крюк наружного угла PD2.3	4	1626,00	--	6504	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
60	С151804-2860 Изм. и доп. вып. 22	Крюк плоский SOT28	4	496,00	--	1984	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
61	СПРАЙС-ЛИСТ	Скрепа СОТ 36	8	38,82	--	311	--	--
		шт		--	--	--	--	--
62	СПРАЙС-ЛИСТ	Бандажная лента СОТ 37	10,4	172,91	--	1798	--	--
		м		--	--	--	--	--
63	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим натяжной SO 118.1202	8	3414,80	--	27318	--	--
		шт		--	--	--	--	--
64	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	8	454,00	--	3632	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
		ОПОРЫ К3-23шт						
65	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4,6	3155,76	1990,26	72582	45776	37080
		опора		985,50	549,90	22666	12648	105
		Арматура магистрали						
66	С151804-2841 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.1	4,6	584,00	--	13432	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
67	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим натяжной SO 118.1202	4,6	3414,80	--	78541	--	--
		шт		--	--	--	--	--
68	С151804-3039 Изм. и доп. вып. 22	Бандажи дистанционные SO79.1	4,6	571,00	--	13133	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
69	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	4,6	454,00	--	10442	--	--
		шт.		--	--	--	--	--

70	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24	4,6	694,00	--	15962	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
71	С151607-48	Провода медные гибкие, марка МГ сечение 16 мм2	0,000506	493900,00	--	250	--	--
		т		--	--	--	--	--
72	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	4,6	147,00	--	3381	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
73	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП 6	4,6	210,43	--	4840	--	--
		шт		--	--	--	--	--
74	СПРАЙС-ЛИСТ	Концевые колпачки РК 99.2595	18,4	109,94	--	10115	--	--
		шт		--	--	--	--	--
75	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3	4,6	1500,73	--	34517	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Арматура подводки к вводу в здание						
76	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22	Крюк наружного угла PD2.3	4,6	1626,00	--	37398	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
77	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим натяжной SO 157.1	9,2	291,34	--	13401	--	--
		шт		--	--	--	--	--
78	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	18,4	454,00	--	41768	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
		ОПОРЫ УАЗ-2шт						
79	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105
		Арматура магистрали						
80	С151804-2841 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.1	2	584,00	--	1168	--	--
		шт.		--	--	--	--	--

81	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22	Крюк наружного угла PD3.2	2	1626,00	--	3252	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
82	С151804-2860 Изм. и доп. вып. 22	Крюк плоский SOT28	2	496,00	--	992	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
83	СПРАЙС-ЛИСТ	Скрепа СОТ 36	4	38,82	--	155	--	--
		шт		--	--	--	--	--
84	СПРАЙС-ЛИСТ	Бандажная лента СОТ 37	5,2	172,91	--	899	--	--
		м		--	--	--	--	--
85	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	2	776,00	--	1552	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
86	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим натяжной SO 118.1202	4	3414,80	--	13659	--	--
		шт		--	--	--	--	--
87	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	8	454,00	--	3632	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
88	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	2	454,00	--	908	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
89	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	2	694,00	--	1388	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
90	С151607-48	Провода медные гибкие, марка МГ сечение 16 мм2	0,000044	493900,00	--	22	--	--
		т		--	--	--	--	--
91	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	147,00	--	294	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
92	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП 6	2	210,43	--	421	--	--
		шт		--	--	--	--	--

93	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3	2	1500,73	--	3001	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Арматура подводки к вводу в здание						
94	С151804-2860 Изм. и доп. вып.	Крюк плоский SOT28	2	496,00	--	992	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
95	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим натяжной SO 157.1	4	291,34	--	1165	--	--
		шт		--	--	--	--	--
96	С151804-2877 --	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	4	454,00	--	1816	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
		ОПОРЫ АО3-9шт						
97	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	28402	17912	14510
		опора		985,50	549,90	8870	4949	105
		Арматура магистрали						
98	С151804-2841 Изм. и доп. вып.	Крюк сквозной SOT21.1	2	584,00	--	5256	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
99	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22	Крюк наружного угла PD3.2	2	1626,00	--	14634	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
100	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	2	776,00	--	6984	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
101	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим натяжной SO 118.1202	2	3414,80	--	30733	--	--
		шт		--	--	--	--	--
102	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	8	454,00	--	16344	--	--
		шт.		--	--	--	--	--

103	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	2	454,00	--	4086	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
104	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	2	694,00	--	6246	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
105	С151607-48	Провода медные гибкие, марка МГ сечение 16 мм2	0,000198	493900,00	--	98	--	--
		т		--	--	--	--	--
106	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	147,00	--	1323	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
107	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП 6	2	210,43	--	1894	--	--
		шт		--	--	--	--	--
108	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3	2	1500,73	--	13507	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Арматура подводки к вводу в здание						
109	С151804-2860 Изм. и доп. вып. 22	Крюк плоский SOT28	2	496,00	--	4464	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
110	СПРАЙС-ЛИСТ	Скрепа СОТ 36	4	38,82	--	699	--	--
		шт		--	--	--	--	--
111	СПРАЙС-ЛИСТ	Бандажная лента СОТ 37	4,1	172,91	--	4046	--	--
		м		--	--	--	--	--
112	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим натяжной SO 157.1	4	291,34	--	5244	--	--
		шт		--	--	--	--	--
113	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	4	454,00	--	8172	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
114	СПРАЙС-ЛИСТ	Ремешок нейлоновый RER-158	30	12,72	--	1272	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР						
115	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	131,70	20,70	5005	787	4065
		шт		111,00	1,60	4218	61	95
116	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,1497	49131,00	--	7355	--	--

		т		--	--	--	--	--
		Подвеска провода СИП-4						
117	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,729	7259,41	4310,78	48239	28645	27312
		1км		2745,00	1169,46	18241	7771	105
118	Е0133-111-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1	13,29	196,88	124,88	13083	8298	5539
		опора		56,25	23,13	3738	1537	105
		Подводка к вводу в здание-179шт						
119	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина	35,8	514,00	105,00	92006	18795	46645
		шт		254,00	20,30	45466	3634	95
120	С151803-652 Изм. и доп. вып. 22	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/9зо-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	35,8	1616,00	--	289264	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
121	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	35,8	62,90	5,40	11259	967	9574
		шт		54,00	2,30	9666	412	95
		шт		213,75	32,13	38261	5751	105
		итого прямые затраты	**тенге**					**1174566**
		Всего прямые затраты по смете(без ст-ти оборудования)	1174566	тенге				
		налог на добавленную стоимость, 12%	140948	тенге				
		ИТОГО с НДС 12%	**1315514**	тенге				

Заказчик/Ген.подрядчик: ТОО «ALTYN LTD»

Директор _____ А.Уразов

Подрядчик/Субподрядчик: ТОО "Многоотраслевая компания "Дорснаб"

Директор _____ Абизов Исмайл Исхакович