Заказчик/Ген.подрядчик: ТОО «ALTYN LTD»
Подрядчик/Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многоотраслевая компания "Дорснаб"**
Наименование объекта: **"Строительство сетей электроснабжения и установка КТП в новостройках населенных пунктов Нур, Акниет, Ушкопир, Адената, Талапты, Коркти сельского округа Ынтымак Мактааральского района, ЮКО"**

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета 2-1 (Э 42130)						
		Сети 10 Кв						
		Подвеска провода СИП-3						
1	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	18,75	41504,56	31105,06	778211	583220	306575
		1км		9157,50	6414,57	171703	120273	105
2	Е0133-111-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6	3,3	2673,15	2069,02	8821	6828	2569
		опора		393,75	347,67	1299	1147	105
3	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs58	9,75	3034,08	--	29582	--	--
		шт		--	--	--	--	--
4	С151804-2927	Зажимы ответвительные SL37.2	13,2	199,00	--	2627	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
5	С151804-3002	Кожух защитный для зажима SP15	11,25	85,00	--	956	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
6	С151804-3042	Изоляторы штыревые SDI37	22,5	2003,00	--	45068	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
7	С151804-2915	Вязка спиральная SO115.9585	8,25	4203,00	--	34675	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
		ОПОРЫ Кр10-1,1с -9шт						
8	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса TMs60	1,65	939,59	--	1550	--	--

9	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт		--	--	--	--	--
				3,3	3724,09	--	33517	--	--
10	СПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт		--	--	--	--	--
				2,25	210,43	--	1894	--	--
11	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт		--	--	--	--	--
				3,75	215,32	--	3876	--	--
12	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт		--	--	--	--	--
				0,165	704,69	--	6342	--	--
13	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	шт		--	--	--	--	--
				3,3	105,21	--	1894	--	--
14	С151804-2927	Зажимы ответвительные SL37.2	м		--	--	--	--	--
				6	199,00	--	8955	--	--
15	С151804-3002	Кожух защитный для зажима SP15	шт.		--	--	--	--	--
				8,25	85,00	--	3825	--	--
16	С151804-3042	Изоляторы штыревые SDI37	шт.		--	--	--	--	--
				6	2003,00	--	72108	--	--
17	С151804-2915	Вязка спиральная SO115.9585	шт.		--	--	--	--	--
				3,534	4203,00	--	31522	--	--
18	С151804-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.		--	--	--	--	--
				7,2	157,00	--	4239	--	--
19	СПРАЙС-ЛИСТ	Изолятор натяжной SDI 190.150	шт.		--	--	--	--	--
				4,2	3586,41	--	96833	--	--
20	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим натяжной SO 255	шт		--	--	--	--	--
				4,2	3393,60	--	91627	--	--
21	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с	шт		--	--	--	--	--
				0,75	2263,89	769,89	20375	6929	15332
22	СПРАЙС-ЛИСТ	Разъединитель линейный РЛНД-1-10/400У1 с приводом	шт		1386,00	236,48	12474	2128	105
				1,65	11255,45	--	101299	--	--
23	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн КМ-1	шт		--	--	--	--	--
				1,65	481,54	--	4334	--	--
24	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	шт		--	--	--	--	--
				0,0010395	154700,00	--	1072	--	--
25	С151804-2448	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	т		--	--	--	--	--
				9,75	333,00	--	17982	--	--
26	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-1	шт.		--	--	--	--	--
				1,8	1786,52	--	16079	--	--
27	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-2	шт		--	--	--	--	--
				2,25	381,05	--	3429	--	--

28	СПРАЙС-ЛИСТ	Вал привода РА-3	шт		--	--	--	--	--
				4,8	1875,91	--	50650	--	--
29	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-5	шт		--	--	--	--	--
				1,8	264,91	--	2384	--	--
30	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х7	шт		--	--	--	--	--
				4,05	180,74	--	4880	--	--
31	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х8	шт		--	--	--	--	--
				1,35	185,31	--	1668	--	--
32	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП1	шт		--	--	--	--	--
				22,5	210,43	--	8522	--	--
		ОПОРЫ К10-1,1с -9шт	м		--	--	--	--	--
33	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs60	шт		--	--	--	--	--
				1,35	939,59	--	8456	--	--
34	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт		--	--	--	--	--
				1,35	3724,09	--	33517	--	--
35	СПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт		--	--	--	--	--
				1,35	210,43	--	1894	--	--
36	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт		--	--	--	--	--
				2,7	215,32	--	3876	--	--
37	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У1	шт		--	--	--	--	--
				1,35	619,87	--	5579	--	--
38	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	шт		--	--	--	--	--
				2,7	105,21	--	1894	--	--
39	С151804-2927	Зажимы ответвительные SL37.2	м		--	--	--	--	--
				6,75	199,00	--	8955	--	--
40	С151804-3002	Кожух защитный для зажима SP15	шт.		--	--	--	--	--
				6,75	85,00	--	3825	--	--
41	С151804-3042	Изоляторы штыревые SDI37	шт.		--	--	--	--	--
				1,35	2003,00	--	18027	--	--
42	С151804-2915	Вязка спиральная SO115.9585	шт.		--	--	--	--	--
				0,449999955	4203,00	--	12609	--	--
43	С151804-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.		--	--	--	--	--
				4,05	157,00	--	4239	--	--
44	СПРАЙС-ЛИСТ	Изолятор натяжной SDI 190.150	шт.		--	--	--	--	--
				4,05	3586,41	--	96833	--	--
45	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим натяжной SO 255	шт		--	--	--	--	--
				4,05	3393,60	--	91627	--	--

		ОПОРЫ УА10-1,1с -6шт						
46	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса TMs60	1	939,59	--	5638	--	--
		шт		--	--	--	--	--
47	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса TM73	1	3724,09	--	22345	--	--
		шт		--	--	--	--	--
48	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs58	1	3034,08	--	18204	--	--
		шт		--	--	--	--	--
49	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	2	215,32	--	2584	--	--
		шт		--	--	--	--	--
50	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У1	2	619,87	--	7438	--	--
		шт		--	--	--	--	--
51	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	2	105,21	--	1263	--	--
		м		--	--	--	--	--
52	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление изолятора КНs1	1	100,16	--	601	--	--
		шт		--	--	--	--	--
53	С151804-2927	Зажимы ответвительные SL37.2	25	199,00	--	7164	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
54	С151804-3002	Кожух защитный для зажима SP15	32	85,00	--	3060	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
55	С151804-3042	Изоляторы штыревые SDI37	15	2003,00	--	36054	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
56	С151804-2915	Вязка спиральная SO115.9585	5	4203,00	--	25218	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
57	С151804-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	85	157,00	--	5652	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
58	СПРАЙС-ЛИСТ	Изолятор натяжной SDI 190.150	6	3586,41	--	129111	--	--
		шт		--	--	--	--	--
59	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим натяжной SO 255	6	3393,60	--	122170	--	--
		шт		--	--	--	--	--
60	С151804-2871	Зажимы прокалывающие SL25.2	3	880,00	--	15840	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
		ОПОРЫ УП10-1,1с -2шт						
61	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs60	0,3	6329,15	--	12658	--	--
		шт		--	--	--	--	--
62	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	0,3	704,69	--	1409	--	--
		шт		--	--	--	--	--
63	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	0,33	105,21	--	231	--	--
		м		--	--	--	--	--

64	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП22	0,492	53,01	--	174	--	--
		м		--	--	--	--	--
65	C151804-2927	Зажимы ответвительные SL37.2	1	199,00	--	1194	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
66	C151804-3002	Кожух защитный для зажима SP15	1	85,00	--	510	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
67	C151804-3042	Изоляторы штыревые SDI37	1	2003,00	--	12018	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
68	C151804-2915	Вязка спиральная SO115.9585	0,3	4203,00	--	8406	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
		ОПОРЫ П10/0,38-1.1с -21шт						
69	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs56	15	2773,08	--	58235	--	--
		шт		--	--	--	--	--
70	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	3	215,32	--	4522	--	--
		шт		--	--	--	--	--
71	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	3	105,21	--	2430	--	--
		м		--	--	--	--	--
72	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП22	3	53,01	--	891	--	--
		м		--	--	--	--	--
73	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	3	704,69	--	14798	--	--
		шт		--	--	--	--	--
74	C151804-2927	Зажимы ответвительные SL37.2	6	199,00	--	8358	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
75	C151804-3002	Кожух защитный для зажима SP15	6	85,00	--	3570	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
76	C151804-3042	Изоляторы штыревые SDI37	11	2003,00	--	126189	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
77	C151804-2915	Вязка спиральная SO115.9585	3	4203,00	--	88263	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
78	C151804-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	11	157,00	--	9891	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
79	СПРАЙС-ЛИСТ	Изолятор натяжной SDI 190.150	45	3586,41	--	225944	--	--
		шт		--	--	--	--	--
80	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим натяжной SO 255	55	3393,60	--	213797	--	--
		шт		--	--	--	--	--
81	C151804-2882	Зажимы прокалывающие SLW25.2	11	801,00	--	50463	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
82	C151804-2927	Зажимы ответвительные SL37.2	15	199,00	--	20895	--	--

83	СПРАЙС-ЛИСТ	Скрепа СОТ 36	шт.	--	--	--	--	--
			6	38,82	--	1631	--	--
84	СПРАЙС-ЛИСТ	Бандажная лента СОТ 37	шт	--	--	--	--	--
			7	172,91	--	9441	--	--
85	С151804-2847	Крюк сквозной SOT29.10	м	--	--	--	--	--
			3	406,00	--	8526	--	--
86	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим натяжной SO 118.1201	шт.	--	--	--	--	--
			3	3199,48	--	67189	--	--
87	С151804-2877	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт	--	--	--	--	--
			3	454,00	--	9534	--	--
88	С151804-2878	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	шт.	--	--	--	--	--
			6	454,00	--	19068	--	--
89	С151804-3008	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	шт.	--	--	--	--	--
			3	540,00	--	11340	--	--
90	С151804-2890	Зажимы поддерживающие SO130	шт.	--	--	--	--	--
			3	776,00	--	16296	--	--
91	С151607-924 Изм. и доп.вып.16 СН	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	--	--	--	--	--
			0,001575	34872,00	--	366	--	--
92	С151804-2847	Крюк сквозной SOT29.10	шт.	--	--	--	--	--
			3	406,00	--	8526	--	--
93	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим натяжной SO 157.1	шт.	--	--	--	--	--
			6	291,34	--	12236	--	--
94	С151804-2877	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт	--	--	--	--	--
			25	454,00	--	76272	--	--
95	С151804-2878	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	шт.	--	--	--	--	--
			3	454,00	--	9534	--	--
96	С151804-3008	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	шт.	--	--	--	--	--
			3	540,00	--	11340	--	--
97	СПРАЙС-ЛИСТ	Скрепа СОТ 36	шт.	--	--	--	--	--
			6	38,82	--	1631	--	--
98	СПРАЙС-ЛИСТ	Бандаж PER15	шт	--	--	--	--	--
			6	12,72	--	534	--	--
99	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП1	шт	--	--	--	--	--
			3	210,43	--	4419	--	--
			м	--	--	--	--	--

		ОПОРЫ А10/0,38-1.1с -1шт							
100	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73							
			шт	0,15	3724,09	--	3724	--	--
101	СПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52							
			шт	0,15	210,43	--	210	--	--
102	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51							
			шт	0,15	215,32	--	215	--	--
103	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21							
			м	0,3	105,21	--	210	--	--
104	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП22							
			м	0,306	53,01	--	108	--	--
105	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52							
			шт	0,15	704,69	--	705	--	--
106	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2							
			шт.	0,75	199,00	--	995	--	--
107	С151804-3002 Изм. и доп. вып.	Кожух защитный для зажима SP15							
			шт.	0,75	85,00	--	425	--	--
108	С151804-3042 Изм. и доп. вып.	Изоляторы штыревые SDI37							
			шт.	0,15	2003,00	--	2003	--	--
109	С151804-2915 Изм. и доп. вып.	Вязка спиральная SO115.9585							
			шт.	0,049999995	4203,00	--	1401	--	--
110	С151804-1530 Изм. и доп. вып.	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98							
			шт.	1	157,00	--	942	--	--
111	СПРАЙС-ЛИСТ	Изолятор натяжной SDI 190.150							
			шт	1	3586,41	--	21518	--	--
112	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим натяжнойSO 255							
			шт	1	3393,60	--	20362	--	--
113	С151804-2882 Изм. и доп. вып.	Зажимы прокалывающие SLW25.2							
			шт.	0,5	801,00	--	2403	--	--
114	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим натяжной SO 118.1201							
				0,3	3199,48	--	6399	--	--

115	С151804-2877 Изм. и доп. вып.	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт		--	--	--	--	--
				0,6	454,00	--	1816	--	--
116	С151804-2878 Изм. и доп. вып.	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	шт.		--	--	--	--	--
				0,15	454,00	--	454	--	--
117	С151607-924 Изм. и доп.вып.16 СН	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	шт.		--	--	--	--	--
				0,000075	34872,00	--	17	--	--
118	СПРАЙС-ЛИСТ	Скрепа СОТ 36	км		--	--	--	--	--
				0,3	38,82	--	78	--	--
119	СПРАЙС-ЛИСТ	Бандажная лента СОТ 37	шт		--	--	--	--	--
				0,39	172,91	--	450	--	--
120	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10	м		--	--	--	--	--
				0,3	406,00	--	812	--	--
121	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим натяжной SO 158.1	шт.		--	--	--	--	--
				0,3	348,10	--	696	--	--
122	С151804-2877 Изм. и доп. вып.	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт		--	--	--	--	--
				1,2	454,00	--	3632	--	--
123	С151804-2878 Изм. и доп. вып.	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	шт.		--	--	--	--	--
				0,15	454,00	--	454	--	--
124	С151804-3008 Изм. и доп. вып.	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	шт.		--	--	--	--	--
				0,15	540,00	--	540	--	--
125	С151607-924 Изм. и доп.вып.16 СН	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	шт.		--	--	--	--	--
				0,000075	34872,00	--	17	--	--
126	СПРАЙС-ЛИСТ	Бандаж PER15	км		--	--	--	--	--
				0,3	12,72	--	25	--	--
			шт		--	--	--	--	--
		Заземление							
127	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм		36,75	131,70	20,70	12775	2008	10376
			шт		111,00	1,60	10767	155	95

128	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм						
			0,05727	49131,00	--	18758	--	--
		т		--	--	--	--	--
		итого прямые затраты	**тенге**			**170967**		**16743**
		в том числе оборудование	**тенге**			**5065**		
		Локальная смета 2-2 (Э 42140)						
		Сети 0,4 Кв						
		ОПОРЫ П1-379шт						
129	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-	Установка одностоечных железобетонных опор для подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ						
			10,05	1534,11	878,23	15418	8826	7943
		опора		506,25	246,42	5088	2477	105
130	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А						
			0,3	12100,00	--	3630	--	--
		шт		--	--	--	--	--
131	С151804-2845 Изм. и доп. вып.	Крюк сквозной SOT21.116						
			56,85	612,00	--	231948	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
132	С151804-2890 Изм. и доп. вып.	Зажимы поддерживающие SO130						
			56,85	776,00	--	294104	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
133	С151804-2879 Изм. и доп. вып.	Зажимы прокалывающие SLIP22.127						
			56,85	454,00	--	172066	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
134	С151804-2923 Изм. и доп. вып.	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21						
			56,85	694,00	--	263026	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
135	С151607-48	Провода медные гибкие, марка МГ сечение 16 мм2						
			0,0012507	493900,00	--	4118	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ОПОРЫ УП3-15шт						
136	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/						
			6,75	3155,76	1990,26	47336	29854	24183
		опора		985,50	549,90	14783	8249	105
137	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А						
			15	12100,00	--	363000	--	--
		шт		--	--	--	--	--
138	С151804-2841 Изм. и доп. вып.	Крюк сквозной SOT21.1						
			2,25	584,00	--	8760	--	--
		шт.		--	--	--	--	--

139	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим поддерживающий SO 140	2,25	2530,03	--	37950	--	--
		шт		--	--	--	--	--
140	С151804-2879 Изм. и доп. вып.	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	2,25	454,00	--	6810	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
141	С151804-2923 Изм. и доп. вып.	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24	2,25	694,00	--	10410	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
142	С151607-48	Провода медные гибкие, марка МГ сечение 16 мм2	0,0000495	493900,00	--	163	--	--
		т		--	--	--	--	--
143	С151804-1996 Изм. и доп. вып.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2,25	147,00	--	2205	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
144	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП6	2,25	105,21	--	1578	--	--
		м		--	--	--	--	--
145	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3	2,25	1500,73	--	22511	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ОПОРЫ К3-77шт						
146	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	23,25	3155,76	1990,26	242994	153250	124137
		опора		985,50	549,90	75884	42342	105
147	С151804-2841 Изм. и доп. вып.	Крюк сквозной SOT21.1	11,55	584,00	--	44968	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
148	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим натяжной SO 118.1202	26,55	3414,80	--	262940	--	--
		шт		--	--	--	--	--
149	С151804-3039 Изм. и доп. вып.	Бандажи дистанционные SO79.1	11,55	571,00	--	43967	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
150	С151804-2879 Изм. и доп. вып.	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	11,55	454,00	--	34958	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
151	С151804-2923 Изм. и доп. вып.	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24	11,55	694,00	--	53438	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
152	С151607-48	Провода медные гибкие, марка МГ сечение 16 мм2	0,0002541	493900,00	--	837	--	--
		т		--	--	--	--	--
153	С151804-1996 Изм. и доп. вып.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	11,55	147,00	--	11319	--	--

154	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП6	шт.		--	--	--	--	--
				11,55	105,21	--	8101	--	--
155	СПРАЙС-ЛИСТ	Концевые колпачки РК 99.2595	м		--	--	--	--	--
				46,2	109,94	--	33863	--	--
156	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3	шт		--	--	--	--	--
				11,55	1500,73	--	115556	--	--
		ОПОРЫ УА3-25шт	шт		--	--	--	--	--
157	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/							
			опора	3,75	3155,76	1990,26	78894	49757	40304
158	С151804-2841 Изм. и доп. вып.	Крюк сквозной SOT21.1			985,50	549,90	24638	13748	105
			шт.	3,75	584,00	--	14600	--	--
159	С151804-2858 Изм. и доп. вып.	Крюк наружного угла PD3.2			--	--	--	--	--
			шт.	3,75	1626,00	--	40650	--	--
160	С151804-2860 Изм. и доп. вып.	Крюк плоский SOT28			--	--	--	--	--
			шт.	3,75	496,00	--	12400	--	--
161	СПРАЙС-ЛИСТ	Скрепа СОТ 36			--	--	--	--	--
			шт	7,5	38,82	--	1941	--	--
162	СПРАЙС-ЛИСТ	Бандажная лента СОТ 37			--	--	--	--	--
			м	9,75	172,91	--	11239	--	--
163	С151804-2890 Изм. и доп. вып.	Зажимы поддерживающие SO130			--	--	--	--	--
			шт.	3,75	776,00	--	19400	--	--
164	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим натяжной SO 118.1202			--	--	--	--	--
			шт	7,5	3414,80	--	170740	--	--
165	С151804-2877 Изм. и доп. вып.	Зажимы прокалывающие SLIP22.1			--	--	--	--	--
			шт.	15	454,00	--	45400	--	--
166	С151804-2879 Изм. и доп. вып.	Зажимы прокалывающие SLIP22.127			--	--	--	--	--
			шт.	3,75	454,00	--	11350	--	--
167	С151804-2923 Изм. и доп. вып.	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21			--	--	--	--	--
			шт.	3,75	694,00	--	17350	--	--

168	С151607-48	Провода медные гибкие, марка МГ сечение 16 мм2	0,0000825	493900,00	--	272	--	--
		т		--	--	--	--	--
169	С151804-1996 Изм. и доп. вып.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	3,75	147,00	--	3675	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
170	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП6	37,5	105,21	--	2630	--	--
		м		--	--	--	--	--
171	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3	37,5	1500,73	--	37518	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ОПОРЫ АО3-36шт						
172	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	112,5	3155,76	1990,26	113607	71649	58038
		опора		985,50	549,90	35478	19796	105
		Арматура магистрали						
173	С151804-2841 Изм. и доп. вып.	Крюк сквозной SOT21.1	5,4	584,00	--	21024	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
174	С151804-2858 Изм. и доп. вып.	Крюк наружного угла PD3.2	5,4	1626,00	--	58536	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
175	С151804-2890 Изм. и доп. вып.	Зажимы поддерживающие SO130	5,4	776,00	--	27936	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
176	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим натяжной SO 118.1202	5,4	3414,80	--	122933	--	--
		шт		--	--	--	--	--
177	С151804-2877 Изм. и доп. вып.	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	21,6	454,00	--	65376	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
178	С151804-2879 Изм. и доп. вып.	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	5,4	454,00	--	16344	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
179	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим заземляющий SM 2.21	5,4	528,19	--	19015	--	--
		шт		--	--	--	--	--
180	С151607-48	Провода медные гибкие, марка МГ сечение 16 мм2	0,0001188	493900,00	--	391	--	--
		т		--	--	--	--	--
181	С151804-1996 Изм. и доп. вып.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	5,4	147,00	--	5292	--	--
		шт.		--	--	--	--	--

182	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП 6						
			5,4	210,43	--	7575	--	--
		шт		--	--	--	--	--
183	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3						
			5,4	1500,73	--	54026	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР						
184	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	127,5	131,70	20,70	22126	3478	17971
		шт		111,00	1,60	18648	269	95
185	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,09954	49131,00	--	32603	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Подвеска провода СИП-4						
186	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	2,814886127	7259,41	4310,78	20434	12134	11570
		1км		2745,00	1169,46	7727	3292	105
187	Е0133-111-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1	235,5	196,88	124,88	37283	23649	15784
		опора		56,25	23,13	10652	4380	105
		Подводка к вводу в здание-525шт						
188	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	82,5	514,00	105,00	42405	8663	21498
		шт		254,00	20,30	20955	1675	95
189	С151803-652 Изм. и доп. вып. 22	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	112,5	1616,00	--	181800	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
		итого прямые затраты	**тенге**			**182737**		**16071**
		Итого прямые затраты по смете	**тенге**			**353704**		**32814**
		в том числе оборудование	**тенге**			**5065**		
		Всего прямые затраты по смете(без ст-ти оборудования)	348639	тенге				
		Накладные расходы	32814	тенге				
		ИТОГО прямые затраты по смете	381453	тенге				
		ненормируемые и непредвиденные 6%	22887	тенге				
		итого с ненормируем.и непредвиденными	404340	тенге				
		с временными зданиями и сооружениями 2,8%	11322	тенге				
		итого	415662	тенге				
		доп.затраты в зимнее время работы 0,7%	2910	тенге				
		затраты на выслугу лет 1%	4157	тенге				

		затраты на доп.отпуска 0,4%	1663	тенге				
		итого	424391	тенге				
		оборудование	5065	тенге				
		итого с оборудованием	429456	тенге				
		пересчет в текущие цены к=2,73677	1175321	тенге				
		ИТОГО с понижающим коэф.=0,8399743234	987240	тенге				
		налоги,сборы,обязательные платежи 2%	1006985	тенге				
		налог на добавленную стоимость	2331433	тенге				
		Итого с НДС 12%	1127823	тенге				
		ИТОГО по смете	**1127823**	тенге				

Заказчик/Ген.подрядчик: ТОО «ALTYN LTD»

Директор _____ А.Уразов

Подрядчик/Субподрядчик: ТОО "Многоотраслевая компания "Дорснаб"

Директор _____ Абизов Исмайл Исхакович