Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"28" ноябрь 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ПТСФ «ДАНиЕР» ГСЛ №19022542 от 15.11.2019 г., Павлодарская область, г.Аксу, ул. Донентаева 8**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Нурмагамбетов Н.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Строительство ТМ-13 по ул. Камзина от ТК-202а до ТК-708 для теплоснабжения жилого микрорайона по ул. Павлова-Шевченко-Катаева в г. Павлодаре»**
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Павлодара» руководитель Арантаев К.О.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Грэсстрой», ГСЛ №14005806, БИН 990140005662, Тутулкулов А.М.. ТОО «фирма Актілес», ГСЛ №000990-2, БИН 090940011370, Жанкарин Е.М.. ТОО «Respect Story Project LTD», ГСЛ №000293, БИН 071040022144, Аубакиров Д.Т.. ТОО «TEMIR BETON», ГСЛ №23026393, БИН 110240023068, Алипбаев Д.С.. ТОО «СпецстройГупп ЛТД», №21023558, БИН 081240018254, Кабдрахманова А.Е. ТОО «Павлодар-Құрылыс», №21023558, БИН 150140012343, Жунусов Б.Л.**

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» 29/23 – ТС**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Павлодар» №25 от 26.05.2024 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Факт ически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей водоснабжения	м	2573,0		2573,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески

Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)
Число этажей	этаж
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)
В том числе подземной части	м3
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2

Показатели	По проекту		Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир, м2	Число квартир	Площадь квартир, м2
		общая жилая		общая жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более				

5. **Общая протяженность тепловой магистральной сети – 2573,0м. Прокладка тепловой сети в двухтрубном исчислении Т1Т2 Ø820х9мм. – 2573,0м., из них: в тепловых камерах Ø820х9мм. – 130,8м., подземная прокладка в непроходном канале с засыпкой песком предизилированным трубопроводом Ø820х9мм. – 2412,9м., подземная прокладка в проходном канале предизилированным трубопроводом Ø820х9мм. – 29,3м. Монтаж трубы ст.820х9/1000-ППУ-ПЭ – 4623,88м. Монтаж отвода ст.Ø820х9-90-1-ППУ-ПЭ (L1L2 = 1395мм.) – 22шт.. Монтаж отвода укороченного ст.Ø820х9-90-1-ППУ-ПЭ (L1L2 = 1220мм.) – 2шт.. Монтаж сильфонногокомпенсационного устройство (СКУ1-СКУ20) – 20пар. Монтаж неподвижных опор ст.820х9-1300х50-1-ППУ-ПЭ, L = 2800мм. (Н1-Н23) – 46шт..Устройство фундаментов неподвижных опор Н1-Н23 – 23шт. Устройство тепловых камер (монолитные работы на УТ1-УТ26) – 26шт. Устройство узлов трубопровода (УТ1-УТ39) – 39шт. Монтаж дренажных колодцев ДК1-ДК24 – 24шт. Монтаж комплекта изоляции стыка Ø1000мм. (для Т1Т2 Ø820х9мм.) – 521 шт.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июль 2024 г.**;
месяц, год

окончание работ: **ноябрь 2025 г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **16 мес.;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 мес.**;

фактически, месяц: **16 мес.**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «Павлодарские тепловые сети» Сапенов 09.12.25
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство ТМ-13 по ул. Камзина от ТК-202а до ТК-708 для теплоснабжения жилого микрорайона по ул. Павлова-Шевченко-Катаева в г. Павлодаре»**готовым к приемке в эксплуатацию,наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ПТСФ «ДАНиЕР», Нурмагамбетов Нурлан Елтаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан