Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "Производственная торгово-строительная фирма "ДАНиЕР" БИН 090740012561**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Respect Stroy Project LTD" БИН 071040022144**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство ТМ-13 по ул. Камзина от ТК-202а до ТК-708 для теплоснабжения жилого микрорайона по ул. Павлова-Шевченко-Катаева в г. Павлодаре"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство ТМ-13 по ул. Камзина от ТК-202а до ТК-708 для теплоснабжения жилого микрорайона по ул. Павлова-Шевченко-Катаева в г. Павлодаре"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7-24/РСП** от 25.06.2024 г.

# Акт выполненных работ №1

за **Июль 2025 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Демонтажные работы.** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1220-0101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка | $м^3$ | 11,8 | 5 316,0<br>1 229,0 | 4 087,0<br>1 063,0 | 62 729,0<br>14 502,0 | 48 226,0<br>12 543,0 | | | 62 729,0 |
| 2 | 2 | 6201-0301-0601<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Демонтаж камней бортовых бетонных | м | 10 | 3 053,0<br>2 979,0 | 74,0<br>23,0 | 30 530,0<br>29 790,0 | 740,0<br>230,0 | | | 30 530,0 |
| 3 | 8 | 414-104-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 14,16 | 255,0 | | 3 611,0 | | | | 3 611,0 |
| 4 | 9 | 412-102-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 212,4 | 62,0 | | 13 169,0 | | | | 13 169,0 |
| 5 | 10 | 412-101-0215<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 212,4 | 51,0 | | 10 832,0 | | | | 10 832,0 |
| | | | **Итого по разделу 1: Демонтажные работы.** | | | | | 120 871<br>44 292 | 48 966<br>12 773 | 0<br>0 | 0<br>0 | 120 871 |
| | | | **Раздел 2: Земляные работы.** | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 6101-0102-0208<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2 | $м^3$ | 99,7 | 535,0<br>0,0 | 535,0<br>123,0 | 53 340,0<br>0,0 | 53 339,0<br>12 263,0 | | | 53 340,0 |
| 7 | 2 | 6101-0102-0207<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1 | $м^3$ | 120,4 | 432,0<br>0,0 | 432,0<br>99,0 | 52 013,0<br>0,0 | 52 013,0<br>11 920,0 | | | 52 013,0 |
| 8 | 3 | 6101-0201-0107<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 1.<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* | $м^3$ | 4,6 | 12 551,0<br>12 551,0 | 0,0<br>0,0 | 57 735,0<br>57 735,0 | 0,0<br>0,0 | | | 57 735,0 |
| 9 | 4 | 6101-0201-0107<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 1.<br>*Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.* | $м^3$ | 16 | 12 028,0<br>12 028,0 | 0,0<br>0,0 | 192 448,0<br>192 448,0 | 0,0<br>0,0 | | | 192 448,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | 5 | 6101-0201-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.<br>*Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.* | $м^3$ | 16 | 16 201,0 | 0,0 | 259 216,0 | 0,0 | | | 259 216,0 |
| | | | | | | 16 201,0 | 0,0 | 259 216,0 | 0,0 | | | |
| 11 | 6 | 6101-0201-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 1-уширения для колодцев и приямки | $м^3$ | 17,5 | 10 459,0 | 0,0 | 183 032,0 | 0,0 | | | 183 032,0 |
| | | | | | | 10 459,0 | 0,0 | 183 032,0 | 0,0 | | | |
| 12 | 7 | 6101-0201-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2-уширения для колодцев и приямки | $м^3$ | 20,8 | 14 088,0 | 0,0 | 293 030,0 | 0,0 | | | 293 030,0 |
| | | | | | | 14 088,0 | 0,0 | 293 030,0 | 0,0 | | | |
| 13 | 8 | 6101-0102-0208<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2 | $м^3$ | 36,8 | 535,0 | 535,0 | 19 688,0 | 19 688,0 | | | 19 688,0 |
| | | | | | | 0,0 | 123,0 | 0,0 | 4 526,0 | | | |
| 14 | 9 | 6101-0102-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1 | $м^3$ | 38,1 | 432,0 | 432,0 | 16 459,0 | 16 459,0 | | | 16 459,0 |
| | | | | | | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 3 772,0 | | | |
| 15 | 10 | 412-102-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 7 623 | 62,0 | | 472 626,0 | | | | 472 626,0 |
| 16 | 11 | 412-101-0215<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 7 623 | 51,0 | | 388 773,0 | | | | 388 773,0 |
| | | | **Итого по разделу 2: Земляные работы.** | | | | | 4 155 319 | 304 373 | 863 477 | 0 | 1 988 360 |
| | | | | | | | | 1 723 790 | 77 499 | 0 | 0 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | | | | | 2 109 231 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 105 462 |
| | | | **Итого с о сметной прибылью** | | | | | | | | | 2 214 693 |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 265 763,11 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 2 480 455,66 |

**Генподрядчик:**
**ТОО "ПТСФ"ДАНиЕР"**
**БИН 090740012561**
**Директор**
**Нурмагамбетов Н.Е.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "Respect Stroy Project LTD"**
**БИН 071040022144**
**Директор**
**Аубакиров Д.Т.**