Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Есик Жолдары"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS Construction"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в мкр. "Трудовик"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			№07/10-20	07 октября 2020г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце	Из графы 4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дорог в мкр. "Трудовик"	3 329 434	3 329 434							356 725	3 329 434
Итого к оплате:	**3 329 434**	**3 329 434**								**3 329 434**

Подрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"
БИН 990940000928

Субподрядчик:
ТОО "BCS Construction"
БИН 091240001846

Субподрядчик **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, пр.Сейфуллина 404/67 н.п.3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Трудовик**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор № 07/10-20 от 07 октября 2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЮЖНАЯ ЧАСТЬ									
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	10,1	2981,72	--	30115	--	--	21683	55942
		НР - 72%; СП - 8%			2981,72	--	30115	--		4144	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	8,6	987,02	--	8488	--	--	6112	15768
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	--	8488	--		1168	
3	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,561	6480,85	1821,44	3636	1022	2057	958	4962
		НР - 93%; СП - 8%			992,16	844,70	557	474		368	
4	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	13	8198,34	3517,32	106578	45725	8244	60446	180386
		НР - 80%; СП - 8%			4046,85	1765,27	52609	22949		13362	
5	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	16672,76	8130,04	33346	16260	1269	19185	56733
		НР - 80%; СП - 8%			7908,55	4082,04	15817	8164		4202	
6	1308-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У3, сталь С255 (для подкоса). Монтаж на опоре**	шт.	2,8	2038,72	295,80	5708	828	149	3629	10085
		НР - 72%; СП - 8%			1689,48	110,75	4731	310		747	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,3435	185018,21	104974,93	63554	36059	1233	30505	101584
		НР - 80%; СП - 8%			76453,27	34556,42	26262	11870		7525	
8	1308-0205-0704 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 16**	км	0,136	44508,14	22807,56	6053	3102	167	2830	9594
		НР - 72%; СП - 8%			20470,00	8433,76	2784	1147		711	
9	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	17,1	220,28	220,28	3767	3767	--	865	5002
		НР - 72%; СП - 8%			--	70,23	--	1201		371	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,513	2269,71	--	1164	--	--	838	2163
		НР - 72%; СП - 8%			2269,71	--	1164	--		160	
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9,405	37,81	37,81	356	356	--	99	491
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	138		36	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	9,405	175,56	79,30	1651	746	--	922	2779
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	905	375		206	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,72	987,02	--	711	--	--	512	1320
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	--	711	--		98	
14	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	45,5	583,24	492,02	26537	22387	--	9023	38405
		НР - 72%; СП - 8%			91,22	184,21	4150	8381		2845	
15	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	45,5	360,47	175,95	16401	8006	786	7292	25589
		НР - 72%; СП - 8%			167,23	55,35	7609	2519		1895	
16	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	45,5	334,46	138,13	15218	6285	2016	6380	23326
		НР - 72%; СП - 8%			152,03	42,73	6917	1944		1728	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	24388,76 6081,20	18235,02 6741,07	48778 12162	36470 13482	146	18464 5379	72621
18	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	28759,82 7601,50	21085,78 7794,93	86279 22805	63257 23385	217	33256 9563	129099
19	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	0,0005328	282,81 235,52	19,78 5,17	1 --	-- --	1	-- --	1
20	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1496,30 1030,40	186,53 51,68	1496 1030	187 52	279	779 182	2457
21	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	0,0001776	405,94 250,24	17,26 4,06	1 --	-- --	1	-- --	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**459839**	**244456**	**16565**	**223778**	**738308**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**198817**	**96390**	--	**54690**	
		Материалы	Тенге				**206473**				
		Всего заработная плата	Тенге				**3761**				
		Накладные расходы	Тенге					**113409**			
		Сметная прибыль	Тенге				**81654**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**23050**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**311177**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**80**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**113409**			
		Материалы	Тенге				**253366**				
		Всего заработная плата	Тенге				**12803**				
		Накладные расходы	Тенге					**181799**			
		Сметная прибыль	Тенге				**142125**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**31639**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**427130**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**153**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**181799**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**738308**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**234**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**295208**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**738308**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**198817**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**244456**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**96390**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**16565**		

4

24200

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							223778	
		- Сметная прибыль	Тенге							54690	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									738308
		Итого с временными							1,3%	9 598	747 906
		Итого с зимними удорожаниями							1,44%	10 770	758 676
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							2%	15 174	773 849
		в том числе на 2020 год к=1,08648650101623									840 777
		Итого с НДС на 2020 год							12%	100 893	941 670
		Конкурсная скидка 0,10386942651%							0,10386942651%	978	978
		Итого с конкурсной скидкой									940 692

ПРИНЯЛ:

Подрядчик:

ТОО "Есик Жолдары"
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**

СДАЛ:

Субподрядчик:

ТОО "BCS Construction"
БИН 091240001846

Директор **Прокошин П.В.**

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, пр.Сейфуллина 404/67 н.п.3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Трудовик**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы (№2-1-1)**
(наименование)

Договор № 07/10-20 от 07 октября 2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
1	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	274,4	1347,26	1185,14	369689	325202	--	129120	538713
					162,12	273,58	44486	75069		39905	
2	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	980	194,92	143,82	191017	140946	--	101873	316322
					51,09	45,16	50071	44255		23431	
3	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (а/б к/з пористый, марки II)	м2 покрытия	980	104,71	50,24	102613	49234	--	68383	184676
					54,47	10,14	53379	9939		13680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201	м2 покрытия	980	7,11	6,67	6964	6538	–	1518	9160
					0,43	1,00	426	980		679	
5	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (а/б м/з плотный, тип Б)	м2 покрытия	980	104,71	50,24	102613	49234	–	68383	184676
					54,47	10,14	53379	9939		13680	
6	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201	м2 покрытия	980	3,55	3,34	3482	3269	–	759	4580
					0,22	0,50	213	490		339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				776377	574422	–	370036	1238127
							201954	140672	–	91714	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				776377				
		Всего заработная плата	Тенге					342627			
		Накладные расходы	Тенге				370037				
		Сметная прибыль	Тенге				91713				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1238127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
		Сметная заработная плата	Тенге					342627			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1238127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
		Сметная заработная плата	Тенге					342627			
		РАЗДЕЛ 2.Тротуары									
7	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	250	447,96	144,47	111989	36119	–	94968	223514
					303,48	48,25	75871	12062		16557	
8	Е11-270701-0202 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	250	35,71	15,47	8926	3868	–	6694	16870
					20,23	4,56	5058	1140		1250	
9	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2	2046,36	2046,36	409	409	–	228	688
					–	1053,86	–	211		51	
10	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	250	211,57	3,24	52891	810	–	56570	118218
					208,32	1,19	52081	299		8757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	250	134,25	--	33563	--	--	36249	75397
					134,25	--	33563	--		5585	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				207780	41206	--	194709	434687
							166573	13712	--	32200	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				207780				
		Всего заработная плата	Тенге					180285			
		Накладные расходы	Тенге				194708				
		Сметная прибыль	Тенге				32199				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				434687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					180285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				434687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					180285			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1672814
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				368528				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					615629			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					154384			
		- Накладные расходы	Тенге							564745	
		- Сметная прибыль	Тенге							123914	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									1672814
		Итого с временными							1,3%	21 747	1 694 561
		Итого с зимними удорожаниями							1,44%	24 402	1 718 962
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							2%	34 379	1 753 341
		в том числе на 2020 год к=1,08648650101623									1 904 982
		Итого с НДС на 2020 год							12%	228 598	2 133 580
		Конкурсная скидка 0,10386942651%							0,10386942651%	2 216	2 216
		Итого с конкурсной скидкой									2 131 364

ПРИНЯЛ:

Подрядчик: ТОО "Есик Жолдары"
БИН 990940000928

Директор Круль П.А.

СДАЛ:

Субподрядчик: ТОО "BCS Construction"
БИН 091240001846

Директор Прокошин П.В.

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, пр.Сейфуллина 404/67 н.п.3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Трудовик**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети газоснабжения.(№6-1-1)**
(наименование)

Договор № 07/10-20 от 07 октября 2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Надземный газопровод среднего давления									
1	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2	9492,70	1187,42	18985	2375	–	16444	38264
					8305,28	–	16611	–		2834	
2	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2	12427,14	2089,63	24854	4179	–	20468	48948
					10337,51	–	20675	–		3626	
		Надземный газопровод низкого давления									
3	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	6	9492,70	1187,42	56956	7125	–	49333	114793
					8305,28	–	49832	–		8503	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				100796	13679	–	86245	202005
							87117	–	–	14963	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				100796				
		Всего заработная плата	Тенге					87117			

		Накладные расходы	Тенге				86246				
		Сметная прибыль	Тенге				14963				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				202005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					87117			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				202005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					87117			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								202005
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				87117				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13679			
		- Накладные расходы	Тенге							86245	
		- Сметная прибыль	Тенге							14963	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									202005
		Итого с временными							1,3%	2 626	204 631
		Итого с зимними удорожаниями							1,44%	2 947	207 578
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							2%	4 152	211 729
		в том числе на 2020 год к=1,08648650101623									230 041
		Итого с НДС на 2020 год							12%	27 605	257 646
		Конкурсная скидка 0,10386942651%							0,10386942651%	268	268
		Итого с конкурсной скидкой									257 378

ПРИНЯЛ:

Подрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**

СДАЛ:

Субподрядчик: **ТОО "BCS Construction"**
БИН 091240001846

Директор **Прокошин П.В.**