Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«20» декабрь 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Еділ-Строй Сервис» г.Алматы, Проспект РАЙЫМБЕКА, 217, БИН:080340002030, тел: 87081999890

наименование организации, юридический адрес

в лице Назар А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:

«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Конырстану Кызылкогинского района Атырауской области (Электроснабжение)»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: ГУ «Кызылкогинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» с.Миялы, ул.Абая,4 Нигметов Д.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Бекболатовтар курылыс компаниясы», БИН: 940340000858; ТОО «Expert Management», БИН: 140740005727; ТОО «Qazyna Stroi Servis», БИН: 020240001781; ТОО «Транспортные услуги Аксай», БИН: 180340033953; ТОО «Сервисные услуги ЗКО Аксай» БИН: 180340033884; ТОО «ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ», БИН: 101140002954; ТОО «Энерго-УС», БИН: 110640019669; ТОО «Дельта-2» БИН: 980940000014; ТОО «Алтын Компания» БИН: 161140024877.

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «АтырауСтройПроект», ГСЛ № 12016817, № проекта 17

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства», приказом № 146 от 30.04.2019

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

ВЛ-10кВ	км	0,580	0,580	0,580	0,580
ВЛ-0,4кВ	км	2,605	2,605	2,605	2,605
КЛ-0,4кВ	км	0,1	0,1	0,1	0,1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М2		
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Передача электроэнергии от существующей воздушной линии 10кВ ф.1 «Д» ПС — 35/10кВ №36 «Конystану» до проектируемой КТПНГ—10/0,4кВ осуществляется по воздушной линии 10кВ сталеалюминевым проводом марки АС-50 на типовых железобетонных опорах. На первой от паечной опоры установлен разъединитель РЛНД-10кВ. Выполнена замена масляного выключателя на вакуумный выключатель 10кВ ф.1 «Д» на ПС-35/10кВ №36 «Конystану». При прокладке кабельных линии 0,4кВ, непосредственно в земле, кабель должен прокладываются в траншее на глубине 0,7м от планировочной отметки земли. При пересечении с асфальтированными площадками и подземными коммуникациями кабель проложить в асбоцементной трубе Ду=100мм. Проект выполнен на основании топосъемке и на технических условиях, выданных АО «Атырау Жарык» за №27-4491 от 03.07.2019г. Монтажные работы выполнить согласно требованием ПУЭ и СП РК 4.04-106-2013.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ март 2022 г;
месяц, год
окончание работ декабрь 2022 г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 4
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 8;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации

100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Потребители СКРЭС

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения; **не имеются по проекту.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Конысталу Кызылкогинского района Атырауской области (Электроснабжение)»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик ТОО «Еділ-Строй Сервис» **Директор Назар А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)