Заказчик/Ген.подрядчи: ТОО "Еділ-Строй Сервис"
Подрядчик/Субподрядчик: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование стройки - "Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры в с Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области (Электроснабжение)"

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета №02-02 / Электроснабжение										
6	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		11.5802	152.71	144.65	394	373	–	81	480025
		НР - 72%; СП - 8%				8.06	35.74	21	92		38	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разр аботка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп лений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях , разработанных механизированным способом, примене н коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1.135	1936.70	–	155	–	–	111	78541
		НР - 72%; СП - 8%				1936.70	–	155	–		21	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и я мы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0.85	841.75	–	295	–	–	212	54802
		НР - 72%; СП - 8%				841.75	–	295	–		41	
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1.4	34.67	34.67	49	48	–	13	6600
		НР - 72%; СП - 8%				–	12.48	–	17		5	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1.4	156.87	74.79	220	105	–	117	36400
		НР - 72%; СП - 8%				82.08	34.02	115	48		27	
11	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковш ом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		0.91	203.50	194.47	185	177	–	40	2440
		НР - 72%; СП - 8%				8.93	52.84	8	48		18	
12	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		9.4833	468.00	–	694	–		–	69542
		СП - 8%				–	–	–	–		56	
13	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		0.91	20.63	17.52	19	16	–	6	27
		НР - 72%; СП - 8%				3.01	6.79	3	6		2	
14	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		41.2	418.57	216.54	5919	3062	658	2314	8892
		НР - 72%; СП - 8%				155.52	71.77	2199	1015		659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	21.2	476.56	398.80	9874	8263	–	3504	14448
		НР - 72%; СП - 8%			77.76	157.09	1611	3255		1070	
16	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	41.5	588.27	296.75	3212	1621	247	1339	4915
		НР - 72%; СП - 8%			246.24	94.46	1344	516		364	
17	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан. -км	0.08	143334.60	–	943	–	11	708	1783
		НР - 76%; СП - 8%			141645.00	–	932	–		132	
18	2301-0510-0405 РСНБ РК 2015	Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN /OD 110, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степени сопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	20.68	715.00	–	4705	–	4705	–	50810
		СП - 8%			–	–	–	–		376	
19	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2.26	2240.00	–	2038	–	2038	–	22010
		СП - 8%			–	–	–	–		163	
20	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг(по зданию и по ТП). Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5.8	1270.23	818.46	2134	1375	215	723	15
		НР - 72%; СП - 8%			324.00	273.72	544	460		229	
21	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконнооптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0.00651	27931.68	19288.08	182	126	–	51	2520
		НР - 61%; СП - 8%			8643.60	4248.67	56	28		19	
22	2113-0809-1612 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 1 00х0,25	м	6.51	78.00	–	508	–	508	–	5490
		СП - 8%			–	–	–	–		41	
23	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	0.56	588.27	296.75	329	166	25	137	5040
		НР - 72%; СП - 8%			246.24	94.46	138	53		37	
24	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ввод в здание	м трубопровода	0.56	5163.37	68.28	2891	38	2317	538	3704
		НР - 98%; СП - 8%			957.72	23.50	536	13		274	
25	2306-0137-0735 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.02345	3556370.00	–	83397	–	83397	–	90069
		СП - 8%			–	–	–	–		6672	
26	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	31669.63	23837.76	31670	23838	56	11554	46682
		НР - 72%; СП - 8%			7776.00	8271.66	7776	8272		3458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2306-1703-2403 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа GUST-01/4x150/750-L12 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляци ей, с наконечниками со срывными головками на напря жение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	47794.00	–	47794	–	47794	–	51618
		СП - 8%			–	–	–	–		3824	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				197607	39208	141971	21448	1036373
							15733	13823	–	17526	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				184511				
	Материалы		Тенге				1201				
	Всего заработная плата		Тенге					27267			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				131191				
		Накладные расходы	Тенге				19622				
		Сметная прибыль	Тенге				16332				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				220465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					27267			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5500				
	Материалы		Тенге				11				
	Всего заработная плата		Тенге					1740			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				508				
	Местные материалы		Тенге				2038				
	Транспортные расходы		Тенге				694				
		Накладные расходы	Тенге				1288				
		Сметная прибыль	Тенге				544				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1740			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7596				
	Материалы		Тенге				2317				
	Всего заработная плата		Тенге					549			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4705				
		Накладные расходы	Тенге				538				
		Сметная прибыль	Тенге				650				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8784				
		Сметная заработная плата	Тенге					549			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1036373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					112143			
		Всего прямые затраты									1,148,535.30
		Временные здания и сооружения 1%									11,485.35
		Итого									1,160,020.65
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных									13,572.24
		Итого									1,173,592.89
		Непредвиденные работы и затраты 2%									23,471.86
		Итого									1,197,064.75
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,9									1,077,358.28
		НДС - 12%									129,282.99
		Стоимость строительства									1,206,641.27

Заказчик/Субподрядчик
ТОО "Талгар-Строй Сервис"

Подрядчик/Субподрядчик
ТОО "Бекболатовтау курылыс компаниясы"