Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"25" 12 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "ConsultInveststroy" Акмолинская область , Зерендинский район , сельский округ Зеренда , улица Горького , д 49, почтовый индекс 021200**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице: **Директор Әбді Мамадияр Нұрланұлы**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **« Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Акадыр, Зерендинского района, Акмолинской области » Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с.Акадыр.**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Зерендинского района », БИН 060140008148, Республика Казахстан, Акмолинская область , Зерендинский район, с.Зеренда, Тауелсыздык 58 , руководитель Сайдалин Б.С.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

ТОО «STM Stroy» БИН 230540040618, ГСЛ №23018768 от 23.08.2023г. , ТОО «Aiya Trade» БИН 131240025487, ГСЛ №24012916 от 06.03.2024г.,ТОО «GLOBAL STROY ARN» БИН 160840009589 , ГСЛ №22014979 от 12.08.2022г., ТОО «Самрук PRO 2050» БИН 230840016244, ГСЛ №23018968 от 25.08.2023г., ТОО «Барыс Инвест Строй» БИН 210840022220, ГСЛ №21027115 от 23.09.2021г. , ТОО «БАРХАН 5» БИН 140240017950, ГСЛ № 21024208 от 12.08.2021г. , ТОО «СП Бірлік Инжиниринг» БИН 110240000099 , ГСЛ №001599 от 16.06.2023г. , ТОО «РДМ Строй» БИН 980240003549, ГСЛ №01748 от 26.06.2020г., ТОО «ГарантЛюксСтрой» БИН 231240006194, ГСЛ №23027659 от 22.12.2023г.

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Асем-Құрылыс» (государственная лицензия на проектную деятельность от 02 апреля 2019 года, № 000342,). Рабочий проект: № РП 02-2023.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) утвержденным **ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Зерендинского района », БИН 060140008148, и утверждена приказом под №20/1 от 25.01.2024г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Водопроводные сети			
Внутриплощадочные сети. Водовод.	м	2651,1	2651,1
Смотровые колодцы.	шт	10	10
Внутрипоселковые сети.	м	2950	2950
Смотровые колодцы.	шт	30	30
ПЭ резервуар чистой воды V-100м3	комплект	2	2
Водонапорная башня V-100м3	комплект	1	1
Насос скважинный Wilo (1раб+2рез) TWI4.09-10-DM-D Q=3,64m3/h H=50m В комплекте с кабелем 60м	шт	3	3
БМНС (блочное-модульная насосная станция) 2- го подъема	комплект	1	1
Объем здания	м3	45	45
Объем площади	м2	18	18
Электроснабжения			
Протяженность ВЛ-10кВ	м	61,235	61,235
Протяженность КЛ-0,4кВ	м	218	218
Железобетонные опоры ВЛ-10кВ	шт	293	293
КТПН - 40кВа 10/0,4	шт	1	1
Дизель-генератор Wilson, модель P50P1	шт	1	1
Электроосвещение			
Металлические опоры		17	17
Светильники под освещение		17	17
Кабельная линия		550	550
Сети связи			
Кабельные линии связи		701	701
Система видеонаблюдения и тревожной сигнализации	комплект	1	1
КПП (контрольно-пропускной пункт)	комплект	1	1
Объем здания	м3	34	34
Объем площади	м2	13,8	13,8
Ограждение площади насосной станции	п.м.	254	254
Охранно тревожная сигнализация			
Извещатель охранный тревожной сигнализации модели ABE-150	шт	8	8
Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	м	352	352

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-

В том числе подземной части		м3			-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений		м2			-	-
	По проекту			Фактически		
Показатели	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая жилая			общая жилая	
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водопровод:всего-621,2м:выполнен из полиэтиленовых труб для водоснабжения PE 100 SDR 17 диаметром 110х6,6 мм – 621,2м; Смонтированы колодцы из сборных железобетонных элементов диаметром 1500мм – 2 шт с монтажом проектных фасонных частей и запорной арматуры. Общая протяженность внутриплощадочного водовода - 178,8м. Выполнен из полиэтиленовых труб для водоснабжения PE 100 SDR 11 диаметром 25 х2,3мм – 10,6м; из стальных электросварных труб диаметром Ø108х4,0 мм – 89,9 м,76х3,5 мм – 52,5 м и 57х3,5 мм – 25,8м; Смонтированы колодцы из сборных железобетонных элементов диаметром 1500мм – 6 шт, диаметром 2000мм – 2 шт с монтажом проектных фасонных частей и запорной арматуры.

Внутрипоселковые магистральные водопроводные сети. Общая протяженность – 1855,3м. Выполнен из полиэтиленовых труб для водоснабжения PE 100 SDR 17 диаметром 110х6,6 мм.

Подводящая абонентская линия водопровода. Общая протяженность – 2 345м. Подводы водопровода к границам участков выполнены из полиэтиленовых труб для водоснабжения PE 100 SDR 11 диаметром 25х2,3 мм – 2881,6м, PE 100 SDR 17 диаметром 63х3,8 мм – 172м. Смонтированы колодцы из сборных железобетонных элементов диаметром 1500мм – 29 шт, диаметром 2000мм – 1 шт с монтажом проектных фасонных частей и запорной арматуры.

Блочно-модульная станция с насосной станцией 2-го подъема и бактерицидными установками, общая Электропотребление: до 20,0 кВт- комп. 1

Блочная модульная насосная станция в комплекте:

1) Насосная станция хоз. пит IDEA 230/2-50 - 1 к-т,
2) Насосная станция пож. нужд IDEA 240/2-50TCORU- 1 к-т,
3) Установка обеззараживания УОВ-20- 2 комплекта,
4) Система вентиляции и отопления-1 комплект.

Габариты 20ft блока: ДхШхВ- 6000ммх2400ммх2700мм.
Вес (БМСО) -2 700 кг.
Электропотребление: до 18,5 кВт.
Питание: 380v, 3F+1N+1PE
Производительность - 15м3/ч - 20м3/ч
Входное давление- атмосферное
Давление в систему- 2-5 бар.
Отопление и вентиляция.
В помещении зала БМНС и БМСО предусматривается отопление:
- за счет тепловых потерь оборудования,
- электрическое, воздушное отопление тепловентилятором.

Вентиляция. Вентиляция приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением.

Резервуар чистой воды емкостью 100м3 /2шт/
Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 для климатических подрайонов с обычными геологическими условиями. Конструктивная схема резервуара - стеновая, представляет собой несущие стены, объединенные для совместной работы горизонтальным диском покрытия, воспринимающие всю совокупность горизонтальных и
вертикальных нагрузок. Резервуар представляет собой емкость из монолитного железобетона, частично заглублен в грунт, с земляной засыпкой и обваловкой толщиной 1м над покрытием.
Размеры в плане 6,0 х 6,0 и глубиной 3,6м.
Толщина стен резервуара - 0,30м.
Днище в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 0,35м.

Электроснабжение.
Электроснабжение объекта осуществляется от проектируемой КТПН. Питание проектируемой КТПН предусмотрено высоковольтными воздушными линиями на типовых ж/б опорах отпайкой от ближайшей опоры ВЛ-10кВ с установкой разъединителя РЛНД-10кВ алюминиевыми самонесущими изолированными проводами марки СИП3-1х95-61 235метр. Строительство ВЛ-10 кВ предусмотрено на железобетонных опорах со стойками СВ105-5. Количество смонтированных опор – 293шт.
Электроснабжение и наружное освещение водозаборной площадки.
Электроснабжение шкафа управления ШУН-1 скважинных насосов I-го подъема и II-го подъема осуществляется от проектируемой КТПН распределительными сетями в земле кабелем марки АВБбШв-3х35+1х16мм^2 – 7м, АВБбШв-3х10+1х6мм^2 – 80м, АВбБШв -4х6 мм^2- 681м, количество установленных светильников – 17 шт.

Наружные системы связи. Видеонаблюдение. На объекте устанавливаются 5 видеокамер телевизионного наблюдения:

- 4 уличная поворотная видеокамера модели "HiWatch DS-T215", с дальностью действия EXIR-подсветки до 100м;
- 1 уличная камера "HiWatch DS-T520", с дальностью действия ИК-подсветки до 50 м.
- Мультикабель для систем видеонаблюдения КВК-В 2х2х1 - 701м
- Кабели в зданий прокладываются в кабель каналах по стене и в траншее полиэтиленовых трубах с диаметром 110мм -252м

Тревожная сигнализация водопроводной площадки.
Кабель для систем тревожной сигнализации КСПВ 1х2х1,5 - 352м
Установлены периметральные активные двухлучевые извещатели дальностью 100 м — 8 шт.
Кабельный канал 40х25 -5м.
Благоустройство. Проложен асфальт, выполнено озеленение площадки, установлены МАФ-ы.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **11.06. 2025 года;**
окончание работ **31.12.2025 года.**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **4 месяц;**

фактически 7 **месяц;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 92 % и фактически применено 92% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательная приложение к декларации о соответствии)

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Представитель ГКП на ПХВ «Зеренда-Сервис» при государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Зерендинского района

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

Представитель ТОО «Кокшетау Энерго» ~~Зерендинские электрические сети~~

Сарсенбаев А.С

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); не требуется.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения – *доступ для маломобильных групп населения по проекту не предусмотрен.*

Представитель ГУ «Отдел занятости и социальных программ Зерендинского района»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **« Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Акадыр, Зерендинского района, Акмолинской области »** готовым к приемке в эксплуатацию,

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Әбді Мамадияр Нұрланұлы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)