Генеральный подрядчик: ТОО "ConsultInvestStroy"
Субподрядчик: ТОО "Самрук PRO 2050"

Наименование стройки: «Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Жылымды, Зерендинского района Акмолинской области»

Договор: № № 016/25-Con от 16.06.2025

Форма № КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан

от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июнь 2025 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	750 000,00	669 642,86						80 357,14	**750 000,00**
Итоге к оплате									**750 000,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ConsultInvestStroy"

Директор_____**Әбді М. Н.**

Субподрядчик:
ТОО "Самрук PRO 2050"

Директор_____**Мейрманов А. Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "ConsultInvestStroy"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Самрук PRO 2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Жылымды, Зерендинского района Акмолинской области»**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 016/25-Con от 16.06.2025**

Акт
о приемке выполненных работ за июнь 2025 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: 02-01, Внутрипоселковые водопроводные сети										
1	1	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0094	1 495 577,0 989 764,0	505 813,0 127 184,0	14 058,0 9 304,0	4 755,0 1 196,0			14 058,0	
2	2	6121-0105-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,0106	1 234 143,0 1 042 623,0	190 448,0 48 749,0	13 082,0 11 052,0	2 019,0 517,0	11,0		13 082,0	
3	3	6121-0301-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,0094	284 179,0 272 826,0	0,0 0,0	2 671,0 2 565,0	0,0 0,0	107,0		2 671,0	
4	4	6121-0301-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,0106	275 677,0 272 826,0	0,0 0,0	2 922,0 2 892,0	0,0 0,0	30,0		2 922,0	
5	5	6114-0401-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	9,4	390,0 380,0	2,0 0,0	3 666,0 3 572,0	19,0 0,0	75,0		3 666,0	
6	6	6114-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	10,6	384,0 380,0	2,0 0,0	4 070,0 4 028,0	21,0 0,0	21,0		4 070,0	
7	7	6121-0502-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	13 377,0 9 642,0	576,0 180,0	13 377,0 9 642,0	576,0 180,0	3 159,0		13 377,0	
8	8	6114-0202-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	1	6 409,0 4 957,0	179,0 58,0	6 409,0 4 957,0	179,0 58,0	1 273,0		6 409,0	
9	9	6114-0202-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	11 497,0 8 702,0	468,0 129,0	11 497,0 8 702,0	468,0 129,0	2 327,0		11 497,0	
10	10	6121-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,294	81 813,0 48 792,0	28 291,0 8 685,0	24 053,0 14 345,0	8 317,0 2 553,0	1 391,0		24 053,0	
11	11	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	27 172,0		27 172,0		27 172,0		27 172,0	
12	12	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 200,0		4 200,0		4 200,0		4 200,0	
			Итого по отделу 02-01, Внутрипоселковые водопроводные сети					127 177 71 059	16 354 4 633	39 766 0	0 0	127 177	
			Отдел 2: 02-04, Насосная станция II-подъема контейнерного типа (БМНС)										
			Раздел 1: Строительные работы										
13	13	6109-0102-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	1,034	26 975,0 14 449,0	5 311,0 1 605,0	27 892,0 14 940,0	5 492,0 1 660,0	7 460,0		27 892,0	
14	14	6103-0101-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	0,774	47 651,0 14 904,0	3 537,0 702,0	36 882,0 11 536,0	2 737,0 543,0	22 609,0		36 882,0	
15	15	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм		0,012	338 700,0		4 064,0		4 064,0		4 064,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 1: Строительные работы	т				**68 838**	**8 229**	**34 133**	**0**	**68 838**	
								26 476	**2 203**	**0**	**0**		
			Раздел 2: Монтаж оборудования										
16	16	1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022*	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	0,61	106 129,0 62 955,0	39 785,0 10 707,0	64 739,0 38 403,0	24 269,0 6 531,0	2 067,0		64 739,0	
			Итого по разделу 2: Монтаж оборудования					**64 739** **38 403**	**24 269** **6 531**	**2 067** **0**	**0** **0**	**64 739**	
			Итого по отделу 02-04, Насосная станция II-подъема контейнерного типа (БМНС)					**133 577** **64 879**	**32 498** **8 734**	**36 200** **0**	**0** **0**	**133 577**	
			Отдел 3: 03-02, Контрольно-пропускной пункт										
17	17	6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	$м^3$	0,953	657,0 405,0	252,0 81,0	626,0 386,0	240,0 77,0			626,0	
18	18	6109-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	0,83	4 487,0 1 193,0	445,0 111,0	3 724,0 990,0	369,0 92,0	2 365,0		3 724,0	
19	19	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,034	325 807,0		11 077,0		11 077,0		11 077,0	
20	20	6105-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	$м^3$	0,643	75 599,0 29 852,0	7 543,0 1 652,0	48 610,0 19 195,0	4 850,0 1 062,0	24 565,0		48 610,0	
21	21	6103-0401-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство железобетонной перемычки**	$м^3$	0,12	137 711,0 69 237,0	11 107,0 2 081,0	16 525,0 8 308,0	1 333,0 250,0	6 885,0		16 525,0	
22	22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,016	336 177,0		5 379,0		5 379,0		5 379,0	
23	23	6107-0104-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок**	$м^2$	3,4	7 823,0 5 545,0	451,0 139,0	26 598,0 18 853,0	1 534,0 473,0	6 212,0		26 598,0	
24	24	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0083	336 177,0		2 790,0		2 790,0		2 790,0	
25	25	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	$м^3$	0,483	46 463,0		22 442,0		22 442,0		22 442,0	
26	26	6110-0302-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	$м^2$	3,4	1 911,0 1 044,0	283,0 60,0	6 497,0 3 550,0	962,0 204,0	1 986,0		6 497,0	
27	27	6107-0104-0210 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Подшивка деревянного потолка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	$м^2$	3,3	4 271,0 3 546,0	51,0 17,0	14 094,0 11 702,0	168,0 56,0	2 224,0		14 094,0	
28	28	6107-0101-0214 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка стропилы с изготовлением**	$м^3$	0,073	275 956,0 110 878,0	2 341,0 675,0	20 145,0 8 094,0	171,0 49,0	11 880,0		20 145,0	
29	29	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300**	$м^2$	2,2	140,0		308,0		308,0		308,0	
30	30	6107-0115-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	0,073	15 536,0 4 123,0	186,0 59,0	1 134,0 301,0	13,0 4,0	819,0		1 134,0	
31	31	6110-0101-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	$м^2$	2,22	7 028,0 5 151,0	56,0 10,0	15 602,0 11 435,0	124,0 22,0	4 043,0		15 602,0	
			Итого по отделу 03-02, Контрольно-пропускной пункт					**195 551** **82 814**	**9 764** **2 289**	**102 975** **0**	**0** **0**	**195 551**	
			Отдел 4: 04-02, Наружные сети электроснабжения 1-го подъема										
32	32	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	28 673,0 16 755,0	10 993,0 3 580,0	28 673,0 16 755,0	10 993,0 3 580,0	925,0		28 673,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0076	608 078,0 316 664,0	286 563,0 70 059,0	4 621,0 2 407,0	2 177,0 532,0	37,0		4 621,0	
34	34	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	120 416,0 77 640,0	27 257,0 7 480,0	120 416,0 77 640,0	27 257,0 7 480,0	15 519,0		120 416,0	
35	35	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	5,3	1 449,0 835,0	60,0 16,0	7 680,0 4 426,0	318,0 85,0	2 936,0		7 680,0	
36	36	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	1	7 417,0 4 174,0	403,0 102,0	7 417,0 4 174,0	403,0 102,0	2 840,0		7 417,0	
			Раздел 3: СЕТИ КЛ-0,4кВ										
37	37	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты ПГС	$м^3$	0,077	6 851,0 3 709,0	3 137,0 942,0	528,0 286,0	242,0 73,0			528,0	
38	38	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,077	4 184,0		322,0		322,0		322,0	
39	39	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	0,304	34 538,0 7 797,0	39,0 0,0	10 500,0 2 370,0	12,0 0,0	8 118,0		10 500,0	
40	40	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	34 197,0 14 227,0	19 970,0 6 265,0	34 197,0 14 227,0	19 970,0 6 265,0			34 197,0	
41	41	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	1	20 444,0 11 213,0	9 203,0 2 497,0	20 444,0 11 213,0	9 203,0 2 497,0	28,0		20 444,0	
42	42	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	10 952,0		10 952,0		10 952,0		10 952,0	
43	43	247-103-0511 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 80W, мощность 80 Вт, IP67	шт.	1	42 029,0		42 029,0		42 029,0		42 029,0	
44	44	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	23	1 070,0 616,0	387,0 104,0	24 610,0 14 168,0	8 901,0 2 392,0	1 541,0		24 610,0	
45	45	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1	8 952,0 6 065,0	40,0 0,0	8 952,0 6 065,0	40,0 0,0	2 847,0		8 952,0	
46	46	247-204-0809 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 6А 4,5 кА "D"	шт.	1	919,0		919,0		919,0		919,0	
			Итого по разделу 3: СЕТИ КЛ-0,4кВ					153 453 48 329	38 368 11 227	66 756 0	0 0	153 453	
			Итого по отделу 04-02, Наружные сети электроснабжения 1-го подъема					322 260 153 731	79 516 23 006	89 013 0	0 0	322 260	
			Отдел 5: 06-02, Бурение скважин										
47	47	1104-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. *Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1*	м бурения	0,93	19 730,0 8 236,0	10 466,0 2 916,0	18 349,0 7 659,0	9 734,0 2 712,0	956,0		18 349,0	
48	48	1104-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. *Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1*	м бурения	0,83	44 493,0 18 261,0	21 417,0 5 741,0	36 929,0 15 157,0	17 776,0 4 765,0	3 996,0		36 929,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	1104-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы.** ***Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1***	м бурения	0,73	31 961,0 12 812,0	15 962,0 4 442,0	23 332,0 9 353,0	11 653,0 3 243,0	2 326,0		23 332,0	
50	50	1104-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости.** ***Бурение в подземных сооружениях в обычных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,14.*** ***Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9***	м закрепленной скважины	2,43	3 884,0 2 692,0	1 170,0 280,0	9 438,0 6 542,0	2 843,0 680,0	53,0		9 438,0	
51	51	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	**Вода**	$м^3$	1	206,0		206,0		206,0		206,0	
52	52	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Бетонирование устья скважины. Устройство**	$м^3$ бетона в деле	0,33	59 235,0 15 282,0	8 534,0 1 914,0	19 548,0 5 043,0	2 817,0 632,0	11 688,0		19 548,0	
			Итого по отделу 06-02, Бурение скважин					107 802 43 754	44 823 12 032	19 225 0	0 0	107 802	
			ИТОГО по акту					886 367 416 237	182 955 50 694	287 179 0	0 0	886 367	
			ИТОГО по акту									**886367**	
			с коэффициентом договорной цены - 0,7									**669643**	
			НДС - 12%									**80357**	
			ИТОГО к оплате									**750000**	

Генеральный подрядчик

ТОО "ConsultInvestStroy"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

директор, Әбді М. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Субподрядчик

ТОО "Самрук PRO 2050"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

директор, Мейрманов А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.