Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"30" декабря 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС", БИН 030340003189, г. Астана, Алматы 7, тел. 8 7172 302750**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Искандаров Вахитжан Турсунахунович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция магистрального водопровода хоз.питьевой воды д=500 мм по проспекту Н.Назарбаева от ул.Толстого до ул.Торайгырова (участок от ул.Естая до ул.Торайгырова) в городе Павлодар» – I (повышенного) уровень ответственности, технически сложный объект.**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: **Государственное учреждение «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара», руководитель Айдарханов Арслан Асланулы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

2. Субподрядные организации:
ТОО «ПремиумПрофСтрой» БИН 210140025349
ТОО «КазСтройСервис-7» БИН 021040000184
ТОО «Шығыс Агро LTD» БИН 101040016049
ТОО «Западная Промышленная Компания» БИН 120240008115
ТОО «Хозу Spirit Казахстан» БИН 130940008102
ТОО «BAISANAT GROUP» БИН 180440014504
ТОО «Dezi Invest» БИН 180140020845
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация), **ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», 138-19-НВ 001**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара» приказ №82о от 15.06.2020 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Реконструкция сетей водоснабжения	метр	1555,0	1555,0	1396,5	1396,5

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Магистральный водопровод диаметром 500 мм запроектирован согласно задания на проектирование и техусловий № 14-983-1 от 18 мая 2020 года ТОО «Павлодар-Водоканал» с приложением согласованной схемы проектируемого участка.

Проектируемый участок проходит по пр. Назарбаева между улицами Толстова и Торайгырова. Глубина и трассировка водопровода остается неизменной.

Восстановление существующего трубопровода принято методом устройства сплошного полимерного рукава в соответствии с СН РК 4.01-04-2010 «Инструкция по восстановлению водопроводных и канализационных сетей методом устройств сплошных полимерных рукавов».

При давлении в трубопроводе 0,35 МПа полимерный рукав для санации принимается толщиной от 5 до 10 мм.

В связи с невозможностью остановки работы коллектора при строительстве предусмотрено переключение по участкам с установкой обводных рукавов и перекачивающих насосных станций, что отражено в разделе ПОС. При пересечении с проезжей частью центральных автодорог устройство обводной линии выполняется под дорогой методом горизонтально направленного бурения.

Расход воды принят согласно данных заказчика.

На всех участках предусмотрено переключение проектируемого трубопровода с существующими подключениями согласно существующей схемы.

На сети предусмотрено устройство вантузов, выпусков, пожарных гидрантов, отключающей арматуры в полном соответствии с существующей схемой. При замене колодцев предусмотрена ручная разработка грунта.

Предусмотрена установка указателей пожарных гидрантов в светоотражающем исполнении.

Магистральный водопровод диаметром 500 мм восстановлен при помощи лайнера (полимерного рукава диаметром 500 мм, пропитанного эпоксидной смолой), при этом на подъемы-опуски учтен дополнительный погонаж, необходимый при производстве работ в зависимости от высоты монтажной башни.

Водопроводные колодцы и камеры запроектированы с применением сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-2016, камеры - из бетона, устанавливаются по месту нахождения старых колодцев и камер.

Демонтажные работы учтены дефектным актом, утвержденным заказчиком. Протяженность участка водопровода (траншеи) составляет 1555,0 м.

Водопонижение

Проект выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан.

Проектом предусмотрено выполнение строительного водопонижения методом иглофильтров.

При проектировании водопонизительной системы предусмотрена установка иглофильтров с одной стороны от края траншеи с присоединением их к водосборному коллектору и водопонизительной иглофильтровой установке.

Коэффициент фильтрации равен 0,5 м/сут.

Разработка котлована ведется в стесненных условиях без устройства откосов.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***апрель 2022;***
месяц, год

окончание работ ***декабрь 2025 года;***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: *6 месяцев;*

фактически, месяц: *43 месяца*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 93,5% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

ГУ «Отдел ЖИ и КХ г. Павлодара», руководитель Айдарханов Арслан Асланулы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно - эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Реконструкция магистрального водопровода хоз.питьевой воды д=500 мм по проспекту Н.Назарбаева от ул.Толстого до ул.Торайгырова (участок от ул.Естая до ул.Торайгырова) в городе Павлодар» – I (повышенного) уровень ответственности, технически сложный объект.

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «АП-ИМПЭКС» БИН 030340003189

Директор Искандаров В.Т.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)