Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "KDC Construction"
Субподрядчик: ТОО "Сталь Строй Групп"
Наименование стройки: «Капитальный ремонт 60 дворовых территории, Медеуского района, города Алматы»
Договор: № 22/3 от 06.10.2025 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за октябрь 2025 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	549 000,00	490 178,00						58 821,00	**549 000,00**
Итоге к оплате									**549 000,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "KDC Construction"

Директор_____**Каримов Н. Т.**

Субподрядчик:
ТОО "Сталь Строй Групп"

Директор_____**Султанханов Ш. А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "KDC Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Сталь Строй Групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Капитальный ремонт 60 дворовых территории, Медеуского района, города Алматы»**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 22/3 от 06.10.2025 года**

Акт
о приемке выполненных работ за октябрь 2025 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Наружные сети электроснабжения										
1	1	6401-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	12,24	1 849,0 769,0	902,0 282,0	22 632,0 9 413,0	11 041,0 3 452,0	2 179,0		22 632,0	
2	2	243-113-1102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	м	12,24	545,0		6 671,0		6 671,0		6 671,0	Казахстан
3	3	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	12,24	592,0 568,0	20,0 0,0	7 246,0 6 952,0	245,0 0,0	49,0		7 246,0	
4	4	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	12,24	25,0 23,0	2,0 1,0	306,0 282,0	24,0 12,0			306,0	
5	5	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	12,24	53,0		649,0		649,0		649,0	
6	6	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	34 577,0 14 672,0	19 905,0 6 462,0	34 577,0 14 672,0	19 905,0 6 462,0			34 577,0	
7	7	247-306-0313 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	14 137,0		14 137,0		14 137,0		14 137,0	Казахстан
8	8	1133-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	1	8 967,0 8 374,0	566,0 191,0	8 967,0 8 374,0	566,0 191,0	27,0		8 967,0	
9	9	247-103-0255 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	1	43 610,0		43 610,0		43 610,0		43 610,0	
10	10	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	656,0		656,0		656,0		656,0	
			Итого по разделу 1: Наружные сети электроснабжения					139 451 39 693	31 781 10 117	67 978 0	0 0	139 451	
			Раздел 2: Покрытие										
11	11	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м 3	1,0454	11 569,0 1 058,0	3 971,0 850,0	12 094,0 1 106,0	4 152,0 889,0	6 837,0		12 094,0	
12	12	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	0,54	7 870,0 693,0	2 568,0 549,0	4 250,0 374,0	1 386,0 296,0	2 489,0		4 250,0	
13	13	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	19,24	4 373,0 3 859,0	273,0 70,0	84 137,0 74 247,0	5 253,0 1 347,0	4 637,0		84 137,0	
14	14	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	14,54	4 274,0		62 144,0		62 144,0		62 144,0	Казахстан
15	15	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	0,236	5 122,0 3 724,0	93,0 29,0	1 209,0 879,0	22,0 7,0	308,0		1 209,0	
			Итого по разделу 2: Покрытие					163 834 76 606	10 813 2 539	76 415 0	0 0	163 834	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Ограждение										
16	16	8601-0602-0502 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом	секция	4,12	36 002,0 5 975,0	239,0 80,0	148 328,0 24 617,0	985,0 330,0	122 727,0		148 328,0	
			Итого по разделу 3: Ограждение					148 328 24 617	985 330	122 727 0	0 0	148 328	
			Раздел 4: Озеленение										
17	17	6113-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%	яма	4	2 635,0 2 332,0	210,0 64,0	10 540,0 9 328,0	840,0 256,0	372,0		10 540,0	
18	18	6113-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м	шт.	4	4 428,0 3 958,0	356,0 83,0	17 712,0 15 832,0	1 424,0 332,0	456,0		17 712,0	
19	19	254-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	4	21 786,0		87 144,0		87 144,0		87 144,0	Казахстан
20	20	6113-0112-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную	м 2	48	777,0 777,0	0,0 0,0	37 296,0 37 296,0	0,0 0,0			37 296,0	
21	21	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	$м^2$	48	721,0 277,0	375,0 87,0	34 608,0 13 296,0	18 000,0 4 176,0	3 312,0		34 608,0	
			Итого по разделу 4: Озеленение					187 300 75 752	20 264 4 764	91 284 0	0 0	187 300	
			Раздел 5: Вертикальная планировка										
22	22	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/	м 3	16,86	140,0 0,0	140,0 37,0	2 360,0 0,0	2 361,0 624,0			2 360,0	
23	23	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	$м^3$	16,86	239,0 0,0	239,0 63,0	4 030,0 0,0	4 029,0 1 062,0			4 030,0	
24	24	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/	м 3	13,26	140,0 0,0	140,0 37,0	1 856,0 0,0	1 857,0 491,0			1 856,0	
25	25	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	$м^3$	13,26	239,0 0,0	239,0 63,0	3 169,0 0,0	3 169,0 835,0			3 169,0	
26	26	6101-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/	$м^3$	7,16	453,0 0,0	453,0 139,0	3 243,0 0,0	3 243,0 995,0			3 243,0	
			Итого по разделу 5: Вертикальная планировка					14 658 0	14 659 4 007	0 0	0 0	14 658	
			ИТОГО по акту					653 571 216 668	78 502 21 757	358 404 0	0 0	653 571	
			ИТОГО по акту									**653571**	
			с коэффициентом договорной цены - 0,75									**490178**	
			НДС - 12%									**58821**	
			ИТОГО к оплате									**549000**	

Генеральный подрядчик

ТОО "KDC Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Каримов Н. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Субподрядчик

ТОО "Сталь Строй Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Султанханов Ш. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.