Заказчик: ГУ "Управление строительства, архиьектуры и градостроительства Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Улан Компаниясы"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование объекта: Строительство крытого плавательного бассейна в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области (корректировка)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь** месяц 2024 г.

			Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					номер доп 11/4	дата 24.12.03.	аименовани	код	наименование	код
					11	23.02.20.				
Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты на приобретение материалов	Дополнит. затраты другие дополнит. расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	37328 539,58									
Итого за отчетный мес За выполненные работ		33329 053,2							3999 486,4	37328 539,58
Итого										**37328 539,58**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Улан Компаниясы"

Директор Есенгулов У.А

Технический надзор: ТОО АДС САПА"

Инженер Бексултанов А.Е

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архиьектуры и градостроительства Актюбинской области

Руководитель Муздыбаев Е.М

Авторский надзор: ТОО "Айтаба Проект"

Ержанов Б.У.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Улан Компаниясы"

Стройка: Строительство крытого плавательного бассейна в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Объект: Крытый плавательный бассейн А-АПТ-07-2024.КЖ

Договор подряда (контракт) N№сн дог 11 от 20.02.2023 г доп. Согл 11/4 от 2024.12.03

Акт приемки выполненных работ №1
за декабрь месяц 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				28622 304
		из них:				
	Раздел 1.	Земляные работы по фундаментам Фм				228 800
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			56 523
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*27 222*
		машины и механизмы	тенге			121 717
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*30 972*
		перевозки	тенге			50 560
		нормативная трудоемкость	чел-ч	25		
1	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	138,52279	375	51 946
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзар=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	4,28421	8 828	37 821
3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 1	м^3	38,7903	80	3 103
4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	1,1997	3 496	4 194
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	38,7903	611	23 701
6	6101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	102,817	559	57 475
7	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	179,92975	281	50 560
	Раздел 4.	Фундамент Фм-2 -2 шт КЖ 5,КЖ 5.1				9 614
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			176 689
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*87 954*
		машины и механизмы	тенге			27 734
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5 287*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			383 021
		нормативная трудоемкость	чел-ч	43		

1	2	3	4	5	6	7
25	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00128	1044 573	1 337
26	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00128	356 509	456
27	6103-0701-0803 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры	т	0,008	665 937	5 327
28	261-107-0202 РСНБ РК 2022	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,008	311 740	2 494
	Раздел 5.	Фундамент Фм-3 -2 шт КЖ 6,КЖ 6.1				733 785
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			239 737
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*119 337*
		машины и механизмы	тенге			39 061
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			7 435
		материалы, изделия и конструкции	тенге			454 986
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	59		
29	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки и подливки	$м^3$	1,8	40 532	72 958
30	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	6,955	78 741	547 644
31	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,02533	81 612	2 067
32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02533	323 349	8 190
33	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,0414	85 269	3 530
34	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0414	311 690	12 904
35	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07052	294 911	20 797
36	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1475	300 662	44 348
37	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00128	1044 573	1 337
38	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00128	356 509	456
39	6103-0701-0803 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры	т	0,02	665 937	13 319
40	261-107-0202 РСНБ РК 2022	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,02	311 740	6 235
	Раздел 6.	Фундамент Фм-4 -4 шт КЖ 7				983 210
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			327 470
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*163 011*
		машины и механизмы	тенге			54 517
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10 396*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			601 224
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	80		
41	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки и подливки	$м^3$	2,08	40 532	84 307
42	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	9,92	78 741	781 111
43	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,02592	81 612	2 115
44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02592	323 349	8 381

1	2	3	4	5	6	7
45	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,16468	85 269	14 042
46	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16468	311 690	51 329
47	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,14216	294 911	41 925
	Раздел 7.	Фундамент Фм-5 -6 шт КЖ 8				1362 654
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			448 682
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*223 348*
		машины и механизмы	тенге			75 047
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14 312*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			838 924
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	111		
48	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки и подливки	$м^3$	3,12	40 532	126 460
49	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	13,5	78 741	1063 004
50	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,03024	81 612	2 468
51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03024	323 349	9 778
52	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,24702	85 269	21 063
53	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24702	311 690	76 994
54	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,21324	294 911	62 887
	Раздел 8.	Фундамент Фм-6 -2 шт КЖ 9				705 549
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			238 127
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*118 537*
		машины и механизмы	тенге			38 269
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7 313*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			429 154
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	58		
55	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки и подливки	$м^3$	1	40 532	40 532
56	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	7,2	78 741	566 935
57	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,01296	81 612	1 058
58	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01296	323 349	4 191
59	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,16468	85 269	14 042
60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16468	311 690	51 329
61	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09312	294 911	27 462
	Раздел 9.	Фундамент Фм-7 -2 шт КЖ 10,КЖ10.1				563 703
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			183 388
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*91 290*
		машины и механизмы	тенге			27 968
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5 343*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			352 346
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	44		
62	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки и подливки	$м^3$	0,726	40 532	29 426
63	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	5,26	78 741	414 178
64	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,02312	81 612	1 887
65	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02312	323 349	7 476
66	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,1016	85 269	8 663
67	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1016	311 690	31 668
68	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09312	294 911	27 462
69	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0908	300 662	27 300
70	6103-0701-0803 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры	т	0,016	665 937	10 655
71	261-107-0202 РСНБ РК 2022	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,016	311 740	4 988
	Раздел 10.	Фундамент Фм-8 -3 шт КЖ 11				843 973
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			274 950
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*136 867*
		машины и механизмы	тенге			44 254
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8 464*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			524 771
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	67		
72	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки и подливки	$м^3$	1,5	40 532	60 798
73	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	8,1	78 741	637 802
74	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,01512	81 612	1 234
75	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01512	323 349	4 889
76	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,24702	85 269	21 063
77	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24702	311 690	76 994
78	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13968	294 911	41 193
	Раздел 11.	Фундамент Фм-9 -3 шт КЖ 12,КЖ 12.1				783 719
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			264 884
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*131 857*
		машины и механизмы	тенге			39 662
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7 575*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			479 174
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	64		
79	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки и подливки	$м^3$	1,17	40 532	47 422

1	2	3	4	5	6	7
80	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м³	м³	7,38	78 741	581 109
81	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,03036	81 612	2 478
82	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03036	323 349	9 817
83	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,1242	85 269	10 590
84	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1242	311 690	38 712
85	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13968	294 911	41 193
86	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05721	300 662	17 201
87	6103-0701-0803 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры	т	0,036	665 937	23 974
88	261-107-0202 РСНБ РК 2022	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,036	311 740	11 223
	Раздел 12.	Закладные детали к К1 .К2 для стоек крепления стеновых сэндвич-панелей-85 шт КЖ 13				686 508
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			330 825
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*164 679*
		машины и механизмы	тенге			1 245
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*384*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			354 438
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	70		
89	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,3179	2159 508	686 508
	Раздел 13.	Колонна К1= 5 шт КЖ 19				1175 751
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			156 944
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*78 110*
		машины и механизмы	тенге			216 202
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*40 099*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			802 604
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	50		
90	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м²	29,125	3 680	107 180
91	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	1,0553	36 804	38 839
92	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7817	294 911	230 532
93	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2736	323 349	88 468
94	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м³	11,65	56 687	660 404
95	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м²	29,125	1 728	50 328
	Раздел 14.	Колонна К2= 10 шт КЖ 19				1587 985
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			210 179
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*104 604*
		машины и механизмы	тенге			288 450

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*53 504*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1089 355
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	66		
96	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	38,75	3 680	142 600
97	6103-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	1,4716	36 804	54 161
98	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,0628	294 911	313 431
99	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4088	323 349	132 185
100	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	15,5	56 687	878 648
101	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	38,75	1 728	66 960

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 Архитектурные решения

	Раздел 26.	Раскладка фундаментых блоков по осям 1,6,7,8,по оси А,Д см АР 39,40,41,42				9491 752
		Укладка фундаментных блоков ФБС				
429	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	222,18	42 721	9491 752
	Раздел 29.	Стены Ст-1-Ст-3 АР 45				1053 720
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			956 856
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*474 072*
		машины и механизмы	тенге			920 833
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*219 242*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3665 629
		перевозки	тенге			35 984
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	284		
		Ленточный фундамент ФЛ6-12-89 шт				
454	221-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	$м^3$	18,245	57 065	1041 151
		Забутовка по оси Г кирпичом М100				
461	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М 100	1000 шт.	0,1404	89 519,93	12 569

на Наружные сети электроснабжения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01

	Раздел 1.	Электрооборудование				3632 956
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			196 732
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*95 494*
		машины и механизмы	тенге			78 880
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22 879*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			504 291
		оборудование	тенге			3145 363
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	44		
		КТПН				

1	2	3	4	5	6	7
2	515-102-0405 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2085 258	2085 258
4	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1060 105	1060 105
		Счетчик				
6	247-301-1411 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многофункциональный МИРТЕК-32-KZ-W32-A0.2R1-57,7-5-10A-T-RS485-G/5-HLM OQ2V3Z, активной и реактивной энергии, прямого, косвенного и полукосвенного включения.	шт.	1	195 759	195 759
7	247-301-0224 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 TX RS, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	1	24 380	24 380
8	247-303-0301 *СпрСЦ 08.2024*	Амперметр PA7777-8S, цифровой, 5А, 3ф 120х120	шт.	1	178 034	178 034
9	247-303-0401 *СпрСЦ 08.2024*	Вольтметр PZ7777-8S, цифровой, 380В, 3ф 120х120	шт.	1	89 420	89 420
	Раздел 4.	Фундамент под КТП и ограждение				1119 902
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			572 413
		в том числе оплата труда рабочих	*пенге*			*42 475*
		машины и механизмы	тенге			156 905
		в том числе оплата труда машинистов	*пенге*			*42 794*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			637 935
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	117		
		Фундамент под КТП				
41	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,1	42 721	46 993
		Стойка СМ 5В				
44	8601-0602-0302 *УСН РК 8.03-03-2024 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	7	133 175	932 225
45	8601-0605-0401 *УСН РК 8.03-03-2024 0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	140 684	140 684
	Раздел 5.	КЛ -0,4кВ				131 767
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			296 109
		в том числе оплата труда рабочих	*пенге*			*143 324*
		машины и механизмы	тенге			132 898
		в том числе оплата труда машинистов	*пенге*			*39 594*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			264 094
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	81		
		Кабельно-проводниковая продукция				
57	243-113-1105 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1	м	83	1 208	100 264
		Кабельные муфты				

1	2	3	4	5	6	7
60	243-903-1502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	2	13 658	27 316
		Прочие работы				
62	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	79	53	4 187

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01 Наружные сети водопровода и канализации

	Раздел 1.	Водопровод 28,07 м НВК.СО 1				184 953
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			50 359
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*24 517*
		машины и механизмы	тенге			2 307
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*194*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			190 321
		нормативная трудоемкость	чел-ч	10		
		Установка задвижки и вентиля				
2	242-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	48 835	48 835
4	242-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	7 984	7 984
		Фитинги чугунные тройник				
6	КП *ТОО "Урал Металл Экспорт Казахстан"*	Тройник чугунный ТФ 100х80	шт	1	104 203,47	104 203
		Фитинки стальные фланцы				
8	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	3	3 152	9 456
10	241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	1	1 547	1 547
12	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 003	8 006
		Фитинги для полиэтиленовых труб втулки				
14	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 859	3 718
15	241-214-0107 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1 204	1 204
	Раздел 2.	Прокладка труб				213 782
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			180 811
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*87 690*
		машины и механизмы	тенге			136 315
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*37 011*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			381 522
		нормативная трудоемкость	чел-ч	54		
		Земляные работы по прокладке труб				
		Прокладка труб в весьма усиленной изоляции				
23	241-102-0163 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	1	3 075	3 075
26	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	1	1 124	1 124
		Футляр из трубы Ф325х4				
29	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	11	15 564	171 204

1	2	3	4	5	6	7
		Трубопровод из полиэтиленовых труб				
33	241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	29,29	1 227	35 939
		Гильза из электросварной трубы 219х4				
35	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,3	8 132	2 440
		Врезка в существующую сеть				
	Раздел 3.	Прочие работы				66 327
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			807 349
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*389 497*
		машины и механизмы	тенге			30 062
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10 378*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			245 728
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	200		
		Опорно-центрирующее кольцо				
38	241-229-0410 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325/90 мм	шт.	3	21 189	63 567
		Прокладка ленты сигнальной				
47	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	30	92	2 760
	Раздел 4.	Колодец водопроводный Ф1500 1 шт см таблица колодцев А-АТП-07-2024-НВК лист 2				194 766
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			145 427
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*70 963*
		машины и механизмы	тенге			78 932
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23 798*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			231 410
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	39		
		Устройство колодца				
54	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	32 661	32 661
55	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	18 684	56 052
56	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	25 710	25 710
57	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	26 513	26 513
58	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 764	15 528
59	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7 555	15 110
61	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
	Раздел 5.	Канализация 361 м НВК .СО 2				614 310
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			608 091
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*294 809*
		машины и механизмы	тенге			600 003
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*161 243*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			614 310
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	193		
		Прокладка труб				

1	2	3	4	5	6	7
71	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	21,21	1 828	38 772
73	241-201-1207 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,0 мм	м	343,4	1 676	575 538
	Раздел 6.	Колодец канализации Ф2000-1 шт согласно таблицы колодцев А-АТП-07-2024-НВК лист 2				265 620
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			157 461
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*76 935*
		машины и механизмы	тенге			66 994
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*20 212*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			365 976
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	40		
		Устройство колодца Ф2000				
80	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	50 930	50 930
81	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	39 419	78 838
82	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	26 696	26 696
83	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	45 037	45 037
84	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 764	15 528
85	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7 555	15 110
87	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	33 481	33 481
	Раздел 7.	Колодец канализации Ф1500-10 шт согласно таблицы колодцев А-АТП-07-2024-НВК лист 2				1987 198
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			915 622
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*446 439*
		машины и механизмы	тенге			357 437
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*107 941*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3013 963
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	224		
		Устройство колодцев -10 шт				
96	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	10	32 661	326 610
97	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	12	18 684	224 208
98	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	11	25 710	282 810
99	225-101-0611 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	10	46 871,97	468 720
100	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	10	15 918	159 180
101	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	12 400	74 400
102	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	7 764	116 460
103	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	10	33 481	334 810
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				25476 941

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,9%) 1757 909

1	2	3	4	5	6	7
Итого						27234 850
Сметная прибыль (5)%						1361 742
						31741 955
Непредвиденные работы и затраты (5 %)						1587 098
Итого в сметных ценах						33329 053
Оборудование, мебель, инвентарь						3145363
Итого в сметных ценах						33329 053,2
	Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 20 %				33329 053,2	
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
	на IV квартал 2024 г., доля - 20 %, к - 1,0000				33329053,2	
НДС (12 %)						3999 486,4
Итого по акту						37328 539,58

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Улан Компаниясы"

Директор, Есенгулов У.А

Технический надзор: ТОО АДС САПА

Инженер Бексултанов А.Е

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Руководитель Мудыбаев Е.М

Авторский надзор: ТОО "Айтаба Проект"

Ержанов Б.У.