Заказчик: ГУ "Управление строительства, архиьектуры и градостроительства Актюбинской области"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "Ұлан Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство крытого плавательного бассейна в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области (корректировка)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь** месяц 2024 г.

			Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					номер доп 11/4	дата 24.12.03.	аименовани	код	наименование	код
					11	23.02.20.				
Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты на приобретение материалов	Дополнит. затраты другие дополнит. расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	120 896 014									
Итого за отчетный месяц: За выполненные работы	47 799 134,68	42677 798,8							5121 335,9	47799 134,68
Итого										**47799 134,68**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Улан Компаниясы"

Директор, Есенгулов У.А

Технический надзор: ТОО АДС САПА"

Инженер Бексултанов А.Е

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архиьектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Муздыбаев Е.М

Авторский надзор: ТОО "Айтаба Проект"

Ержанов Б.У.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архиьектуры и градостроительства Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Улан Компаниясы"

Стройка: Строительство крытого плавательного бассейна в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Объект: Крытый плавательный бассейн А-АПТ-07-2024.КЖ

Договор подряда (контракт) №осн дог 11 от 20.02.2023 г доп. Согл 11/4 от 2024.12.03

Акт приемки выполненных работ №3
за декабрь месяц 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				36304 598
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-01:				4548 427
	Раздел 2.	Гидроизоляция фундаментов				1496 768
8	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	359,8	4 160	1496 768
	Раздел 3.	Фундамент Фм-1 -10 шт КЖ 4,КЖ 4.1				2473 829
9	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3,4	40 532	137 809
10	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	23,5	78 741	1850 414
11	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,1204	81 612	9 826
12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1204	323 349	38 931
13	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,254	85 269	21 658
14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,254	311 690	79 169
15	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3554	294 911	104 811
16	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,769008	300 662	231 211
	Раздел 4.	Фундамент Фм-2 -2 шт КЖ 5,КЖ 5.1				577 830
17	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки и подливки	$м^3$	0,486	40 532	19 699
18	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	5,392	78 741	424 571

1	2	3	4	5	6	7
19	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,02448	81 612	1 998
20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02448	323 349	7 916
21	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,0288	85 269	2 456
22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0288	311 690	8 977
23	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07052	294 911	20 797
24	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,30405	300 662	91 416

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения

(Наименование работ и затрат)

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №02-01-03:				30018 455
	Раздел 26.	Раскладка фундаментых блоков по осям 1,6,7,8,по оси А,Д см АР 39,40,41,42				17379 470
		Земляные работы				
415	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	2 873,528	375	1077 573
416	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, К зтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	88,872	8 828	784 562
417	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м³	537,768	80	43 021
418	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	16,632	3 496	58 145
419	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	537,768	611	328 576
420	6101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 2	м³	2 408	559	1346 072
421	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	4 214	281	1184 134
		Щебеночная подготовка из щебня . пропитанного битумом 100 мм				
422	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	125,2	4 759	595 827
		Ленточный фундамент ФЛ6-12-268 шт				

1	2	3	4	5	6	7
423	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой др 1,5 т в котлован глубиной др 4 м	шт.	268	7 599	2036 532
424	221-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности др 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	$м^3$	54,94	57 065	3135 151
		Укладка фундаментных блоков ФБС				
425	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	101	12 900	1302 900
426	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	286	6 009	1718 574
427	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	53	7 961	421 933
428	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	102	5 360	546 720
430	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина др 300 мм/монолитные участки/	$м^3$	6,55	93 690	613 670
		Гидроизоляция фундаментов				
431	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	525,5	4 160	2186 080
	Раздел 29.	Стены Ст-1-Ст-3 АР 45				4525 583
		Земляные работы				
445	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	241,33115	375	90 499
446	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, К зтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	7,46385	8 828	65 891
447	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	170,3514	80	13 628
448	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	5,2686	3 496	18 419
449	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	170,3514	611	104 085
450	6101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом др 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	73,175	559	40 905
451	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	128,05625	281	35 984
		Щебеночная подготовка из щебня , пропитанного битумом 100 мм				
452	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	30	4 759	142 770
		Ленточный фундамент ФЛ6-12-89 шт				
453	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой др 1,5 т в котлован глубиной др 4 м	шт.	89	7 599	676 311
		Укладка фундаментных блоков ФБС				
455	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	72	7 961	573 192

1	2	3	4	5	6	7
456	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	39	6 009	234 351
457	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	18	5 360	96 480
458	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	53,73	42 721	2295 399
459	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм/монолитные участки/	$м^3$	1,2	93 690	112 428
		Забутовка по оси Г кирпичом М100				
460	6105-0201-1102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича	$м^2$	5,2	4 854	25 241
	Раздел 30.	Перекрытия на отм 0,000,+3,300 АР46,47,48				8113 402
464	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	875,61	9 266	8113 402

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроснабжения

(Наименование работ и затрат)

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1737 716
	Раздел 1.	Электрооборудование				291 310
		КТПН				
1	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,11*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	112 782	112 782
3	6401-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж трансформатора трехфазного 35 кВ, мощность 250 кВ•А	шт.	1	167 726	167 726
		Счетчик				
5	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	2	5 401	10 802
	Раздел 2.	Кабельная муфта на промежуточной опоре ПМ -1				641 332
		Железобетонные элементы				
10	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	26 632	53 264
11	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	63 958	127 916
12	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5	4 160	20 800
13	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	8 742	17 484
14	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	$м^3$	0,1	49 998	5 000
		Стальные конструкции				
15	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	22 810	68 430

1	2	3	4	5	6	7
16	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ -1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 903	4 903
17	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 254	5 016
18	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 985	1 985
19	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 876	3 752
20	252-207-0210 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-23 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 855	3 710
21	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 824	1 824
22	КП *ТОО "Торговый дом ИНВОЛЬТ"*	Проводник ЗП-3	шт	9	1 012	9 108
		Изоляторы .Линейная арматура и электрооборудование				
23	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	343	2 058
24	6401-0201-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	1	67 148	67 148
25	КП *ТОО "Торговый дом ИНВОЛЬТ"*	Муфта мачтовая концевая КМА -1Д0120	шт	1	26 113,21	26 113
26	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	3	33 362	100 086
27	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	33 831	101 493
28	252-206-0302 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 16Г-1	шт.	3	1 094	3 282
29	КП *ТОО "Торговый дом ИНВОЛЬТ"*	Наконечник 7-8	шт	2	167,16	334
30	1308-0206-1504 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	5,5	2 921	16 066
31	243-604-0104 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	м	4,59	245	1 125
32	243-602-0101 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 1,5 мм2	м	1	124	124
33	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,285	1 092	311
	Раздел 3.	Контур заземления КТПН				133 106
34	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	4,2	9 029	37 922
35	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,2	3 840	16 128
36	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	1 417	28 340
37	6401-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	6 007	48 056

1	2	3	4	5	6	7
38	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	4	665	2 660
	Раздел 4.	Фундамент под КТП и ограждение				199 734
		Фундамент под КТП				
39	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	5	16 986	84 930
40	6104-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	2	7 961	15 922
		Фундамент Фм-1 под стойку СМ5В				
42	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,1125	16 986	1 911
43	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	1,53	63 380	96 971
	Раздел 5.	КЛ -0,4кВ				472 234
		Кабельно-проводниковая продукция				
50	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	14,22	7 357	104 617
51	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 /песком/	$м^3$	4,74	3 840	18 202
52	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2/обычной землей/	$м^3$	9,48	3 840	36 403
53	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	79	769	60 751
54	6401-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	79	237	18 723
55	6401-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	79	1 286	101 594
56	6401-0201-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	30	2 802	84 060
		Прочие работы				
61	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	79	22	1 738
63	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5,88	7 848	46 146
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**36304 598**

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,9%)	2498 014
Итого	38802 612
Сметная прибыль (5)%	1935 056
	38802 612
Непредвиденные работы и затраты (5 %)	**1940 131**
Итого в сметных ценах	**42677 799**
Оборудование, мебель, инвентарь	101493

1	2	3	4	5	6	7
						42677 798,8

Итого в сметных ценах

Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:	42677 798,8	
в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 20 %		
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	42677 798,8	
на IV квартал 2024 г., доля - 20 %, к - 1,0000		
		5121 335,9
НДС (12 %)		
Итого по акту		**47799 134,68**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Улан Компаниясы"

Директор, Есенгулов У.А

Технический надзор: ТОО АДС САПА"

Инженер Бексултанов А.Е

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Муздыбаев Е.М

Авторский надзор: ТОО "Айтаба Проект"

Ержанов Б.У.