Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Улан Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство крытого плавательного бассейна в мкр. Кызылжар, п.Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области (корректировка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **март** месяц 2025 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
					доп 11/4	24.12.03.				
					11	23.02.20.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3: СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты: на приобретение материалов	Дополнит. затраты: другие дополнит. расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
А	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:							1163 082,8	10855 439,90
Итого за отчетный месяц: За выполненные работы	9692 357,1							**10855 439,90**
Итого								

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Улан Компаниясы"

Директор, Есенгулов У.А.

Технический надзор: ТОО "АДС САПА"

Инженер Бексултанов А.Е.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Муздыбаев Е.М

Авторский надзор: ТОО "Айтаба Проект"

Ержанов Б.У.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архиьектуры и градостроительства Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Улан Компаниясы"

Стройка: Строительство крытого плавательного бассейна в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Объект: Крытый плавательный бассейн А-АПТ-07-2024.КЖ

Договор подряда (контракт) №осн дог 11 от 20.02.2023 г доп. Согл 11/4 от 2024.12.03

Акт приемки выполненных работ №4
за март месяц 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				5635 648
	Раздел 15.	Ригель Р1 в осях А-Д и 7,8 КЖ 21				1251 538
102	6103-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	22	10 133	222 926
103	6103-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование армированного пояса железобетонного	т	1,2834	90 344	115 947
104	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,0314	294 911	304 171
105	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,252	323 349	81 484
106	6103-0401-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	7,8	50 019	390 148
107	6103-0401-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	22	6 221	136 862
	Раздел 16.	Ригель Р2 КЖ 22				413 804
108	6103-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	7,25	10 133	73 464
109	6103-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,5007	90 344	45 235
110	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4167	294 911	122 889
111	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,084	323 349	27 161
112	6103-0401-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	2,9	50 019	145 055
	Раздел 17.	Ригель Р3 КЖ 24				1532 765

1	2	3	4	5	6	7
114	6103-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	27	10 133	273 591
115	6103-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование армированного пояса железобетонного	т	1,66704	90 344	150 607
116	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,35744	294 911	400 324
117	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3096	323 349	100 109
118	6103-0401-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	8,8	50 019	440 167
119	6103-0401-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	27	6 221	167 967
	Раздел 18.	Ригель Р4 КЖ 26				1912 146
120	6103-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	31,8	10 133	322 229
121	6103-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование армированного пояса железобетонного	т	2,43912	90 344	220 360
122	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,07912	294 911	613 155
123	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36	323 349	116 406
124	6103-0401-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	8,84	50 019	442 168
125	6103-0401-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	31,8	6 221	197 828
	Раздел 19.	Ригель Р6 КЖ 28				314525
126	6103-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	5,5	10 133	55 732
127	6103-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,29872	90 344	26 988
128	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2416	294 911	71 250
129	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0504	323 349	16 297
130	6103-0401-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	2,2	50 019	110 042
131	6103-0401-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	5,5	6 221	34 216
	Раздел 20.	Ригель Р7 КЖ 29				210870
132	6103-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	3,6	10 133	36 479
133	6103-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,20476	90 344	18 499

1	2	3	4	5	6	7
134	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,16668	294 911	49 156
135	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03808	323 349	12 313
136	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	1,44	50 019	72 027
137	6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	3,6	6 221	22 396

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

(Локальный сметный расчет)

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2451 578**
		из них:				
	Раздел 13.	**Конструкции стен и перегородок кирпичных АР 19**				**1755 720**
		из них:				
		Стены поз 3,6				
206	6105-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 510 мм	$м^3$	45	39 016	1755 720
	Раздел 30.	**Перекрытия на отм 0,000,+3,300 АР46,47,48**				**695 858**
		Укладка плит перекрытия				
462	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт.	50	9 719	485 950
463	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадью до 5 $м^2$	шт.	19	7 874	149 606
		Му-2-1 шт				
467	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство монолитных участов	$м^3$	0,13	102 349	13 305
468	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,01568	300 662	4 714
		Му-3-1 шт				
469	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство монолитных участов	$м^3$	0,32	102 349	32 752
470	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0317	300 662	9 531
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8087 226**

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,9%) 558 019

1	2	3	4	5	6	7
Итого						8645 245
Сметная прибыль (5)%						432 262
Непредвиденные работы и затраты (5 %)						**432 262**
Итого в сметных ценах						**9509 769**
Оборудование, мебель, инвентарь						9509 769,5
Итого в сметных ценах						
Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:						
в том числе на I квартал 2025г., доля - 42 %					9509 769,5	
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)						
на I квартал 2025 г., доля - 42 %, к - 1,0192					9692357,051	
НДС (12 %)						1163 082,8
Итого по акту						**10855 439,90**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Улан Компаниясы"

Директор, Есенгулов У.А

Технический надзор: ТОО АДС САПА"

Инженер Бексултанов А.Е

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Муздыбаев Е.М

Авторский надзор: ТОО "Айтаба Проект"

Ержанов Б.У.