Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "Улан Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство крытого плавательного бассейна в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области (корректировка)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2025 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код
		доп 11/4	24.12.03.				
		11	23.02.20.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2024 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	179450 320,22									
Итого за отчетный месяц: За выполненные работы	26691386,87	23831595,42							2859791,45	26691 386,87
Итого										**26691 386,87**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Улан Компаниясы"
Директор, Есенгулов У.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель Муздыбаев Е.М.

Технический надзор: ТОО АДС САПА"
Бексултанов А.Е.

Авторский надзор: ТОО "Айтаба Проект"
Ержанов Б.У.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Улан Компаниясы"

Стройка: Строительство крытого плавательного бассейна в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Объект: Крытый плавательный бассейн А-АПТ-07-2024.КЖ

Договор подряда (контракт) №осн дог 11 от 20.02.2023 г доп. Согл 11/4 от 2024.12.03

Акт приемки выполненных работ №6
за май месяц 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	1	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01.				
		Раздел 21.	**Фундамент чаши бассейна Фм-1 КЖ 33**				
1	138	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	39,53	52 493	2075048
2	139	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	1,68761	85 269	143901
3	140	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06936	323 349	22427
4	141	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,40191	300 662	1022825
			итого раздел 21				3264202
		Раздел 22.	**Фундамент чаши бассейна Фм-2 КЖ 34**				
5	142	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	57,24	52 493	3004699
6	143	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	1,88572	85 269	160793
7	144	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29172	323 349	94327
8	145	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,3153	300 662	1297447
			итого раздел 21				4557267
			итого по смете 2-1-1				7821469
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03				
		Раздел 12.	**Конструкции стен и перегородок кирпичных АР 19**				
			Стены поз 3,6				
9	206	6105-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 510 мм	$м^3$	170,0	39 016	6632720
10	207	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,49	89 519,93	401944
11	212	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$	6,076	165 366	1004764
12	213	234-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-175	$м^3$	5,89	75 427	444265
			итого по разделу 12				8483693
		Раздел 13.	**Перегородки толщ 120 мм поз 8**				

	1	2	3	4	5	6	7
13	214	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	200	9 878	1975600
14	215	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,2432	89 519,93	916971
15	216	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05352	397 364	21267
			итого по разделу 13				2913837
			Раздел 22. Металлические элементы лестничного марша АР 33				
16	329	6104-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	26,4	5 905	155892
17	330	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	26,4	4 204	110986
18	331	6106-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м/Лобовая балка/	т	0,165092	180 995	29881
19	332	214-203-0203 *РСНБ РК 2025*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0,165092	538 998	88984
20	333	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04816	291 949	14060
21	334	214-201-0102 *РСНБ РК 2027*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02416	373 849	9032
22	335	214-201-0103 *РСНБ РК 2028*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,024	390 017	9360
23	336	217-101-0107 *РСНБ РК 2029*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,003544	954 056	3381
24	337	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением/монтаж косоура/	т	0,26644	255 600	68102
25	338	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,26644	461 537	122972
26	339	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,00714	291 949	2085
27	340	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00654	401 975	2629
28	341	214-201-0102 *РСНБ РК 2033*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0006	373 849	224
29	342	217-101-0301 *РСНБ РК 2033*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М6х65	шт	2,0	33	66
30	343	6104-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Панели перекрытий площадью до 5 м2 . Установка с опиранием на две стороны	шт	1,0	7 874	7874
31	344	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	3,48	9 266	32246
32	345	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,25	32 488	8122
			итого по разделу 22				665896

1	2	3	4	5	6	7
		итого по смете 2-1-3				**12063427**
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**19884 895**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,9%)				1372 058
		Итого				21256 953
		Сметная прибыль (5)%				1062 848
		Непредвиденные работы и затраты (5 %)				**1062 848**
		Итого в сметных ценах				**23382 649**
		Оборудование, мебель, инвентарь				0
		Итого в сметных ценах				23382 648,6
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
		в том числе на I квартал 2025г., доля - 42 %				23382 648,6
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
		на I квартал 2025 г., доля - 42 %, к - 1,0192				23831595,42
		НДС (12 %)				2859791,45
		Итого по акту				**26691 386,87**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Улан Компаниясы"

Директор, Есенгулов У.А

Технический надзор: ТОО АДС САПА"

Бексултанов А.Е

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Муздыбаев Е.М

Авторский надзор: ТОО "Айтаба Проект"

Ержанов Б.У.