Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "Улан Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство крытого плавательного бассейна в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области (корректировка)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2025 г.

			Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					номер	дата	аименовани	код	наименование	код
					доп 11/4	24.12.03.				
					11	23.02.20.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2024 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	274648 230,24									
Итого за отчетный месяц: За выполненные работы	37209969,19	33223186,77							3986782,41	37209 969,19
Итого										**37209 969,19**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Улан Компаниясы"

Директор, Есенгулов У.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архиьектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Музыбаев Е.М.

Технический надзор: ТОО АДС САПА"

Бексултанов А.Е.

Авторский надзор: ТОО "Айтаба Проект"

Ержанов Б.У.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Улан Компаниясы"

Стройка: Строительство крытого плавательного бассейна в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Объект: Крытый плавательный бассейн А-АПТ-07-2024.КЖ

Договор подряда (контракт) №осн дог 11 от 20.02.2023 г доп. Согл 11/4 от 2024.12.03

Акт приемки выполненных работ № 9
за Август месяц 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	1	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01.				
		Раздел 23.	**Стена Ст -1 КЖ 36**				
2	146	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм**	$м^3$	4,55	99 499	452 720
			итого раздел 23				452 720
		Раздел 24.	**Стена Ст -2 КЖ 37**				
3	150	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм**	$м^3$	1,59	99 499	158 203
			итого раздел 24				158203
		Раздел 25.	**Стена Ст -3 КЖ 38**				
4	154	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм**	$м^3$	1,72	99 499	171 138
			итого раздел 25				171138
		Раздел 26.	**Стена Ст -3 КЖ 39**				
5	158	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм**	$м^3$	1,67	99 499	166 163
			итого раздел 26				166163
		Раздел 27.	**Лестница Л-2 КЖ 41**				
6	162	6103-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж, демонтаж опалубки ступеней железобетонных**	$м^2$	3,6482085	6 937	25 308

	1	2	3	4	5	6	7
7	163	6103-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование ступеней железобетонных	т	0,16577	65 748	10 899
8	164	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,16577	300 662	49 841
9	165	6103-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование железобетонных ступеней	м3	2,24	102 250	229 040
			итого раздел 27				315088
		Раздел 30.	Гидроизоляция Фундаментов и стен Ст и лестниц Л1,Л2				
10	172	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	354	4 160	1 472 640
			итого раздел 30				1472640
			итого по смете 2-1-1				2735953
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	02-01-02			
		Раздел 1.	Колонны и стойки 9,041 тн				
11	1	6106-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м	т	9,041	89085,000	805 417
			итого раздел 1				805417
		Раздел 2.	Прогоны 9,201 тн				
12	3	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	9,201	107 271	987 000
			итого раздел 2				987000
		Раздел 3.	Балки 19,376 тн				
13	6	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	19,376	180 995	3 506 959
			итого раздел 3				3506959
		Раздел 5.	Прочие работы				
14	17	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1 793,2484	250	448 312
15	19	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 40*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	10,900	635 407	6 925 936
			итого раздел 5				7374248
			итого по смете 2-1-2				12 673 624
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	02-01-03			
		Раздел 11.	Полы см АР 13,14				
			Полы первого этажа по типу VI				

	1	2	3	4	5	6	7
16	148	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м³	44,000	28 507	1 254 308
17	149	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	28,4778	55 387	1 577 300
18	150	6109-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий цементных, толщина 20 мм	м²	440,00	2 264	996 160
19	151	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Железнение покрытий цементных	м²	440,00	554	243 760
			Полы второго этажа по типу I				
20	171	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м³	6,5996	19 748	130 329
21	172	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м³	7,25956	19 923,75	144 638
22	173	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	174,89	2 153	376 538
23	174	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	174,89	202	35 328
			итого раздел 11				4 758 360
		Раздел 17.	**Крепежные элементы сэндвич -панелней АР 29**				
			Стеновые сэндвич-панели				
24	304	214-203-0502 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8281- 80 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	9,100	754 731	6 868 052
			итого по разделу 17				6868052
		Раздел 27.	**Лестничный марш входа в подвал АР 43**				
25	432	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	5,6	4 759	26 650
26	433	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	0,55	28 178	15 498
27	434	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	0,55	90 076	49 542
28	435	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	0,55	10 961	6 029
29	436	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,016	397 364	6 358
30	437	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	25,2	4 160	104 832
			итого по разделу 27				208909
		Раздел 30.	**Перекрытия на отм 0,000,+3,300 АР46,47,48**				
			Монолитные участки АР 46,48				
			Му-1-1 шт				
31	465	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство монолитных участов	м³	1,36	102 349	139 195
32	466	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,12384	300 662	37 234
			Му-8-1 шт				

	1	2	3	4	5	6	7
33	479	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство монолитных участов	м³	1,01	102 349	103 372
34	480	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,10042	300 662	30 192
			итого по разделу 27				**309993**
			итого по смете 2-1-3				**12145315**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	**02-01-04**			
		Раздел 4.	**Система К3.Канализация ВК.СО 3**				
			Запорная арматура				
35	99	6114-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	10 267	20 534
36	100	242-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	62 780	62 780
37	101	242-304-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	74 953	74 953
			Фланцы свободные				
38	105	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 003	8 006
			итого по разделу 4				**166273**
			итого по смете 2-1-4				**166273**

ВСЕГО ПО АКТУ: **27721 165**

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,9%) 1912760,40

Итого 29633926

Сметная прибыль (5)% 1481696,285

Непредвиденные работы и затраты (5 %) **1481696,285**

Итого в сметных ценах **32597318**

Оборудование, мебель, инвентарь 0

Итого в сметных ценах 32597 318,3

Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:

1	2	3	4	5	6	7
	в том числе на I квартал 2025г., доля - 42 %					32597 318,3
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) на I квартал 2025 г., доля - 42 %, к - 1,0192					33223186,77
	НДС (12 %)					3986782,41
	Итого по акту					**37209 969,19**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Улан Компаниясы"

Директор, Есенгулов У.А

Технический надзор: ТОО АДС САПА"

Бексултанов А.Е

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Муздыбаев Е.М

Авторский надзор: ТОО "Айтаба Проект"

Ержанов Б.У