Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "Улан Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство крытого плавательного бассейна в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области (корректировка)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2025 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		доп 11/4	24.12.03.				
		11	23.02.20.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2024 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	333679 235,94									
Итого за отчетный месяц: За выполненные работы	59031005,70	52706255,09							6324750,61	59031 005,70
Итого										**59031 005,70**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Улан Компаниясы"

Директор, Есенгулов У.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Муздыбаев Е.М.

Технический надзор: ТОО АДС САПА

Бексултанов А.Е.

Авторский надзор: ТОО "Айтаба Проект"

Ержанов Б.У.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Улан Компаниясы"

Стройка: Строительство крытого плавательного бассейна в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Объект: Крытый плавательный бассейн А-АПТ-07-2024.КЖ

Договор подряда (контракт) №осн дог 11 от 20.02.2023 г доп. Согл 11/4 от 2024.12.03

Акт приемки выполненных работ № 10
за Сентябрь месяц 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	1	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01.				
			Раздел 28. Лестница Л-1 КЖ 42				
1	166	6103-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, демонтаж опалубки ступеней железобетонных	м²	2,1777778	6 937	15 107
2	167	6103-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование ступеней железобетонных	т	0,05828	65 748	3 832
3	168	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05828	300 662	17 523
4	169	6103-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование железобетонных ступеней	м³	0,49	102 250	50 102
			итого раздел 28				**86564**
			Раздел 29. Стена Ст -6 КЖ 43				
5	170	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м³	0,38	99 499	37 810
6	171	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04063	300 662	12 216
			итого раздел 29				**50026**
			итого по смете 2-1-1				**136590**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02				
			Раздел 4. Ферма 16,883 тн				

	1	2	3	4	5	6	7
7	10	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м	т	16,883	192 121	3 243 579
			итого раздел 4				3243579
		Раздел 5.	Прочие работы				
8	19	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 40*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	43,601	635 407	27 704 381
			итого раздел 5				27704381
			итого по смете 2-1-2				30 947 959
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03				
		Раздел 11.	Полы см АР 13,14				
			Полы первого этажа по типу V				
9	145	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	1,5144	55 387	83 878
10	146	6109-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий цементных, толщина 20 мм	м²	25,24	2 264	57 143
11	147	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Железнение покрытий цементных	м²	25,24	554	13 983
			Полы второго этажа по типу VII				
12	152	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м³	1,8162	19 748	35 866
13	153	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м³	1,99782	19 923,75	39 804
14	154	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм	м²	40,36	1 870	75 473
	155	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	м²	40,36	31	1 251
15	156	212-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м³	1,02918	46 120,3	47 466
			Полы второго этажа по типу VIII				
16	160	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	19,36	2 153	41 682
17	161	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	19,36	404	7 821
			Полы первого этажа по типу IX см АР 14				
18	165	6111-0502-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оклейка поверхности стеклотканью на мастике , первый слой	м²	109,872	6 710	737 241
19	166	6111-0502-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	Оклейка поверхности стеклотканью на мастике, последующий слой/всего 4 слоя/	м²	109,872	15 419	1 694 116
			итого раздел 11				2 835 724
		Раздел 12.	Ведомость перемычек АР 18				
			Установка перемычек ж/б 2ПБ29-4,1ПБ16-1,2ПБ22-3				

	1	2	3	4	5	6	7
20	200	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	5	1 689	8 445
21	201	222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,096	107 461	10 316
22	202	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,024	132 774	3 187
23	203	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,037	107 598	3 981
			итого раздел 12				25 929
			Раздел 15. Перегородки толщ 250 мм поз 10				
24	217	6105-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены внутренней толщ 250 мм	м³	9,75	40 089	390 868
25	218	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,705	89 519,93	331 671
26	219	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций сеткой ВР Ф3 мм	т	0,08192	689 449	56 480
			итого раздел 15				779019
			Раздел 17. Крепежные элементы сэндвич -панелней АР 29				
27	303	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м/Крепление ригель и стойка/	т	9,100	74 653	679 342
28	305	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85	шт.	188	33	6 204
			итого раздел 17				685546
			Раздел 21. Устройство стоек. ригелей для крепления окон,дверей АР 31				
29	321	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м/Крепление ригель и стойка/	т	7,82759	74 653	584 353
30	322	214-203-0502 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8281- 80 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	6,27963	754 731	4 739 431
31	323	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	1,54796	401 975	622 241
32	324	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	367,89673	250	91 974
33	325	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	367,89673	389	143 112
			итого раздел 21				6181111
			Раздел 30. Перекрытия на отм 0,000,+3,300 АР46,47,48				
34	462	6104-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны , площадь до 10 м²	шт.	55	9 719	534 545
35	463	6104-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны , площадью до 5 м²	шт.	6	7 874	47 244
			итого раздел 30				581789
			итого по смете 2-1-3				11089119

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01

	1	2	3	4	5	6	7
			Раздел 1. Водопровод 28,07 м НВК.СО 1				
36	1	6301-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	1	8 656	8 656
37	3	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр до 50 мм	шт.	1	5 362	5 362
			Фитинги чугунные тройник				
38	5	6301-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,025	225 471	5 637
			Фитинки стальные фланцы				
39	7	6301-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	3	3 828	11 484
40	9	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб до 50 мм	шт.	1	2 538	2 538
41	11	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	2	5 002	10 004
			Фитинги для полиэтиленовых труб втулки				
42	13	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром до 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 784	14 352
			итого раздел 1				**58033**
			Раздел 2. Прокладка труб				
43	16	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 2	м³	86,040164	479	41 213
44	17	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	2,661036	8 828	23 492
45	18	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м³	83,048684	80	6 644
46	19	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101	м³	83,048684	179	14 866
47	20	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	2,568516	3 496	8 980
48	21	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	83,048684	611	50 743
			Прокладка труб в весьма усиленной изоляции				
49	22	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб до 100 мм	км	0,001	2 154 690	2 155
50	24	6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб до 100 мм	км	0,001	5 209 874	5 210
51	25	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб до 50 мм	км	0,001	1 878 341	1 878

	1	2	3	4	5	6	7
52	27	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб до 50 мм**	км	0,001	3 307 989	3 308
			Футляр из трубы Ф325х4				
55	28	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб , диаметр труб 300 мм/футляр/**	км	0,011	5 405 460	59 460
56	30	6301-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм**	км	0,011	14 458 697	159 046
			Трубопровод из полиэтиленовых труб				
53	31	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м³	2,9	13 651	39 588
54	32	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм**	км	0,029	1 398 329	40 552
			Гильза из электросварной трубы 219х4				
55	34	6301-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб диаметр труб 200 мм/гильза/**	км	0,0003	4 118 022	1 235
			Врезка в существующую сеть				
56	36	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм**	шт.	1	26 495	26 495
			итого раздел 2				**484865**
			Раздел 3. Прочие работы				
57	37	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка**	шт.	3	17 139	51 417
			Протаскивание в футляр				
58	39	6301-0801-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр из стальных труб, диаметр 300 мм**	м	11	6 843	75 273
			Герметизирующая манжета				
59	40	241-705-0103 *РСНБ РК 2022*	**Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов размерами 90х325 мм**	комплект	2	80 923	161 846
			Прокладка стального футляра открытым способом Ф325х4				
60	43	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м³	62,2	7 357	457 605
61	44	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м³	56,55	3 840	217 152
62	45	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м³	56,55	611	34 552
			Прокладка ленты сигнальной				
63	46	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,3*	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее детекционной ленты**	км ленты	0,03	75 675	2 270
			итого раздел 3				**1000115**
			Раздел 4. Колодец водопроводный Ф1500 1 шт см таблица колодцев А-АТП-07- 2024-НВК лист 2				
			Разработка котлована под колодец Ф1500				

	1	2	3	4	5	6	7
64	48	6101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	5,9621535	559	3 333
65	49	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	0,1843965	8 828	1 628
66	50	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	3,2655535	80	261
67	51	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	0,1009965	3 496	353
68	52	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	3,2655535	611	1 995
			Устройство колодца				
69	53	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м^3	2,78	78 665	218 689
70	60	6105-0201-1102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича	м^2	3,54	6 702	23 725
71	62	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	10	785	7 850
72	63	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба/упор/	м^3	0,05	63 380	3 169
			итого раздел 4				**261003**
			итого по смете 6-1-1				**1804016**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**43977 684**

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,9%)	3034460,20
Итого	47012144,19
Сметная прибыль (5)%	2350607,21
Непредвиденные работы и затраты (5 %)	**2350607,21**
Итого в сметных ценах	**51713358,60**
Оборудование, мебель, инвентарь	51713 358,6

1	2	3	4	5	6	7
		Итого в сметных ценах				
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
		в том числе на I квартал 2025г., доля - 42 %				52706 255,1
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
		на I квартал 2025 г., доля - 42 %, к - 1,0192				52706255,09
		НДС (12 %)				6324750,61
		Итого по акту				**59031 005,70**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Улан Компаниясы"

Директор, Есенгулов У.А.

Технический надзор: ТОО АДС САПА"

Бексултанов А.Е.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Мухамбаев Е.М.

Авторский надзор: ТОО "Айтаба Проект"

Ержанов Б.У.