Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Улан Компаниясы"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование объекта: Строительство крытого плавательного бассейна в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области (корректировка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2025 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		доп 11/4	24.12.03.				
		11	23.02.20.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2024 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
A	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	386782 483,21									
Итого за отчетный месяц: За выполненные работы	53103247,27	47413613,64							5689633,64	53103 247,27
Итого										**53103 247,27**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Улан Компаниясы"

Директор, Есенгулов У.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Муздыбаев Е.М.

Технический надзор: ТОО АДС САПА"

Бексултанов А.Е.

Авторский надзор: ТОО "Айтаба Проект"

Ержанов Б.М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Улан Компаниясы"

Стройка: Строительство крытого плавательного бассейна в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Объект: Крытый плавательный бассейн А-АПТ-07-2024.КЖ

Договор подряда (контракт) №осн дог 11 от 20.02.2023 г доп. Согл 11/4 от 2024.12.03

Акт приемки выполненных работ № 11
за Октябрь месяц 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	1	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02				
			Раздел 5. Прочие работы				
1	18	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	**м2**	**1793,248**	**6 587**	**11 812 127**
			итого раздел 5				**11812127**
			итого по смете 2-1-2				**11 812 127**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03				
			Раздел 5. Отделочные работы.Стены 1 го этажа АР 10,11				
			Стены или перегородки				
2	65	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	м²	76,28	4 640	353 939
			Низ стен или перегородок				
3	76	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	м²	60,24	4 640	279 514
4	78	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	м²	82,26	4 640	381 686
5	80	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	м²	24,16	3 870	93 499
			итого раздел 5				1 108 639
			Раздел 7. Отделочные работы.Стены 2 го этажа АР 12				

	1	2	3	4	5	6	7
			Стены или перегородки				
6	101	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м²	74,21	4 640	344 334
			итого раздел 7				344 334
		Раздел 11.	**Полы см АР 13,14**				
			Полы первого этажа по типу IX см АР 14				
7	165	6111-0502-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оклейка поверхности стеклотканью на мастике , первый слой	м²	164,808	6 710	1 105 862
8	166	6111-0502-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	Оклейка поверхности стеклотканью на мастике, последующий слой/всего 4 слоя/	м²	164,808	15 419	2 541 175
9	167	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м³	16,4808	23 918	394 188
10	168	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	274,68	2 153	591 386
11	169	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	274,68	404	110 971
			итого раздел 11				4 743 581
		Раздел 17.	**Крепежные элементы сэндвич -панелней АР 29**				
11	303	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м/Крепление ригель и стойка/	т	11,012778	74 653	822 137
12	304	214-203-0502 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8281- 80 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	11,008008	754 731	8 308 085
13	306	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00477	401 975	1 917
14	307	217-107-0102 *РСНБ РК 2022*	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	1 600	163	260 800
15	308	217-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	7,3512	1 674	12 306
16	309	261-107-0998 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	4 900	3	14 700
			итого раздел 17				9419945
		Раздел 18.	**Стены из сэндвич-панелей АР 30**				
17	314	1109-0402-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м²	279,5178	5 952	1 663 690
18	315	222-502-0206 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м²	279,5178	26 003	7 268 301
			итого раздел 18				8 931 991
		Раздел 22.	**Металлические элементы лестничного марша АР 33**				
			Ограждение марша / позиции МВ1/				
19	326	1107-0519-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6	26 956	161 736
			Ограждение окна / позиции ПВ1/				

	1	2	3	4	5	6	7
20	327	1107-0519-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	1,23	26 956	33 156
			Ограждение окна / позиции ПН1/				
21	328	1107-0519-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	2,4	26 956	64 694
			итого раздел 22				259586
			Раздел 24. Спецификация элементов лестничного марша АР 35				
			Позиции 1,2,3,4,5,6 по разрезу 1-1				
22	367	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	2,6	734	1 908
23	368	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,5	4 759	2 380
24	369	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,023	63 196	1 454
25	370	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,023	397 364	9 139
26	371	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,75	55 387	41 540
27	372	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	1,7	2 153	3 660
28	373	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	1,7	1 210	2 057
29	374	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	8,3	8 883	73 729
30	375	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,3	16 986	22 082
31	376	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	1	92 501	92 501
32	377	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,3	4 160	13 728
			Ограждение поз 7,8,9,10,11				
33	378	1107-0519-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Ограждения металлические с поручнем. Установка	м ограждения	14,4	3 006	43 286
34	379	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	14,4	933	13 435
35	380	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0038	401 975	1 528
36	381	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00096	404 965	389
			итого раздел 24				322 816
			Раздел 25. Крыльцо входа в здание разрез 1-1/3 шт/ АР 36/				
			Фундаменты (400х400х600) -0,4 $м^3$ и (200х1300х500)-0,13 $м^3$				
37	382	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	5,85	4 759	27 840
38	383	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	1,59	62 074	98 698

	1	2	3	4	5	6	7
39	384	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	16,2	4 160	67 392
			Металлические элементы крыльца				
40	385	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,35277	255 600	90 168
41	386	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	10,08	2 679	27 004
42	387	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0216	401 975	8 683
43	388	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,17172	369 090	63 380
44	389	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0498	373 849	18 618
45	390	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0024	404 965	972
46	391	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,10398	281 523	29 273
47	392	214-107-0112 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм	т	0,10398	454 293	47 237
48	393	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М6х65	шт.	6	33	198
			Ограждение поз 1,4,				
49	394	1107-0519-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Ограждения металлические с поручнем. Установка	м ограждения	39,3	3 006	118 136
50	395	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	39,3	933	36 667
			Покраска металлических элементов				
51	396	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	21,46725	250	5 367
52	397	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	21,46725	389	8 351
			Лестничный марш аварийного выхода АР 37				
			Фундаменты (600х600х1400) -2 м³ и (300х1300х650)-0,25 м³				
53	398	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	3,4	4 759	16 181
54	399	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³	м³	2,25	62 074	139 666
55	400	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	15,6	4 160	64 896
			Металлические элементы крыльца				
56	401	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,44091	255 600	112 697
57	402	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	3,36	2 679	9 001
58	403	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01456	401 975	5 853

	1	2	3	4	5	6	7
59	404	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0206	373 849	7 701
60	405	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,229	461 537	105 692
61	406	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	7,76	933	7 240
62	407	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,135	373 849	50 470
63	408	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,3	281 523	84 457
64	409	214-107-0112 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм	т	0,3	454 293	136 288
65	410	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М6х65	шт.	2	33	66
			Ограждение поз 10,11,12,				
66	411	1107-0519-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Ограждения металлические с поручнем. Установка	м ограждения	16,2	3 006	48 697
67	412	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	16,2	933	15 115
			Покраска металлических элементов				
68	413	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	34,82277	250	8 706
69	414	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	34,82277	389	13 546
			итого раздел 25				1474256
		Раздел 32.	отмоска по периметру здания см общие данные лист АР 2				
70	491	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	127,8	4 759	608 200
71	492	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной п отмостки из бетона В7,5	м³	12,78	41 946	536 070
			итого раздел 32				1 144 270
			итого по смете 2-1-3				**27749419**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**39561545,66**

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,9%)	2729746,651
Итого	42291292
Сметная прибыль (5)%	2114564,616
Непредвиденные работы и затраты (5 %)	**2114564,616**

1	2	3	4	5	6	7

Итого в сметных ценах

Оборудование, мебель, инвентарь

Итого в сметных ценах

Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:

в том числе на I квартал 2025г., доля - 42 % 47413613,64

Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)

на I квартал 2025 г., доля - 42 %, к - 1,0192 47413613,64

НДС (12 %) 5689633,637

Итого по акту **53103 247,27**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Улан Компаниясы"

Директор, Есенгулов У.А.

Технический надзор: ТОО АДС САПА"

Бексултанов А.Е.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Мухамбаев Е.М.

Авторский надзор: ТОО "Айтаба Проект"

Ержанов Б.У.