Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "Улан Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство крытого плавательного бассейна в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области (корректировка)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2025 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп 11/4	24.12.03.				
		11	23.02.20.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2024 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	419813 848,24									
Итого за отчетный месяц: За выполненные работы	33031365,03	29492290,20							3539074,82	33031 365,03
Итого										**33031 365,03**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Улан Компаниясы"

Директор, Есенгулов У.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архиьектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Муздыбаев Е.М.

Технический надзор: ТОО АДС "САПА"

Бексултанов А.Е.

Авторский надзор: ТОО "Айтаба Проект"

Ержанов Б.У.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Улан Компаниясы"

Стройка: Строительство крытого плавательного бассейна в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Объект: Крытый плавательный бассейн А-АПТ-07-2024.КЖ

Договор подряда (контракт) №осн дог 11 от 20.02.2023 г доп. Согл 11/4 от 2024.12.03

Акт приемки выполненных работ № 12
за Ноябрь месяц 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	1	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03				
			Раздел 9. Отделочные работы.Стены подвала				
			Стены или перегородки				
1	115	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	м²	130,83	3 870	506 312
			итого раздел 9				506312
			Раздел 17. Крепежные элементы сэндвич -панелней АР 29				
			Кровельные сэндвич-панели				
2	310	217-107-0106 *РСНБ РК 2022*	**Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 6,3 мм х 240-350 мм**	шт.	1 200	195	234 000
3	311	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х28 мм**	шт.	3 000	5	15 000
4	312	261-107-0998 *РСНБ РК 2022*	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм**	шт.	2 020	3	6 060
5	313	224-204-0113 *РСНБ РК 2022*	**Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90**	м	90	339	30 510
			итого раздел 17				285 570
			Раздел 18. Стены из сэндвич-панелей АР 30				
			Стены или перегородки				
6	314	1109-0402-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	м²	279,5178	5 952	1 663 690
7	315	222-502-0206 *РСНБ РК 2022*	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм**	м²	279,5178	26 003	7 268 301,50

	1	2	3	4	5	6	7
			итого раздел 18				8 931 991
		Раздел 19.	**Кровельные сэнвич-панели АР 29**				
8	316	1109-0401-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м² покрытия	294	4 017	1 180 998
9	317	222-502-0309 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм	м²	308,385	25 987	8 014 001,10
			итого раздел 11				9 194 999
		Раздел 23.	**Крыльцо главного входа АР 34**				
			Позиции 1,2,3,4,5,6 по сечению а-а				
10	348	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	3,2	3 840	12 288
11	349	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	8,2	734	6 019
12	350	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	1,8	4 759	8 566
13	351	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0476	63 196	3 008
14	352	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0476	397 364	18 915
15	353	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	1,8	55 387	99 697
16	354	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	5,5	2 153	11 842
17	355	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	5,5	1 210	6 655
18	357	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	0,12	16 986	2 038
19	358	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м³	0,55	92 501	50 876
20	359	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	1,7	4 160	7 072
19			Позиции 7,8,9,10 по сечению б-б				
20	360	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	3,6	4 759	17 132
21	361	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0201	63 196	1 270
22	362	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0201	397 364	7 987
23	363	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	0,3	55 387	16 616
24	364	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	3,45	2 153	7 428
			итого раздел 23				277 409
			итого по смете 2-1-3				19196281,60

	1	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05				
			Раздел 4. Теплый пол ОВ.СО 6				
			Прокладка труб полиэтиленовых				
25	84	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	950	757	719 150
26	85	241-205-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	940,5	802	754 281
			итого раздел 4				1 473 431
			итого по смете 2-1-5				1473431
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01				
			Раздел 4. Тротуары на участке				
			Тип 2-265,3 м^2				
27	27	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 основания	265,3	2 296	609 129
28	28	6201-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м^2 основания	-265,3	584	-154 935
29	29	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	265,3	7 860	2 085 258
30	30	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	124	5 565	690 060
31	31	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	124	1 201	148 924
			итого раздел 4				3 378 436
			Раздел 10. Озеленение ГП-6				
			Посадка деревьев				
32	47	6113-0102-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м, вручную, добавление растительной земли до 25%	яма	14	17 910	250 740
33	48	6113-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м	шт.	14	20 164	282 296
34	49	254-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Вяз обыкновенный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	14	1 925	26 950
			итого раздел 10				559 986
			итого по смете 7-1-1				3938422
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**24608134,6**
			в том числе и оборудование				1697961
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,9%)				
			Итого				26306095,87

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль (5)%				1315304,79
		Непредвиденные работы и затраты (5 %)				**1315304,79**
		Итого в сметных ценах				**28936705,46**
		Оборудование, мебель, инвентарь				
		Итого в сметных ценах				
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам: в том числе на I квартал 2025г., доля - 42 %				28936705,46
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) на I квартал 2025 г., доля - 42 %, к - 1,0192				29492290,20
		НДС (12 %)				3539074,82
		Итого по акту				**33031 365,03**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Улан Компаниясы"

Директор, Есенгулов У.А

Технический надзор: ТОО АДС САПА"

Бексултанов А.Е

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Музлыбаев Е.М

Авторский надзор: ТОО "Айтаба Проект"

Ержанов Б.У.