Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "Улан Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство крытого плавательного бассейна в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области (корректировка)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2025 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп 11/4	24.12.03.				
		11	23.02.20.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2024 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	462121 984,84									
Итого за отчетный месяц: За выполненные работы	42308136,6	8882651,00							4533014,6	42308136,6
Итого										**42308136,6**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Улан Компаниясы"

Директор, Есенгулов У.А.

Технический надзор: ТОО АДС САЛА"

Бексултанов А.Е.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архиьектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Муздыбаев Е.М.

Авторский надзор: ТОО "Актаба Проект"

Ержанов Б.У.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Улан Компаниясы"

Стройка: Строительство крытого плавательного бассейна в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Объект: Крытый плавательный бассейн А-АПТ-07-2024.КЖ

Договор подряда (контракт) №осн дог 11 от 20.02.2023 г доп. Согл 11/4 от 2024.12.03

Акт приемки выполненных работ № 13
за Ноябрь месяц 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	1	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03				
			Раздел 11. Полы см АР 13,14				
			Полы второго этажа по типу I				
1	175	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	м²	133,67	10 026	1 340 175
			Полы второго этажа по типу III				
2	184	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	м²	18,17	5 616	102 043
3	185	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	м²	18,17	3 367	61 178
4	186	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	м²	18,17	10 026	182 172
			итого раздел 11				**1 685 569**
			Раздел 19. Кровельные сэнвич-панели АР 29				
5	316	1109-0401-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж**	м² покрытия	685	4 017	2 751 645
6	317	222-502-0309 *РСНБ РК 2022*	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм**	м²	719,565	25 987	18 699 336
			итого раздел 19				**21 450 981**
			итого по смете 2-1-3				**23136550**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05				
			Раздел 4. Теплый пол ОВ.СО 6				
			Прокладка труб полиэтиленовых				

	1	2	3	4	5	6	7
7	95	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	950	1 890	1 795 500
8	98	234-303-0405 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364- 2019, бст 19 мм диаметром 20 мм	м	950	721	684 950
9	99	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	950	357	339 150
			итого раздел 4				2 819 600
			итого по смете 2-1-5				2819600
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01				
			Раздел 1. Вертикальная планировка см ведомость объемов земляных масс ГП-8				
			Насыпь				
10	1	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м³	1 437	168	241 416
11	2	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	м³	1 437	141	202 617
			Для озеленения территории				
12	3	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м³	187	148	27 676
13	4	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта. Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201	м³	187	124	23 188
			Выемка				
14	5	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Срезка растительного слоя грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м³	187	148	27 676
15	6	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Срезка растительного слоя грунта Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201	м³	187	124	23 188
16	7	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м³	1 491	168	250 488
17	8	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	м³	1 491	141	210 231
			Недостаток пригодного грунта				
18	9	6101-0103-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа	м³	543	595	323 085
19	10	412-102-0218 *РСНБ РК 2022*	грунта 3 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	47 512,5	23	1 092 788
			Уплотнение грунта				

	1	2	3	4	5	6	7
20	11	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³	2 928	230	673 440
21	12	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³	2 928	82	240 096
			итого раздел 1				3 335 889
		Раздел 2.	**Асфальтобетонные покрытия на участке ГП 5**				
			Тип 1-566 м²				
22	18	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	201	5 565	1 118 565
23	19	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	201	2 557	513 957
			итого раздел 2				1 632 522
			итого по смете 7-1-1				4968411
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**30924561**

в том числе и оборудование

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,9%)	2133795
Итого	33058356
Сметная прибыль (5)%	1652918
Непредвиденные работы и затраты (5 %)	**1652918**
Итого в сметных ценах	**36364191**
Оборудование, мебель, инвентарь	
Итого в сметных ценах	
Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:	**20972 106**
в том числе на IV квартал 2024г, доля - 20 % к - 1,000	
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) на I квартал 2025 г., доля - 42 %, к - 1,0192	**8882651,00**
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	

1	2	3	4	5	6	7
	на II квартал 2025 г., доля - 28 %, к - 1,388					7920365
	НДС (12 %)					4533014,64
	Итого по акту					**42308136,6**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Улан Компаниясы"

Директор, Есенгулов У.А.

Технический надзор: ТОО АДС САПА"

Бексултанов А.Е

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Муздыбаев Н.М.

Авторский надзор: ТОО "Айтаба Проект"

Ержанов Б.У.