Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "Улан Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство крытого плавательного бассейна в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области (корректировка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2025 г.

			Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименование	код	наименование	код
					доп 11/4	24.12.03.				
					11	23.02.20.				
Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2024 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	538509 170,24									
Итого за отчетный месяц: За выполненные работы	76387185,4	68202844,15							8184341,3	76387185,4
Итого										**76387185,4**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Улан Компаниясы"

Директор, Есенгулов У.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архиьектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Музыбаев Е.М.

Технический надзор: ТОО АДС САПА"

Бексултанов А.Е.

Авторский надзор: ТОО "Айтаев Проект"

Ержанов Б.У.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Улан Компаниясы"

Стройка: Строительство крытого плавательного бассейна в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Объект: Крытый плавательный бассейн

Договор подряда (контракт) №осн дог 11 от 20.02.2023 г доп. Согл 11/4 от 2024.12.03

Акт приемки выполненных работ № 14
за Декабрь месяц 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	1	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03				
		Раздел 1.	**Отделка фасада АР3. Облицовка цоколя под натуральный камень**				
1	1	6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм	$м^2$	75,8	46 540	3 527 732
			итого раздел 1				3 527 732
		Раздел 2.	**Дверные проемы АР 9**				
			ДПН из ПВХ поофиля 2,4х1,5х2 шт/Д1/				
2	2	6108-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м²	$м^2$	7,2	4 973	35 806
3	3	223-203-0408 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-15, двупольный	$м^2$	7,2	57 148	411 466
			итого раздел 2				447 272
		Раздел 5.	**Отделочные работы.Стены 1 го этажа АР 10,11**				
			Стены или перегородки				
4	71	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	362,95	10 487	3 806 257
5	77	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	60,24	13 019	784 265
			итого раздел 5				4 590 522
		Раздел 8.	**Отделочные работы.Потолки 2 го этажа**				
6	111	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	105,77	2255	238511
7	112	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	105,77	1448	153155
8	113	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	10,55	2255	23790

	1	2	3	4	5	6	7
9	114	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	10,55	1448	15276
			итого раздел 8				430732
		Раздел 11.	**Полы см АР 13,14**				
			Полы первого этажа по типу I				
10	121	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	1,614250	19 748	31878
11	122	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,775680	19 923,75	35378
12	123	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	356,05	2 153	766576
13	124	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	356,05	202	71922
14	125	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	417,55	10 026	4186356
			Полы первого этажа по типу II				
15	128	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	98,76	2 153	212630
16	129	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	98,76	202	19950
			Полы первого этажа по типу III				
17	131	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм	$м^2$	33,19	1 870	62065
18	132	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	$м^2$	33,19	31	1029
19	133	212-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	$м^3$	0,846480	46 120,3	39040
20	134	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	142,96	5 616	802863
21	135	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	142,96	3 367	481346
22	136	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	142,96	10 026	1433317
			Полы первого этажа по типу IV				
23	142	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	38,43	5 616	215 823
24	143	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	38,43	3 367	129 394
25	144	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	38,43	10 026	385 299
			Полы первого этажа по типу VI				
26	148	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	3,463	28 507	98720

	1	2	3	4	5	6	7
27	150	6109-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий цементных, толщина 20 мм	$м^2$	34,63	2 264	78402
28	151	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	34,63	554	19185
			Полы второго этажа по типу I				
34	175	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	174,89	10 026	1 753 447
			Полы второго этажа по типу II				
35	176	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	0,901	19 748	17 793
36	177	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,9911	19 923,75	19 746
37	178	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	33,37	2 153	71846
38	179	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	33,37	202	6741
			Полы второго этажа по типу III				
39	181	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм	$м^2$	124,79	1 870	233357
40	182	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	$м^2$	124,79	31	3868
41	183	212-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	$м^3$	3,182145	46 120,3	146761
42	184	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	124,79	5 616	700821
43	185	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	124,79	3 367	420168
44	186	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	124,79	10 026	1251145
			Полы подвала по типу VI				
45	187	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	47,463	28 507	1 353 028
46	188	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	28,47780	55 387	1 577 300
47	189	6109-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий цементных, толщина 20 мм	$м^2$	474,63	2 264	1 074 562
48	190	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	474,63	554	262 945
			итого раздел 11				17964702
		Раздел 12.	**Ведомость перемычек АР 18**				
			Деревянные перемычки				
49	195	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянных перемычек	$м^3$	0,093	123 764	11 510

	1	2	3	4	5	6	7
50	196	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,093	103 200	9 598
51	197	235-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	$м^2$	15,4	188	2 895
			итого раздел 12				24 003
		Раздел 16.	**Спецификация элементов перекрытия 2-го этажа АР 21,22**				
52	224	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	116,320	6109	710599
			Лестничная клетка(31)				
53	225	222-529-0309 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерам	м	18,000	465	8370
54	226	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85	шт.	62,000	33	2046
55	227	222-529-0309 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный/спаренный/ ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-20	м	23,220	465	10797
56	228	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,279	1855	517,9531
57	229	6111-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной г	$м^3$	1,500	211966	317949
58	230	234-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	$м^3$	1,485	33 333	49 500
			Кабинет главного инженера(33)				
59	231	222-529-0309 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерам	м	15,000	465	6975
60	232	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85	шт.	56,000	33	1848
61	233	222-529-0309 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный/спаренный/ ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-20	м	27,000	465	12555
62	234	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,248	1855	459,8545
63	235	6111-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной г	$м^3$	1,500	211966	317949
64	236	234-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	$м^3$	1,485	33 333	49 500
			Приемная (34)				
65	237	222-529-0309 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерам	м	12,000	465	5580
66	238	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85	шт.	44,000	33	1452
67	239	222-529-0309 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный/спаренный/ ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-20	м	19,200	465	8928
68	240	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,171	1855	317,0566
69	241	6111-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной г	$м^3$	1,000	211966	211966

	1	2	3	4	5	6	7
70	242	234-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом	$м^3$	0,990	33333	33000
			Кабинет зам директора (35)				
71	243	222-529-0309 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерам	м	14,000	465	6510
72	244	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85	шт.	48,000	33	1584
73	245	222-529-0309 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный/спаренный/ ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-20	м	19,200	465	8928
74	246	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,171	1855	317,0566
75	247	6111-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной г	$м^3$	1,100	211966	233163
76	248	234-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	$м^3$	1,089	33 333	36 300
			Кабинет директора (36)				
77	249	222-529-0309 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерам	м	21,000	465	9765
78	250	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85	шт.	64,000	33	2112
79	251	222-529-0309 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный/спаренный/ ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-20	м	35,200	465	16368
80	252	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,299	1855	555,0531
81	253	6111-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной г	$м^3$	1,900	211966	402735
82	254	234-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом	$м^3$	1,881	33333	62699
			Комната отдыха(37)				
83	255	222-529-0309 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерам	м	4,800	465	2232
84	256	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85	шт.	30,000	33	990
85	257	222-529-0309 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный/спаренный/ ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-20	м	6,400	465	2976
86	258	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,072	1855	133,1148
87	259	6111-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной г	$м^3$	0,400	211966	84786
88	260	234-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	$м^3$	0,396	33 333	13 200
			Санузел (38)				
89	261	222-529-0309 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерам	м	4,800	465	2232
90	262	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85	шт.	30,000	33	990
91	263	222-529-0309 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный/спаренный/ ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-20	м	9,600	465	4464

	1	2	3	4	5	6	7
92	264	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,072	1855	133,1148
93	265	6111-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной г	$м^3$	0,400	211966	84786
94	266	234-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	$м^3$	0,396	33 333	13 200
			ПУИ(39)				
95	267	222-529-0309 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерам	м	12,000	465	5580
96	268	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85	шт.	30,000	33	990
97	269	222-529-0309 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный/спаренный/ ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-20	м	14,400	465	6696
98	270	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,160	1855	297,6904
99	271	6111-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной г	$м^3$	0,800	211966	169573
100	272	234-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	$м^3$	0,792	33 333	26 400
			Бухгалтерия(40)				
101	273	222-529-0309 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерам	м	14,000	465	6510
102	274	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85	шт.	30,000	33	990
103	275	222-529-0309 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный/спаренный/ ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-20	м	18,600	465	8649
104	276	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,181	1855	336,4228
105	277	6111-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной г	$м^3$	1,100	211966	233163
106	278	234-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	$м^3$	1,089	33 333	36 300
			Кабинет врача(41)				
113	279	222-529-0309 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	18	465	8 370
114	280	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85	шт.	62	33	2 046
115	281	222-529-0309 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный/спаренный/ ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	31,5	465	14 648
116	282	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,27074	1 855	502
117	283	6111-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу	$м^3$	1,5	211 966	317 949
118	284	234-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	$м^3$	1,485	33 333	49 500
			Уборная мужская (42)				
119	285	222-529-0309 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерам	м	9,000	465	4 185

	1	2	3	4	5	6	7
120	286	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85	шт.	26,000	33	858
121	287	222-529-0309 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный/спаренный/ ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-20	м	9,000	465	4 185
122	288	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,110	1 855	203,308
123	289	6111-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной п	$м^3$	0,400	211 966	84 786
124	290	234-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	$м^3$	0,396	33 333	13 200
			Уборная женская (43)				
125	291	222-529-0309 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	9	465	4 185
126	292	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85	шт.	26	33	858
127	293	222-529-0309 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный/спаренный/ ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	9	465	4 185
128	294	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,1096	1 855	203
129	295	6111-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу	$м^3$	0,4	211 966	84 786
130	296	234-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	$м^3$	0,396	33 333	13 200
			Комната персонала(45)				
131	297	222-529-0309 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	15	465	6 975
132	298	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85	шт.	54	33	1 782
133	299	222-529-0309 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный/спаренный/ ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	24,5	465	11 392
134	300	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,20876	1 855	387
135	301	6111-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу	$м^3$	1,4	211 966	296 752
136	302	234-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	$м^3$	1,386	33 333	46 200
			итого раздел 16				4 208 290
		Раздел 28.	**Спецификация элементов ножной ванны АР 44**				
137	438	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм	$м^2$	0,072	1 870	135
138	439	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	$м^2$	0,072	62	4
139	440	212-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	$м^3$	0,00220	46 120,3	101
140	441	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	1,7	5 616	9 547

	1	2	3	4	5	6	7
141	442	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	1,7	10 102	17 173
142	443	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	0,15	43 244	6 487
143	444	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	3,5	10 026	35 091
			итого раздел 28				68 538
			итого по смете 2-1-3				31 261 791

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07

		Раздел 1.	Узел учета расхода газа				
144	1	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков индивидуальных поквартирных	шт.	1	14 481	14 481
145	2	245-802-0202 *СнрСЦ 08.2024*	Счетчик газа бытовой ультразвуковой СГБУ "I-GAS R" G2.5	шт.	1	70 034	70 034
			итого раздел 1				84 515
		Раздел 2.	Котел газовый отопительный				
146	3	6116-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).	шт.	2	264 144	528 288
147	4	513-104-0106 *РСНБ РК 2022*	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 150 до 174 кВт	комплект	2	1 654 908	3 309 816
148	5	245-803-0701 *СнрСЦ 08.2024*	Группа безопасности котла диаметром 25 мм, в комплекте: манометр, предохранительный клапан, автоматический сбросник воздуха	шт.	1	22 599	22 599
			итого раздел 2				3 860 703
		Раздел 3.	Трубы стальные				
149	6	6114-0102-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	8	4 322	34 576
150	7	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	8	1 679	13 432
151	8	6114-0102-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 150 до 200 мм	м	2	9 527	19 054
152	9	241-102-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	2	7 990	15 980
153	10	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	4	2 024	8 096
154	11	241-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	4	1 524	6 096
			Продувочный газопровод				
155	12	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	10	2 024	20 240
156	13	241-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	10	462	4 620
			итого раздел 3				122 094
		Раздел 4.	Клапан запорный и система контроля загазованности				

	1	2	3	4	5	6	7
157	14	6117-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов предохранительных, диаметр до 50 мм	шт.	1	17 680	17 680
158	15	242-302-0406 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	85 600	85 600
159	16	6117-0301-0201	Установка регуляторов давления газа, диаметр до 50 мм	шт.	1	28 848	28 848
160	17	245-803-0602 *СпрСЦ 08.2024*	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	1	36 155	36 155
			итого раздел 4				168 283
			Раздел 5. Фитинги стальные				
			Отвод				
161	18	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	5	700	3 500
			Заглушка				
162	19	241-117-0206 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 150 мм	шт.	2	10 213	20 426
			итого раздел 5				23 926
			Раздел 6. Опоры из труб поз 8 и крепление к стене поз 18				
			Опоры 108х4 мм Н=2,2 м -2шт поз 8				
163	20	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2	11 590	23 180
164	21	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,92	3 840	7 373
165	22	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,04	63 380	2 535
166	23	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,045144	416 542	18 804
167	24	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4,4	3 617	15 915
			Крепление к стене УКГ-3 поз 18				
168	25	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0096	416 542	3 999
169	26	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0096	373 849	3 589
170	27	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,2784	501	139
171	28	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,2784	3 292	916
			итого раздел 6				76450
			Раздел 7. Краны шаровые поз 11, поз 15				
172	29	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4	8 885	35 540
173	30	242-207-4104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	11 614	46 456
174	31	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	4	8 792	35 168

	1	2	3	4	5	6	7
175	32	242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	7 366	14 732
176	33	242-207-4102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3 796	7 592
			итого раздел 7				139 488
		Раздел 8.	Манометры				
177	34	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1 328	2 656
178	35	245-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	2	3 894	7 788
			итого раздел 8				10 444
		Раздел 9.	Футляры				
179	36	6114-0102-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм/футляр/	м	0,6	4 322	2 593
180	37	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,6	1 453	872
181	38	6114-0102-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм/футляр/	м	0,6	6 475	3 885
182	39	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,6	2 763	1 658
			итого раздел 9				9 008
		Раздел 10.	Прочие работы				
183	40	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021	м²	2,5	501	1 253
184	41	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	2,5	389	973
185	42	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание газопровода пневматическое	м	14	2 262	31 668
			итого раздел 10				33 894
			итого по смете 2-1-7				4 528 805

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08

		Раздел 3.	Кабели и провода ЭОМ.СО 3				
186	73	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	3 323	840	2 791 320
187	74	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	2 077	311	645 947
188	75	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	875	489	427 875
189	76	243-106-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	м	323	411	132 753
190	77	243-106-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	м	5	756	3 780
191	78	243-106-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	м	64	519	33 216
192	79	243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	38	769	29 222
			итого раздел 10				4 064 113

	1	2	3	4	5	6	7
			итого по смете 2-1-8				4 064 113

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01

		Раздел 4.	Фундамент под КТП и ограждение				
			Стойка СМ 5В				
193	46	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03024	291 949	8 829
194	47	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,03024	404 965	12 246
195	48	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	41,53786	250	10 384
196	49	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	41,53786	389	16 158
			итого раздел 4				47 617
		Раздел 5.	КЛ -0,4кВ				
			Кабельно-проводниковая продукция				
197	58	243-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х35(ок)-6	м	26	2 961	76 986
			Кабельные муфты				
198	59	6401-0201-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	6 057	12 114
			итого раздел 5				89 100
			итого по смете 4-1-1				136 717

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-02-01

		Раздел 1.	Земляные работы по траншее см ЭН 2				
199	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	34,74	7 357	255 582
200	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 /песком/	м³	11,58	3 840	44 467
201	3	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	11,58	7 848	90 880
202	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2/обычной землей/	м³	23,16	3 840	88 934
			Укладка трубы ПНД-18 м				
203	5	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	18	533	9 594
204	6	241-201-0609 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	18	467	8 406
			Прокладка кабеля в трубе-18 пм, в траншее-193 пм, с креплениям накладными скобами-62				
205	7	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	193	1 058	204 194
206	8	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	18	1 010	18 180

	1	2	3	4	5	6	7
207	9	6401-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	62	1 960	121 520
208	10	243-113-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	м	233	493	114 869
209	11	243-801-0203 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1.5 мм2	м	40	290	11 600
210	12	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	193	22	4 246
211	13	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	193	53	10 229
			итого раздел 1				982 701
		Раздел 2.	Опоры освещения см ЭН 4,ЭН.СО1				
212	14	1133-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2/под опоры/	котлован	8	16 751	134 008
213	15	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2/обычной землей/	м³	0,072	3 840	276
214	16	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	0,056	16 986	951
215	17	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	м³	0,4	63 380	25 352
216	18	1133-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Подножники стальные. Установка	т	0,176	153 199	26 963
217	19	КП *Филиал ТОО "КазСветGroup"*	Фундамент 1 м	шт	8	13 892,41	111 139
218	20	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	8	31 069	248 552
219	21	КП *Филиал ТОО "КазСветGroup"*	Опора металлическая эллектроосвещение 4м х3мм (68/120, 300х220х8 мм)г/ц	шт	8	56 399,12	451 193
			итого раздел 2				998 434
		Раздел 3.	Светильники				
220	22	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	8	15 953	127 624
221	23	КП *Филиал ТОО "КазСветGroup"*	Светильник GALAD Победа XS LED-60-ШБЗС-IP65-ХЛ1(750/E/X/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) Код 22726	шт	9	23 660,92	212 948
222	24	КП *Филиал ТОО "КазСветGroup"*	Кронштейн Ива 1,5х0,5(15гр) г/ц	шт	8	11 418,43	91 347
			итого раздел 3				431 919
		Раздел 4.	Заземление опор				
223	25	1133-0105-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	8	5 060	40 480
			итого раздел 4				40 480
			итого по смете 4-2-1				2 453 534

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-01

		Раздел 1.	Земляные работы по траншее см НСС.ВР лист 1				
224	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	12,6	7 357	92 698

	1	2	3	4	5	6	7
225	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 /песком/	м³	4,2	3 840	16 128
226	3	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	4,2	7 848	32 962
227	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2/обычной землей/	м³	8,4	3 840	32 256
			итого раздел 1				174 044
		Раздел 2.	Прокладка кабеля				
226	5	6125-0701-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншее кабеля масса 1 м до 2 кг	км	0,07	461 426	32 300
227	6	6125-0702-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в подземной существующей канализации кабеля масса 1 м до 2 кг	км	0,6378	840 881	536 314
228	7	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	15	1 470	22 050
229	8	243-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	м	737,25	262	193 160
			итого раздел 2				783 824
		Раздел 3.	Прокладка труб Ф110				
230	9	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,07	643 482	45 044
231	10	241-206-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 110х2,6 мм, с уплотнительным кольцом	м	553	2 039	1 127 567
232	11	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	70	22	1 540
233	12	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	70	53	3 710
			итого раздел 3				1 177 861
		Раздел 4.	Прочие работы п 4 см НСС.ВР лист 1				92246
234	13	1216-0101-1003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Колодцы. Очистка от сухого ила и грязи без труб и арматуры	м³ ила, грязи	5,5	16 772	92 246
			итого раздел 4				92 246
			итого по смете 5-1-1				2 227 975
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01				
		Раздел 2.	Прокладка труб				
			Промывка дезинфекция и гидравлическое испытание				
235	41	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	26	369	9 594
236	42	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр до 100 мм	км	0,026	273 160	7 102
			итого раздел 2				16 696
			итого по смете 6-1-1				16 696
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01				
		Раздел 1.	Подземный газопровод высокого давления ГСН.СО 1				
			Земляные работы по прокладке труб				

	1	2	3	4	5	6	7
237	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м³	16,005	479	7 666
238	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	0,495	8 828	4 370
239	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м³	11,565795	80	925
240	4	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101	м³	11,565795	179	2 070
241	5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	0,357705	3 496	1 251
242	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	11,565795	611	7 067
			Прокладка труб. фитингов				
243	7	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	1,5	13 651	20 476
244	8	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м³	3	80	240
245	9	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	3	7 848	23 544
246	10	6303-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,03	4 017 783	120 533
247	11	241-108-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х6,0 мм	м	30,3	5 210	157 863
248	12	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,03	3 307 989	99 240
249	13	241-112-0128 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х6,0 мм	шт.	1	1 185	1 185
			Футляр 4 м				
250	14	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб диаметр труб 150 мм/футляр/	км	0,004	3 171 568	12 686
251	15	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	4,016	5 411	21 731
252	16	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,004	7 667 997	30 672
			Контрольная трубка в ковере см ГСН.11				
253	17	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	23 309	23 309
254	18	241-108-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х6,0 мм	м	1,212	5 210	6 315
255	19	Раздел 1.	Подземный газопровод высокого давления ГСН.СО 1	км	0,0012	3 307 989	3 970
256	20	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	17 618	17 618

	1	2	3	4	5	6	7
257	21	242-203-0206 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	45 520	45 520
258	22	1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 40*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)/Крышка /	т конструкций	0,0006217	1 335 816	830
259	23	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903- 2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0006217	356 509	222
260	24	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной отмостки	м³	0,5	41 946	20 973
			Футляр 0,8 м				
261	25	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб диаметр труб 150 мм/футляр/	км	0,0008	3 171 568	2 537
262	26	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,8032	5 411	4 346
263	27	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,0008	7 667 997	6 134
			Задвижка Ф50				
264	28	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	17 618	17 618
265	29	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	56 615	56 615
266	30	241-116-1107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	25 970	51 940
			Протектор				
267	31	6303-0207-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка протектора	шт.	10	21 758	217 580
268	32	261-404-0616 *РСНБ РК 2022*	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	15 661	156 610
269	33	6401-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	20	1 960	39 200
270	34	243-142-0311 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	м	20	362	7 240
271	35	1308-0204-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Стойка контрольно-измерительного пункта. Монтаж оборудования	шт.	1	39 926	39 926
272	36	247-308-0202 *СпрСЦ 08.2024*	Стойка контрольно-измерительного пункта электрохимзащиты СКИП-1-4-5- 2,5 SHIK	шт.	1	65 627	65 627
			Установка газового колодца на задвижку				
273	37	6302-0404-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прямоугольных сборных железобетонных коллекторов для подземных коммуникаций, односекционных	м³	1,892	67 825	128 325
274	38	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м³	1,83	83 788	153 332
275	39	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 555	7 555
276	40	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	4	2 323	9 292

	1	2	3	4	5	6	7
277	41	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 355	40 355
278	42	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,023	1 142 290	26 273
279	43	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0171	1 114 935	19 065
			Пневмоиспытания и конроль качества сварных соединений				
280	44	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=0,14*	Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,03	411 549	12 346
281	45	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	5	51 374	256 870
			итого раздел 1				1 949 062
			Раздел 2. Надземный газопровод высокого давления ГСН СО 2				
			Установка газорегуляторного пункта				
282	46	6117-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка газорегуляторного шкафа	шт.	1	110 797	110 797
283	47	513-302-0405 *СпрСЦ 08.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-04-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДНК-400, без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН	шт.	1	287 969	287 969
			Молниеприемник см ГСН 7				
284	48	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	0,144	15 010	2 161
285	49	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м³	м³	0,87	73 371	63 833
286	50	1133-0109-0120 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,122336	341 802	41 815
287	51	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4	3 617	14 468
288	52	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	2	829	1 658
289	53	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2	505	1 010
290	54	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,001738	327 609	569
291	55	241-117-0301 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 25 мм	шт.	1	1 084	1 084
292	56	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591- 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011344	311 690	3 536
293	57	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02016	404 965	8 164
294	58	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04023	373 849	15 040
295	59	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	5,749792	501	2 881
296	60	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	5,749792	193	1 110
			Ограждение ГРПШ 3х2(высота 2,0 м) см ГСН 8-10				

	1	2	3	4	5	6	7
					Сверление отверстий -6 шт		
297	61	1146-0301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200 мм, диаметром 40 мм	отверстие	6	6 970	41 820
					Стойка Ст-1-6 шт		
298	62	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,20412	74 653	15 238
299	63	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,2022	373 220	75 465
300	64	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903- 2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00192	356 509	684
					Секция ограждения СО-1 -2 шт		
301	65	1109-0402-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Секции ограждения. Монтаж	т конструкций	0,057	213 821	12 188
302	66	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0448	373 849	16 748
303	67	214-401-0111 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м²	5,4	557	3 008
304	68	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0024	323 349	776
					Секция ограждения СО-2 -3 шт		
305	69	1109-0402-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Секции ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0945	213 821	20 206
306	70	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0774	373 849	28 936
307	71	214-401-0111 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м²	11,1	557	6 183
308	72	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0051	323 349	1 649
					Калитка К1-1 шт		
309	73	1109-0402-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Секции ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0268	213 821	5 730
310	74	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0223	373 849	8 337
311	75	214-401-0111 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м²	1,7	557	947
312	76	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00124	323 349	401
313	77	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,2	585	117
314	78	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0008	324 246	259
					Крепежные изделия 20 шт		
315	79	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,004	291 949	1 168

	1	2	3	4	5	6	7
316	80	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903- 2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,004	356 509	1 426
317	81	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	18,16174	501	9 099
318	82	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	18,16174	193	3 505
			Фундамент под стойки и калитку				
319	83	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	4,2	16 986	71 341
320	84	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	м³	2,5	66 521	166 302
			Гидроизоляция				
321	85	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	4,64	4 160	19 302
			Прокладка трубы				
322	86	6303-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,002	3 521 029	7 042
323	87	241-108-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х6,0 мм	м	2,02	5 210	10 524
324	88	241-112-0128 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х6,0 мм	шт.	2	1 185	2 370
			Задвижка Ф50				
325	89	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	17 618	17 618
326	90	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	56 615	56 615
327	91	241-116-1107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	25 970	51 940
328	92	234-302-1401 *РСНБ РК 2022*	Изолирующее фланцевое соединение, толщиной 50 мм, Т до +250°С DN 50	шт.	1	23 487	23 487
			Пневмоиспытания и контроль качества сварных соединений				
329	93	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=0,14*	Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,002	411 549	823
330	94	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	0,5	501	251
331	95	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	0,5	389	195
332	96	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	10	51 374	513 740
			итого раздел 2				1 751 535
			Раздел 3. Подземный газопровод низкого давления ГСН СО 2				
			Земляные работы по прокладке труб				
333	97	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 2	м³	5,335	479	2 555

	1	2	3	4	5	6	7
334	98	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	0,165	8 828	1 457
335	99	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м³	3,876993	80	310
336	100	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101	м³	3,876993	179	694
337	101	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	0,119907	3 496	419
338	102	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	3,876993	611	2 369
			Прокладка труб полиэтиленовых				
339	103	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	0,5	13 651	6 826
340	104	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м³	1	80	80
341	105	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,5	7 848	11 772
342	106	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм	км	0,01	1 398 329	13 983
343	107	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	10,1	605	6 111
344	108	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	4 454	35 632
345	109	241-208-0404 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	900	1 800
346	110	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	1 314	5 256
347	111	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4 337	8 674
			Футляр				
348	112	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм/футляр/	км	0,0016	1 398 329	2 237
349	113	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	1,616	2 658	4 295
			Стальные трубы				
350	114	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб диаметр труб 50 мм	км	0,002	1 875 358	3 751
351	115	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2	1 679	3 358
352	116	6301-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм	км	0,002	683 032	1 366
			Разные работы				

	1	2	3	4	5	6	7
353	117	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	10	1 058	10 580
354	118	243-105-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-1	м	10	201	2 010
			Прокладка ленты сигнальной				
355	119	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,3*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее ленты сигнальной	км ленты	0,01	75 675	757
356	120	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	10	47	470
			Пневмоиспытания и контроль качества сварных соединений				
357	121	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=0,18*	Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,01	529 135	5 291
358	122	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	51 374	102 748
			итого раздел 3				234 801
			Раздел 4. Надземный газопровод низкого давления ГСН СО 3				
359	123	6303-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,025	3 521 029	88 026
360	124	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	25	1 679	41 975
361	125	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	8	700	5 600
			Задвижка Ф50				
362	126	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	17 618	17 618
363	127	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	56 615	56 615
364	128	241-116-1107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	25 970	51 940
			Крепление к стене УКГ-3 поз 19				
365	129	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00192	416 542	800
366	130	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00192	373 849	718
367	131	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,05568	501	28
368	132	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	0,05568	3 292	183
			Кран шаровый Ф50				
369	133	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	2	17 618	35 236
370	134	242-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	232 083	464 166
			Пневмоиспытания и контроль качества сварных соединений				

	1	2	3	4	5	6	7
371	135	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022 Кмр и Кэм=1,11 К=0,14*	Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,025	411 549	10 289
372	136	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	4,5	501	2 255
373	137	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	4,5	389	1 751
			итого раздел 4				777 200
			итого по смете 6-2-1				4 712 598

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01

		Раздел 2.	Асфальтобетонные покрытия на участке ГП 5				
			Тип 1-566 м²				
374	13	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	56,6	11 812	668 559
375	14	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	566	2 296	1 299 536
376	15	6201-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м² основания	-566	584	-330 544
377	16	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	566	3 043	1 722 338
378	17	6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301	м² покрытия	566	655	370 730
			итого раздел 2				3 730 619
		Раздел 3.	Асфальтобетонные покрытия за участком ГП-5				
			Тип 1-54,1 м²				
379	20	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	5,41	11 812	63 903
380	21	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	54,1	2 296	124 214
381	22	6201-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м² основания	-54,1	584	-31 594
382	23	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	54,1	3 043	164 626
383	24	6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301	м² покрытия	54,1	655	35 436

	1	2	3	4	5	6	7
384	25	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	22	5 565	122 430
385	26	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	22	2 557	56 254
			итого раздел 3				535 269
		Раздел 5.	Тротуары за участком				
			Тип 2-15,2 м^2				
386	32	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 основания	15,2	2 296	34 899
387	33	6201-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м^2 основания	-15,2	584	-8 877
388	34	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	15,2	7 860	119 472
389	35	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	10	5 565	55 650
390	36	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	10	1 201	12 010
			итого раздел 5				213 154
		Раздел 6.	Покрытие из тактильных плит на тротуаре				
340	37	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	10,5	7 860	82 530
341	38	251-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	м^2	10,5	23 604	247 842
			итого раздел 6				330 372
		Раздел 10.	Озеленение ГП-6				
			Газон				
342	50	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м^2	933,4	1 405	1 311 427
343	51	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м^2	933,4	746	696 316
			итого раздел 11				2 007 743
			итого по смете 7-1-1				6817157
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**56219386**
			в том числе и оборудование				3597785

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,9%)	3630890
Итого	59850276
Сметная прибыль (5)%	2812625
Непредвиденные работы и затраты (5 %)	**2992514**

1	2	3	4	5	6	7

Итого в сметных ценах **65655414**

Оборудование, мебель, инвентарь

Итого в сметных ценах

Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:
в том числе на IV квартал
2024г, доля - 20 % к - 1,000

Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)
на I квартал 2025 г., доля - 42
%, к - 1,0192 **0,00**

Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)
на II квартал 2025 г., доля - 28
%, к - 1,0388 **68202844**

НДС (12 %) **8184341,30**
Итого по акту **76387185,4**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Улан Компаниясы"

Директор, Есенгулов У.А.

Технический надзор: ТОО АДС САПА"

Бексултанов А.Е

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Муздыбаев Е.М.

Авторский надзор: ТОО "Айтаба Проект"

Ержанов Б.М.