**Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Утверждена
**приказом** Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

**Подрядчик: ТОО "Улан Компаниясы"**

**Наименование объекта: Строительство крытого плавательного бассейна в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области (корректировка)**

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2025 г.

| | | | Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | номер доп 11/4 | дата 24.12.03. | наименование | код | наименование | код |
| | | | | | 11 | 23.02.20. | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3 | | | | | | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего |
| | | | С М Р (в сметных, базисных ценах 2024 г) | из них в отчетном месяце | из них по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | Дополнит. затраты на приобретение материалов | Дополнит. затраты другие дополнит. расходы | | |
| *А* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| Всего по стройке: | 612554 174,04 | | | | | | | | | |
| Итого за отчетный месяц: За выполненные работы | 74045003,8 | 66111610,57 | | | | | | | 7933393,3 | 74045003,8 |
| **Итого** | | | | | | | | | | **74045003,8** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Улан Компаниясы"**

**Директор, Есенгулов У.А.**

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

**Руководитель Муздыбаев Е.Я.**

**Технический надзор: ТОО "АДС САПА"**

**Бексултанов А.Е.**

**Авторский надзор: ТОО "Айтаба Проект"**

**Ержанов Б.У.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Улан Компаниясы"

Стройка: Строительство крытого плавательного бассейна в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Объект: Крытый плавательный бассейн

Договор подряда (контракт) №осн дог 11 от 20.02.2023 г доп. Согл 11/4 от 2024.12.03

Акт приемки выполненных работ № 15
за Декабрь месяц 2025 г.

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 | | | | |
| | | | Раздел 3. Оконные проемы трехстворчатые с трехкамерными пакетами с двойным остеклением / с поворотными створками и откидными | | | | |
| | | | ОК-1- 18 шт | | | | |
| 1 | 38 | 6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м² | 46,8342 | 7 467 | 349 711 |
| 2 | 39 | 223-102-0609 *РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками | м² | 46,8342 | 60 602,88 | 2 838 287 |
| | | | ОК-2 -3 шт | | | | |
| 3 | 40 | 6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м² | 6,2127 | 7 467 | 46 390 |
| 4 | 41 | 223-102-0609 *РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками | м² | 6,2127 | 60 602,88 | 376 508 |
| | | | ОК-3 - 2 шт | | | | |
| 5 | 42 | 6108-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м² | 3,0798 | 10 435 | 32 138 |
| 6 | 43 | 223-102-0609 *РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками | м² | 3,0798 | 60 602,88 | 186 645 |
| | | | ОК-4-9 шт | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 44 | 6108-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м² | 68,4378 | 7 467 | 511 025 |
| 8 | 45 | 223-102-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками | м² | 68,4378 | 60 602,88 | 4 147 528 |
| | | | ОК-5-12 шт | | | | |
| 9 | 46 | 6108-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м² | 105,3504 | 7 467 | 786 651 |
| 10 | 47 | 223-102-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками | м² | 105,3504 | 60 602,88 | 6 384 538 |
| | | | ОК-6-1 шт | | | | |
| 11 | 48 | 6108-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м² | 2,7789 | 7 467 | 20 750 |
| 12 | 49 | 223-102-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками | м² | 2,7789 | 60 602,88 | 168 409 |
| | | | ОК-7-1 шт | | | | |
| 13 | 50 | 6108-0102-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый | м² | 0,3619 | 8 462 | 3 062 |
| 14 | 51 | 223-102-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками | м² | 0,3619 | 53 319 | 19 296 |
| | | | ОК-8-1шт | | | | |
| 15 | 52 | 6108-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м² | 2,4255 | 7 467 | 18 111 |
| 16 | 53 | 223-102-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками | м² | 2,4255 | 60 602,88 | 146 992 |
| | | | Доски подоконные АР-9 | | | | |
| 17 | 56 | 6108-0105-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м | м | 28,7 | 3 166 | 90 864 |
| 18 | 57 | 223-501-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм | м | 59,8 | 2 608 | 155 958 |
| 19 | 58 | 223-501-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 150 мм | м | 4 | 782 | 3 128 |
| | | | итого по разделу 3 | | | | 16 285 991 |

Раздел 7. Отделочные работы.Стены 2 го этажа АР 12

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Низ стен или перегородок | | | | |
| 20 | 105 | 6112-0102-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м² | 48,22 | 13 019 | 627 776 |
| | | | итого по разделу 7 | | | | 627 776 |
| | | Раздел 20. | Фасонные изделия АР 29 | | | | |
| 21 | 318 | 1109-0402-0108<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов | м фасонных (доборных) элементов | 1 628 | 5 983 | 9 740 324 |
| 22 | 319 | 224-104-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм | м² | 375,71 | 2 735 | 1 027 567 |
| 23 | 320 | 261-107-0677<br>*РСНБ РК 2022* | Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 | м³ | 1,5 | 9 417 | 14 126 |
| | | | итого по разделу 20 | | | | 10 782 017 |
| | | | итого по смете 2-1-3 | | | | 27 695 784 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 1. | Система отопления ОВ.СО 1 | | | | |
| | | | Радиаторы | | | | |
| 24 | 1 | 6116-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых) | кВт | 60,8 | 5 613 | 341 270 |
| 25 | 2 | 245-103-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт | секция | 468 | 5 878 | 2 750 904 |
| | | | Трубы | | | | |
| 26 | 3 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм | м | 140 | 757 | 105 980 |
| 27 | 4 | 241-205-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм | м | 138,6 | 802 | 111 157 |
| 28 | 5 | 6114-0103-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм | м | 350 | 1 205 | 421 750 |
| 29 | 6 | 241-205-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм | м | 346,5 | 1 759 | 609 494 |
| 30 | 7 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 490 | 357 | 174 930 |
| | | | Запорная арматура | | | | |
| 31 | 8 | 6114-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм/Ручные/ | шт. | 4 | 2 319 | 9 276 |
| 32 | 9 | 245-506-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 1,8 м³/ч, DN 15 | шт. | 1 | 18 316 | 18 316 |
| 33 | 10 | 245-506-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,39 м³/ч, DN 20, без дренажа, модель STAD, типа IMI | шт. | 3 | 26 283 | 78 849 |
| 34 | 11 | 6114-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм/Автоматические/ | шт. | 4 | 2 319 | 9 276 |
| 35 | 12 | 242-312-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 3 | 91 228 | 273 684 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 13 | 242-312-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 1 | 110 474 | 110 474 |
| 37 | 14 | 6114-0204-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм. | шт. | 74 | 1 742 | 128 908 |
| 38 | 15 | 245-510-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 | шт. | 74 | 3 350 | 247 900 |
| 39 | 16 | 245-502-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока диапазон настройки от 0°С до 50°С, модель RTL, типа IMI | шт. | 74 | 15 382 | 1 138 268 |
| 40 | 17 | 6114-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых) | шт. | 74 | 1 137 | 84 138 |
| 41 | 18 | 245-502-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м$^3$/ч, DN 15 | шт. | 74 | 38 487 | 2 848 038 |
| 42 | 19 | 6114-0204-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм. | шт. | 3 | 1 742 | 5 226 |
| 43 | 20 | 242-204-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 3 | 13 028 | 39 084 |
| 44 | 21 | 241-115-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 25 мм | шт. | 3 | 287 | 861 |
| | | | Кран Маевского | | | | |
| 45 | 22 | 6116-0701-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка кранов воздушных | шт. | 37 | 763 | 28 231 |
| 46 | 23 | 242-207-3801<br>*РСНБ РК 2022* | Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 37 | 320 | 11 840 |
| 47 | 24 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 350 | 708 | 247 800 |
| | | | Водоспускной кран | | | | |
| 48 | 25 | 6116-0701-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка кранов воздушных | шт. | 3 | 883 | 2 649 |
| | | | Изоляция труб | | | | |
| 49 | 26 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм | м | 490 | 1 890 | 926 100 |
| 50 | 27 | 234-303-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364- 2019, бст 13 мм диаметром 20 мм | м | 385 | 354 | 136 290 |
| 51 | 28 | 234-303-0407<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364- 2019, бст 19 мм диаметром 25 мм | м | 154 | 756 | 116 424 |
| | | | итого по разделу 1 | | | | 10 977 117 |
| | | Раздел 2. | Воздушное отопление ОВ СО 2 | | | | |
| | | | Тепловентилятор | | | | |
| 52 | 29 | 6118-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка агрегатов воздушно-отопительных масса до 0,25 т | шт. | 4 | 41 650 | 166 600 |
| 53 | 30 | 245-901-0101<br>*СпрСЦ 08.2024* | Воздушно-отопительное устройство VOLCANO с электродвигателем АС, настенным пультом, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов VR MINI (АС), мощностью 3-20 кВт, Qmax 2100 м³/ч | комплект | 4 | 194 106 | 776 424 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Трубы водогазопроводные | | | | |
| 54 | 31 | 6114-0102-0106<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм | м | 26 | 2 674 | 69 524 |
| 55 | 32 | 241-101-0209<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм | м | 26 | 1 406 | 36 556 |
| 56 | 33 | 6114-0102-0105<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм | м | 115 | 2 046 | 235 290 |
| 57 | 34 | 241-101-0205<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм | м | 80 | 954 | 76 320 |
| 58 | 35 | 241-101-0203<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм | м | 35 | 613 | 21 455 |
| 59 | 36 | 6114-0401-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 141 | 357 | 50 337 |
| | | | Автоматический балансировочный клапан | | | | |
| 60 | 37 | 6114-0203-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм/Автоматические/ | шт. | 4 | 2 319 | 9 276 |
| 61 | 38 | 242-312-0101<br>РСНБ РК 2022 | Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 4 | 84 708 | 338 832 |
| | | | Водоспускной кран | | | | |
| 62 | 39 | 6116-0701-0105<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка кранов воздушных | шт. | 8 | 883 | 7 064 |
| | | | Вентиль/кран/ шаровый | | | | |
| 63 | 40 | 6114-0202-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм | шт. | 8 | 8 792 | 70 336 |
| 64 | 41 | 242-207-3703<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 8 | 7 365 | 58 920 |
| | | | Окраска , крепление и Теплоизоляция труб | | | | |
| 65 | 42 | 6111-0501-0517<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2 | Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой | м² | 25 | 547 | 13 675 |
| 66 | 43 | 261-301-0219<br>РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 70 | 708 | 49 560 |
| 67 | 44 | 6111-0101-1701<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм | м | 127 | 1 890 | 240 030 |
| 68 | 45 | 234-303-0414<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364- 2019, бст 19 мм диаметром 54 мм | м | 13,2 | 1 456 | 19 219 |
| 69 | 46 | 234-303-0410<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364- 2019, бст 19 мм диаметром 35 мм | м | 88 | 929 | 81 752 |
| 70 | 47 | 234-303-0407<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364- 2019, бст 19 мм диаметром 25 мм | м | 38,5 | 756 | 29 106 |
| | | | итого по разделу 2 | | | | 2 350 276 |

Раздел 3. Теплоснабжение приточных установок ОВ.СО 5

Насосы

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 52 | 6116-0501-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | шт. | 2 | 78 940 | 157 880 |
| 72 | 53 | 511-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, H 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт | шт. | 2 | 202 344 | 404 688 |
| | | | Трубы стальные | | | | |
| 73 | 54 | 6114-0102-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм | м | 35 | 2 046 | 71 610 |
| 74 | 55 | 241-101-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм | м | 30 | 954 | 28 620 |
| 75 | 56 | 241-101-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм | м | 5 | 613 | 3 065 |
| 76 | 57 | 6114-0203-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм | шт. | 1 | 2 652 | 2 652 |
| 77 | 58 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 35 | 357 | 12 495 |
| | | | Автоматический балансировочный клапан | | | | |
| 78 | 59 | 6114-0203-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм | шт. | 1 | 2 652 | 2 652 |
| 79 | 60 | 242-312-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 1 | 127 320 | 127 320 |
| | | | Обратный клапан и шаровый кран | | | | |
| 80 | 61 | 6114-0202-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм | шт. | 5 | 8 885 | 44 425 |
| 81 | 62 | 242-306-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный стальной межфланцевый однотворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32 | шт. | 2 | 15 344 | 30 688 |
| 82 | 63 | 242-202-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 3 | 35 087 | 105 261 |
| | | | Фильтр сетчатый Ф32 мм | | | | |
| 83 | 64 | 6116-0605-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм | шт. | 1 | 4 690 | 4 690 |
| 84 | 65 | 242-404-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 | шт. | 1 | 7 735 | 7 735 |
| | | | Кран шаровый для спуска воздуха | | | | |
| 85 | 66 | 6116-0701-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка кранов воздушных | шт. | 2 | 763 | 1 526 |
| 86 | 67 | 242-207-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15/ для спуска/ | шт. | 2 | 3 807 | 7 614 |
| | | | Автоматический воздухоотводчик | | | | |
| 87 | 68 | 6116-0602-0210<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка воздухоотводчиков | шт. | 1 | 9 411 | 9 411 |
| 88 | 69 | 245-405-1504<br>*РСНБ РК 2022* | Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 | шт. | 1 | 3 338 | 3 338 |
| | | | Манометры и термометры | | | | |
| 89 | 70 | 6116-0701-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка манометров с трехходовым краном | шт. | 7 | 1 328 | 9 296 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 71 | 242-207-4301<br>*РСНБ РК 2022* | Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, маркиЦ38бк ГОСТ | шт. | 7 | 1 797 | 12 579 |
| 91 | 72 | 245-701-0703<br>*СпрСЦ 08.2024* | $^{2}$М$^{1}$а$^{3}$н$^{45}$о$^{-}$м$^{2}$е$^{0}$т$^{0}$р$^{5}$ о$^{D}$б$^{N}$ц$^{1}$ет$^{5}$ехнический диапазон давления от 100 кПа до 10,0 Мпа,<br>класс точности 1,5 DN 100 | шт. | 7 | 7 617 | 53 319 |
| 92 | 73 | 6116-0701-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка термометров в оправе прямых и угловых | шт. | 2 | 1 811 | 3 622 |
| 93 | 74 | 245-713-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 2 | 5 844 | 11 688 |
| | | | Окраска , крепление и Теплоизоляция труб | | | | |
| 94 | 75 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм | м | 35 | 1 890 | 66 150 |
| 95 | 76 | 234-303-0410<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364- 2019, бст 19 мм диаметром 35 мм | м | 33 | 929 | 30 657 |
| 96 | 77 | 234-303-0407<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364- 2019, бст 19 мм диаметром 25 мм | м | 5,5 | 756 | 4 158 |
| 97 | 78 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м² | 11 | 250 | 2 750 |
| 98 | 79 | 6111-0501-0517<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой | м² | 11 | 547 | 6 017 |
| 99 | 80 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 45 | 708 | 31 860 |
| | | | итого по разделу 3 | | | | 1 257 766 |
| | | | Раздел 4. Теплый пол ОВ.СО 6 | | | | |
| | | | Прокладка труб металлических | | | | |
| 100 | 81 | 6114-0102-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм | м | 65 | 2 046 | 132 990 |
| 101 | 82 | 241-101-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм | м | 25 | 954 | 23 850 |
| 102 | 83 | 241-101-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм | м | 40 | 613 | 24 520 |
| | | | Запорная арматура | | | | |
| 103 | 86 | 6114-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм/Автоматические/ | шт. | 2 | 2 319 | 4 638 |
| 104 | 87 | 242-312-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 2 | 84 708 | 169 416 |
| 105 | 88 | 6114-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм | шт. | 22 | 8 792 | 193 424 |
| 106 | 89 | 242-204-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 18 | 11 155 | 200 790 |
| 107 | 90 | 242-204-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 4 | 13 028 | 52 112 |
| | | | Кран шаровый для спуска воздуха | | | | |
| 108 | 91 | 6116-0701-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка кранов воздушных | шт. | 30 | 763 | 22 890 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 92 | 242-207-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15/ для спуска/ | шт. | 30 | 3 807 | 114 210 |
| | | | Фильтр | | | | |
| 110 | 93 | 6116-0605-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм | шт. | 4 | 4 608 | 18 432 |
| 111 | 94 | 242-404-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 | шт. | 4 | 3 815 | 15 260 |
| | | | Теплоизоляция и гидравлическое испытание труб | | | | |
| 112 | 95 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм | м | 65 | 1 890 | 122 850 |
| 113 | 96 | 234-303-0410<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364- 2019, бст 19 мм диаметром 35 мм | м | 27,5 | 929 | 25 548 |
| 114 | 97 | 234-303-0407<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364- 2019, бст 19 мм диаметром 25 мм | м | 44 | 756 | 33 264 |
| 115 | 98 | 234-303-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364- 2019, бст 19 мм диаметром 20 мм | м | 65 | 721 | 46 865 |
| 116 | 99 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 65 | 357 | 23 205 |
| | | | Штанговый распределитель | | | | |
| 117 | 100 | 6116-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка указателей уровня кранового типа/распределители штанговые/ | шт. | 2 | 4 722 | 9 444 |
| 118 | 101 | 245-405-1602<br>*РСНБ РК 2022* | Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 на 4 отвода | шт. | 1 | 74 089 | 74 089 |
| 119 | 102 | 245-405-1603<br>*РСНБ РК 2022* | Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 на 5 отводов | шт. | 1 | 85 420 | 85 420 |
| 120 | 103 | 6109-0202-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство системы теплых полов по готовому основанию, на основе термопленки | м² | 166 | 1 104 | 183 264 |
| 121 | 104 | 6103-0701-0810<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 1,02422 | 63 196 | 64 727 |
| 122 | 105 | 214-403-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,02422 | 482 691 | 494 382 |
| 123 | 106 | 234-701-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Лента демпферная стандартная | м | 831 | 100 | 83 100 |
| 124 | 107 | 261-301-0221<br>*РСНБ РК 2022* | Хомуты для крепления труб/пластик/ | шт. | 650 | 549 | 356 850 |
| | | | итого по разделу 4 | | | | 2 575 540 |
| | | | итого по смете 2-1-5 | | | | 17 160 699 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 1. | Приточная установка ОВ.СО -3 | | | | |
| 125 | 1 | 6118-0207-0409<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительность до 10 тыс м³/час | шт. | 1 | 318 229 | 318 229 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 2 | 514-401-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность до 5000 м³/час | комплект | 1 | 2 137 538 | 2 137 538 |
| | | | итого по разделу 1 | | | | 2 455 767 |
| | | Раздел 2. | Вентиляторы крышные | | | | |
| 127 | 3 | 6118-0301-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка вентилятора крышного масса до 0,2 т | шт. | 2 | 55 349 | 110 698 |
| 128 | 4 | 246-408-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Вентилятор крышный радиальный, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов ГОСТ 24814-81 Р 0,17 кВт, n 1000 об/мин | комплект | 2 | 296 705 | 593 410 |
| 129 | 5 | 6118-0301-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка вентилятора крышного масса до 0,1 т | шт. | 3 | 37 285 | 111 855 |
| 130 | 6 | 514-104-0233<br>*СпрСЦ 08.2024* | Вентилятор общего назначения канальный круглый KORF WNK 125/1, Q 160 м³/час, P 120 Па, N 71 Вт | шт. | 1 | 138 629 | 138 629 |
| 131 | 7 | 514-104-0235<br>*СпрСЦ 08.2024* | Вентилятор общего назначения канальный круглый KORF WNK 960/1, Q 340 м³/час, P 120 Па, N 157 Вт | шт. | 1 | 182 251 | 182 251 |
| 132 | 8 | 246-408-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Вентилятор крышный радиальный, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов ГОСТ 24814-81 Р 0,17 кВт, n 1000 об/мин | комплект | 1 | 296 705 | 296 705 |
| 133 | 9 | 6118-0301-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка вентилятора крышного масса до 0,2 т | шт. | 1 | 55 349 | 55 349 |
| 134 | 10 | 246-408-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Вентилятор крышный радиальный, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов ГОСТ 24814-81 Р 0,54 кВт, n 1000 об/мин | комплект | 1 | 334 730 | 334 730 |
| | | | итого по разделу 2 | | | | 1 823 627 |
| | | Раздел 3. | Приточные решетки ОВ СО 4 | | | | |
| 135 | 11 | 6118-0202-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м² | шт. | 4 | 1 777 | 7 108 |
| 136 | 12 | 246-304-0674<br>*РСНБ РК 2022* | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 150 мм | шт. | 4 | 9 293 | 37 172 |
| 137 | 13 | 6118-0202-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м² | шт. | 45 | 1 412 | 63 540 |
| 138 | 14 | 246-304-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм | шт. | 12 | 7 120 | 85 440 |
| 139 | 15 | 246-304-0528<br>*РСНБ РК 2022* | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 33 | 4 509 | 148 797 |
| 140 | 16 | 6118-0202-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м² | шт. | 8 | 1 777 | 14 216 |
| 141 | 17 | 246-304-0651<br>*РСНБ РК 2022* | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 150 мм | шт. | 8 | 8 568 | 68 544 |
| 142 | 18 | 6118-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м². | шт. | 1 | 6 152 | 6 152 |
| 143 | 19 | 246-304-0685<br>*РСНБ РК 2022* | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 650 мм | шт. | 1 | 20 942 | 20 942 |
| 144 | 20 | 6118-0202-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м² | шт. | 8 | 1 777 | 14 216 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 21 | 246-304-0681<br>*РСНБ РК 2022* | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 450 мм | шт. | 8 | 15 842 | 126 736 |
| | | | Воздуховоды | | | | |
| 146 | 22 | 6118-0101-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм | м² | 112,7 | 14 330 | 1 614 991 |
| 147 | 23 | 6118-0101-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм | м² | 61 | 13 640 | 832 040 |
| 148 | 24 | 6118-0101-0310<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм | м² | 81,7 | 13 891 | 1 134 895 |
| 149 | 25 | 6118-0101-0311<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм | м² | 26 | 12 349 | 321 074 |
| | | | Прочие материалы | | | | |
| 150 | 26 | 214-105-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 1,11076 | 568 420 | 631 378 |
| 151 | 27 | 246-301-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Средство для крепления воздуховодов: хомут СГД 205 | кг | 142 | 775 | 110 050 |
| 152 | 28 | 246-303-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 1000 мм | шт. | 6 | 9 262 | 55 572 |
| | | | итого по разделу 3 | | | | 5 292 863 |
| | | | итого по смете 2-1-6 | | | | 9 572 257 |

ВСЕГО ПО АКТУ: 54428740

в том числе и оборудование 2863106

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,9%) 3558029

Итого 57986768

Сметная прибыль (5)% 2756183

Непредвиденные работы и затраты (5 %) 2899338

Итого в сметных ценах 63642290

Оборудование, мебель, инвентарь

Итого в сметных ценах

Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:

в том числе на IV квартал

2024г, доля - 20 % к - 1,000

Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на I квартал 2025 г., доля - 42 %, к - 1,0192 | | | | 0,00 |
| | | **Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)** на II квартал 2025 г., доля - 28 %, к - 1,0388 | | | | 66111611 |
| | НДС (12 %) | | | | | 7933393,27 |
| | **Итого по акту** | | | | | 74045003,8 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Улан Компаниясы"**

**Директор, Есенгулов У.А.**

**Технический надзор: ТОО АДС САПА"**

**Бексултанов А.Е**

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

**Руководитель Мұздыбаев Е.М.**

**Авторский надзор: ТОО "Айтаба Проект"**

**Ержанов Б.У.**