Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик - Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"
Генподрядчик - ТОО "ГарантСтройГрупп2016"
Субподрядчик - ТОО "DK CAPITAL"

Наименование стройки - «Строительство инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство, сети водоснабжения в с. Кайназар Рахатского сельского округа Енбекшиказахского района Алматинской области; Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Рахатский с.о., с.Кайназар

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2022 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
заказчика		подрядчика								

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
				из гр 1							
				Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство, сети водоснабжения в с. Кайназар Рахатского сельского округа Енбекшиказахского района Алматинской области; Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Рахатский	619 852	619 852	553 439							66 413	619 852
Итого к оплате											**619 852**

Генподрядчик:
Директор ТОО "ГарантСтройГрупп2016"
_____ Ахманов А.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "DK CAPITAL"
_____ Мелдеев Ж.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "ГарантСтройГрупп2016"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "DK CAPITAL"**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство, сети водоснабжения в с. Кайназар Рахатского сельского округа Енбекшиказахского района Алматинской области; Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Рахатский с.о., с.Кайназар**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2022 г.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Наружные сети водопровода и канализации										
			Раздел 1. Водопровод										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	24,3915	442,0 0,0	442,0 98,0	10 781,0 0,0	10 781,1 2 390,4			10 781,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112),6101-0203-(0201 - 0212),6101-0201-(0201 - 0204),6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	0,731745	9 101,0 9 101,0	0,0 0,0	6 659,6 6 659,6	0,0 0,0			6 659,6	
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	3,139126	3 957,0 3 957,0	0,0 0,0	12 421,5 12 421,5	0,0 0,0			12 421,5	
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	18,93485	94,0 0,0	94,0 24,0	1 779,9 0,0	1 779,8 454,4			1 779,9	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	18,93485	624,0 385,0	239,0 77,0	11 815,3 7 289,9	4 525,4 1 458,0			11 815,3	
6	6	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	18,93485	209,0 44,0	161,0 36,0	3 957,4 833,1	3 048,6 681,7	75,7		3 957,4	
7	7	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разравнивание лишнего грунта на территории	м³	0,707524	80,0 0,0	80,0 20,0	56,6 0,0	56,7 14,2			56,6	
8	8	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	1,5	17 459,0 4 719,0	435,0 103,0	26 188,5 7 078,5	652,5 154,5	18 457,5		26 188,5	
9	9	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,001	1 418 918,0 941 992,0	476 926,0 121 011,0	1 418,9 942,0	476,9 121,0			1 418,9	
10	10	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1,01	1 828,0		1 846,3		1 846,3		1 846,3	Казахстан
11	11	6301-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 75 мм	км	0,014	2 010 821,0 1 677 741,0	238 195,0 69 854,0	28 151,5 23 488,4	3 334,8 978,0	1 328,4		28 151,5	
12	12	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	14	2 506,0		35 084,0		35 084,0		35 084,0	
13	13	6301-0201-0138 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 75 мм	км	0,014	4 038 502,0 1 189 508,0	61 550,0 381,0	56 539,0 16 653,1	861,7 5,3	39 624,2		56 539,0	
14	14	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм		0,0011	1 932 740,0	191 613,0	2 126,0	210,7	77,0		2 126,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км		1 671 136,0	55 222,0	1 838,2	60,7				
15	15	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1,1	988,0		1 086,8		1 086,8		1 086,8	Казахстан
16	16	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	0,2	9 085,0 7 475,0	267,0 88,0	1 817,0 1 495,0	53,4 17,6	268,6		1 817,0	
17	17	242-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч76к ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	0,2	23 956,0		4 791,2		4 791,2		4 791,2	
18	18	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /тройник с пожарной подставкой/	т	0,00687	4 164 265,0 2 251 215,0	1 273 625,0 329 330,0	28 608,5 15 465,8	8 749,8 2 262,5	4 392,8		28 608,5	
19	19	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /тройники/	т	0,00138	3 714 560,0 2 251 215,0	1 273 625,0 329 330,0	5 126,1 3 106,7	1 757,6 454,5	261,8		5 126,1	
20	20	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	0,1	2 882,0		288,2		288,2		288,2	
21	21	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /переходы/	т	0,00024	4 164 265,0 2 251 215,0	1 273 625,0 329 330,0	999,4 540,3	305,6 79,0	153,5		999,4	
22	22	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	0,1	12 107,0 9 177,0	544,0 172,0	1 210,7 917,7	54,4 17,2	238,6		1 210,7	
23	23	244-404-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм	шт.	0,1	56 193,0		5 619,3		5 619,3		5 619,3	Казахстан
			Раздел 2. Канализации										
24	56	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2	м^3	16,91144	442,0 0,0	442,0 98,0	7 474,9 0,0	7 474,8 1 657,3			7 474,9	
25	57	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112),6101-0203-(0201 - 0212),6101-0201-(0201 - 0204),6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	0,507343	9 101,0 9 101,0	0,0 0,0	4 617,3 4 617,3	0,0 0,0			4 617,3	
26	58	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м^3	3,150388	3 957,0 3 957,0	0,0 0,0	12 466,1 12 466,1	0,0 0,0			12 466,1	
27	59	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м^3	12,06659	94,0 0,0	94,0 24,0	1 134,3 0,0	1 134,3 289,6			1 134,3	
28	60	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	12,06659	624,0 385,0	239,0 77,0	7 529,6 4 645,6	2 883,9 929,1			7 529,6	
29	61	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	12,06659	209,0 44,0	161,0 36,0	2 521,9 530,9	1 942,7 434,4	48,3		2 521,9	
30	62	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разравнивание лишнего грунта на территории	м^3	0,394462	80,0 0,0	80,0 20,0	31,6 0,0	31,6 7,9			31,6	
31	63	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	1,3	17 459,0 4 719,0	435,0 103,0	22 696,7 6 134,7	565,5 133,9	15 996,5		22 696,7	
32	64	6302-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	13	2 894,0 391,0	52,0 16,0	37 622,0 5 083,0	676,0 208,0	31 863,0		37 622,0	
33	65	6301-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм /футляр/	км	0,001	6 614 968,0 4 062 247,0	2 132 870,0 592 276,0	6 615,0 4 062,2	2 132,9 592,3	419,9		6 615,0	
34	66	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	1	28 555,0		28 555,0		28 555,0		28 555,0	
35	67	6301-0201-0145 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 350 мм	км	0,001	17 258 530,0 1 794 654,0	1 729 205,0 433 120,0	17 258,5 1 794,7	1 729,2 433,1	13 734,7		17 258,5	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	68	1123-0601-0104 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	0,352	142 963,0 78 701,0	31 502,0 9 622,0	50 323,0 27 702,8	11 088,7 3 386,9	11 531,5		50 323,0	
37	69	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	0,4	19 018,0		7 607,2		7 607,2		7 607,2	Казахстан
38	70	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	0,2	10 785,0		2 157,0		2 157,0		2 157,0	Казахстан
39	71	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	0,1	15 847,0		1 584,7		1 584,7		1 584,7	Казахстан
40	72	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	0,1	21 521,0		2 152,1		2 152,1		2 152,1	Казахстан
41	73	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	0,4	17 658,0		7 063,2		7 063,2		7 063,2	Казахстан
42	74	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1,2	5 361,0		6 433,2		6 433,2		6 433,2	Казахстан
43	75	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	0,4	23 192,0		9 276,8		9 276,8		9 276,8	Казахстан
44	76	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С-2	т	0,006832	1 145 933,0		7 829,0		7 829,0		7 829,0	Казахстан
45	77	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,198128	399,0 220,0	7,0 2,0	79,1 43,6	1,4 0,4	34,1		79,1	
46	78	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,22	64 168,0 15 800,0	14,0 0,0	14 117,0 3 476,0	3,1 0,0	10 637,9		14 117,0	
			ИТОГО: Наружные сети водопровода и канализации					505 517,9 169 286,7	66 313,1 17 221,9	269 918,0 0,0	0,0 0,0	505 517,9	
			Итого по суммарной смете					505 517,9 169 286,7	66 313,1 17 221,9	269 918,0 0,0	0,0 0,0	505 517,9	
			ИТОГ по Акту									505 518	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 1,3%				1,30%					6 572	
			Итого									512 090	
			Зимние удержания				0,91%					4 660	
			Итого									516 750	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%				2%					10 335	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									527 085	
			В текущих ценах II квартал 2022 г., К = 1,05				1,05					553 439	
			НДС				12%					66 413	
			Всего по смете									619 852	

Генподрядчик:
Директор ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
_____ Ахманов А.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "DK CAPITAL"
_____ Мелдеев Ж.Ж.