Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "STM Stroy"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Сталь Строй Групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Строительство 5-ти этажного 20-ти квартирного жилого дома по улице I-Жоба в увеличенной территории 80,0 га, улицы М.Ауезова в городе Жетысай, Жетысайского района, Туркестанской области (корректировка сметной документаций)"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 52/5 от 01.12.2025 года**

Акт
о приемке выполненных работ за декабрь 2025 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Кровля										
1	1	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	8,2026	4 485,0 4 327,0	33,0 7,0	36 789,0 35 493,0	270,0 57,0	1 025,0		36 789,0	
2	2	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	8,2026	2 680,0		21 983,0		21 983,0		21 983,0	Казахстан
3	3	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт.	1	30 846,0 27 323,0	2 318,0 714,0	30 846,0 27 323,0	2 318,0 714,0	1 205,0		30 846,0	
4	4	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата	$м^3$	0,356	9 196,0 3 573,0	162,0 51,0	3 274,0 1 272,0	58,0 18,0	1 944,0		3 274,0	
5	5	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	4,62	11 498,0 4 467,0	55,0 8,0	53 121,0 20 638,0	254,0 37,0	32 229,0		53 121,0	
6	6	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	1,46	7 252,0 4 327,0	33,0 7,0	10 588,0 6 317,0	48,0 10,0	4 222,0		10 588,0	
7	7	6108-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Остекление окна с одним переплетом,толщина стекла 3 мм	$м^2$	0,46	4 260,0 957,0	44,0 12,0	1 960,0 440,0	21,0 6,0	1 499,0		1 960,0	
8	8	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	2	389,0		778,0		778,0		778,0	
9	9	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижки оконные	шт.	2	736,0		1 472,0		1 472,0		1 472,0	
10	10	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1	1 090,0		1 090,0		1 090,0		1 090,0	
			Итого по разделу 1: Кровля					161 901	2 969	67 447	0	161 901	
								91 483	842	0	0		
			Раздел 2: Наружняя отделка										
11	11	6112-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов высококачественная цементно-известковым раствором, стена с прорезными рустами	$м^2$	4,48	13 419,0 12 466,0	136,0 59,0	60 117,0 55 848,0	609,0 264,0	3 660,0		60 117,0	
12	12	1126-0102-0501 *РСНБ РК 2024*	Устройство наружной теплоизоляции фасадов зданий с армирующим слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	$м^2$	4,38	12 030,0 9 732,0	56,0 13,0	52 691,0 42 626,0	245,0 57,0	9 820,0		52 691,0	
13	13	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	4,48	3 665,0 2 987,0	26,0 8,0	16 419,0 13 382,0	117,0 36,0	2 921,0		16 419,0	
14	14	6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,48	425,0 307,0	4,0 1,0	1 904,0 1 375,0	17,0 4,0	511,0		1 904,0	
15	15	1108-0104-0202 *РСНБ РК 2024*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	7,58	2 512,0 1 993,0	121,0 40,0	19 041,0 15 107,0	917,0 303,0	3 017,0		19 041,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 2: Наружняя отделка					**150 172**	**1 905**	**19 929**	**0**	**150 172**	
								128 338	**664**	**0**	**0**		
			Раздел 3: Водоснабжение										
16	**16**	**6114-0103-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**9,64**	**1 166,0**	**26,0**	**11 240,0**	**251,0**	**96,0**		**11 240,0**	
						1 130,0	**0,0**	**10 893,0**	**0,0**				
17	**17**	**241-205-2202** *РСНБ РК 2022*	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x3,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**9,64**	**504,0**		**4 859,0**		**4 859,0**		**4 859,0**	**Казахстан**
18	**18**	**6114-0103-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**7,68**	**733,0**	**22,0**	**5 629,0**	**169,0**	**84,0**		**5 629,0**	
						700,0	**0,0**	**5 376,0**	**0,0**				
19	**19**	**241-205-2201** *РСНБ РК 2022*	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-16x2,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**7,68**	**307,0**		**2 358,0**		**2 358,0**		**2 358,0**	**Казахстан**
20	**20**	**241-208-2501** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90°приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4**	**13,0**		**52,0**		**52,0**		**52,0**	**Казахстан**
21	**21**	**241-209-1901** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5**	**19,0**		**95,0**		**95,0**		**95,0**	**Казахстан**
22	**22**	**261-301-0219** *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**2**	**708,0**		**1 416,0**		**1 416,0**		**1 416,0**	
			Итого по разделу 3: Водоснабжение					**25 649**	**420**	**8 960**	**0**	**25 649**	
								16 269	**0**	**0**	**0**		
			Раздел 4: Газоснабжение										
23	**23**	**6117-0301-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчиков индивидуальных поквартирных**	**шт.**	**1**	**14 135,0**	**21,0**	**14 135,0**	**21,0**	**1 374,0**		**14 135,0**	
						12 740,0	**0,0**	**12 740,0**	**0,0**				
24	**24**	**245-802-0101** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м³/ч до 2,5 м³/ч**	**шт.**	**1**	**22 594,0**		**22 594,0**		**22 594,0**		**22 594,0**	**Казахстан**
25	**25**	**6117-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных**	**шт.**	**1**	**9 060,0**	**701,0**	**9 060,0**	**701,0**	**2 669,0**		**9 060,0**	
						5 690,0	**232,0**	**5 690,0**	**232,0**				
26	**26**	**513-301-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом**	**шт.**	**1**	**102 203,0**		**102 203,0**				**102 203,0**	
										102 203,0			
			Итого по разделу 4: Газоснабжение					**147 992**	**722**	**26 637**	**0**	**147 992**	
								18 430	**232**	**102 203**	**0**		
			ИТОГО по акту					**485 714**	**6 016**	**122 973**	**0**	**485 714**	
								254 520	**1 738**	**102 203**	**0**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**102 203**			
			ИТОГО по акту									**485714**	
			с коэффициентом договорной цены - 0,75									**364286**	
			НДС - 12%									**43714**	
			ИТОГО к оплате									**408000**	

Генеральный подрядчик

ТОО "STM Stroy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Ширинбеков А. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Субподрядчик

ТОО "Сталь Строй Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Султанханов Ш. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.