Приложение 2 к приказу от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности
и осуществлени функций заказчика (застройщика)
форма

Подрядчик: **ТОО "Намыс"**
Субподорядчик: **ТОО "Kaz Remont Kapital"**
Стройка: **«Строительство районной детской музыкальной школы с.Темирлан Ордабасинского района (с наружными инженерными сетями)»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Генеральный подрядчик	Субподрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	КОД
971140005106	240240018147			34	17.07.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	в отчетном месяце С НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство районной детской музыкальной школы с.Темирлан Ордабасинского района (с наружными инженерными сетями)»	11614000	10369643	11614000				1244357	11614000
Всего по стройке	**11614000**	**10369643**	**11614000**				**1244357**	**11614000**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Намыс"
Оспанов Ғ. Д.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Kaz Remont Kapital"
Тургунов Н. Т.

9000

Форма 2-В

Генеральный подрядчик : **ТОО "Намыс"**

Субподрядчик: **ТОО "Kaz Remont Kapital"**

Стройка : **«Строительство районной детской музыкальной школы с.Темирлан Ордабасинского района (с наружными инженерными сетями)»**

Договор: **№34 от 17.07.2025 г.**

Акт № 1
приемки выполненных работ за август месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Общестроительные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10369643**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	197		
	Раздел 1.	**Сборная плита перекрытия**				**10369643**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	197		
		На отм.-0,080				
1	У6104-0401-0106 6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м^2**	**шт.**	**61**	**8 471**	**516731**
2	С1222-203-0404 222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**384,09**	**11 068**	**4251108**
3	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,18488**	**76 287**	**14104**
4	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,15978**	**342 529**	**54729**
5	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0251**	**302 205**	**7585**
		На отм.+3,670				
6	У6104-0401-0106 6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м^2**	**шт.**	**61**	**8 471**	**516731**

1	2	3	4	5	6	7
7	С1222-203-0404 222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования IIБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	384,09	11 068	4251108
8	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,18488	76 287	14104
9	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15978	342 529	54729
10	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0251	302 205	7585
				Антисейсмический пояс		
		Узел А				
11	У6103-0401-0201 6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	19,206	9 772	187681
12	У6103-0401-0205 6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	19,206	5 781	111030
13	У6103-401-203 6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	3,0555	10 148	31007
14	С1261-101-0210 261-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Бетон	$м^3$	3,1013325		
15	У6103-0401-0202 6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,3528666	85 021	30001
16	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,309915	342 529	106155
17	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0429516	351 783	15110
18	У6103-0401-0203 6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	3,0555	32 786	100178

1	2	3	4	5	6	7
19	У6103-0401-0203 6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	3,0555	32 717	99967
		Итого по АВР				10369643
		В том числе оборудования				0
		Всего без оборудования				10369643
		НДС (12%)				1244357
		Итого с НДС				11614000

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Намыс"

Оспанов Г. Д.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Kaz Remont Kapital"

Тургунов Н. Т.