*Форма № КС-3*

Генеральный подрядчик: ТОО "РДМ Строй"
Субподрядчик: ТОО "ConsultInvestStroy"
Наименование стройки: Реконструкция набережной р. Каргалы (благоустройство и озеленение) от солезащитной платины до ул. Жандосова в Наурызбайском районе г. Алматы"
Договор: №68/5 от 02.12.2024 г.

Утверждена
приказом министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

# СПРАВКА №1

**за декабрь 2024 года**

| Наименование объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | налог на добавленную стоимость | За отчетный месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС | в отчетном месяце (за ___) без НДС | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп. расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | | | | | | | | | |
| **За отчетный период** | 414 330,00 | 369 938,00 | | | | | | 44 393,00 | **414 330,00** |
| **Итоге к оплате** | | | | | | | | | **414 330,00** |

**Генеральный подрядчик:**
**ТОО "РДМ Строй"**

**Директор** _____ **Есимкулов А. А.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "ConsultInvestStroy"**

**Директор** _____ **Әбді М. Н.**

Генеральный подрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Субподрядчик: ТОО "ConsultInvestStroy"

Объект: Реконструкция набережной р. Каргалы (благоустройство и озеленение) от солезащитной платины до ул. Жандосова в Наурызбайском районе г. Алматы"

Договор: №68/5 от 02.12.2024 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за декабрь 2024 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Пешеходный мостик** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки** | м3 | 0,964 | 41565,48 | 7205,08 | 40069 | 6946 | 26402 | 7505 | 51380 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 6972,27 | 2296,23 | 6721 | 2214 | | 3806 | |
| 2 | 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015 | **Установка арматурных сеток** | т арматуры | 0,0538 | 90115,58 | -- | 4848 | -- | 18 | 4057 | 9618 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 89779,58 | -- | 4830 | -- | | 712 | |
| 3 | 222-509-1006 РСНБ РК 2015 | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** | т | 0,0184 | 907312,00 | -- | 16695 | -- | 16695 | -- | 18031 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1336 | |
| 4 | 1130-0604-0101 РСНБ РК 2015 | **Строения пролетные. Изготовление** | т стальных конструкций пролетного строения | 0,0538 | 153052,19 | 76291,31 | 8234 | 4104 | 513 | 4054 | 13271 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 67222,22 | 22476,92 | 3617 | 1209 | | 983 | |
| 5 | 214-202-0101 РСНБ РК 2015 | **Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б** | т | 0,0464 | 519108,00 | -- | 24087 | -- | 24087 | -- | 26014 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1927 | |
| 6 | 214-208-0101 РСНБ РК 2015 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм** | т | 0,0075 | 489955,00 | -- | 3675 | -- | 3675 | -- | 3969 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 294 | |
| 7 | 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015 | **Электродуговая сварка при сборке и монтаже пролетного строения** | т | 0,0818 | 10275,09 | 1084,71 | 841 | 88 | 77 | 467 | 1413 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 8268,32 | 4,11 | 676 | -- | | 105 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | **Тенге** | | | | 98449 | 11138 | 71467 | 16083 | 123696 |
| | | | | | | | 15844 | 3423 | -- | 9163 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 80913 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 26933 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 18591 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 27762 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 15616 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7722 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 104251 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 19444 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 676 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 123695 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 19267 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Тротуары** | | | | | | | | | |
| 8 | 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015 | **Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство** | м2 | 3,784 | 801,64 | 191,98 | 3033 | 727 | 754 | 1943 | 5374 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 410,23 | 65,21 | 1552 | 247 | | 398 | |
| 9 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | **Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2** | т | 0,0154 | 154393,17 | 2656,66 | 2378 | 41 | 2337 | 24 | 2594 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 1424,05 | -- | 22 | | 192 | |
| 10 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство** | м2 | 10,36 | 1411,73 | 3,96 | 14625 | 41 | 11666 | 3170 | 19218 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 281,68 | 1,61 | 2918 | 17 | | 1424 | |
| 11 | 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)** | м2 | 10,36 | 877,42 | -- | 9090 | -- | 7209 | 2031 | 12011 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 181,52 | -- | 1881 | -- | | 890 | |
| | | **Установка тротуарного бордюра** | | | | | | | | | |
| 12 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси** | м3 | 1,814 | 3235,04 | 1356,85 | 5868 | 2462 | 3008 | 1154 | 7584 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 219,26 | 369,79 | 398 | 671 | | 562 | |
| 13 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм** | м | 5,64 | 2371,67 | 41,11 | 13376 | 232 | 6498 | 7292 | 22321 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1178,36 | 18,72 | 6646 | 106 | | 1653 | |
| 14 | 255-101-0101 РСНБ РК 2015 | **Камень бортовой ГОСТ 6665-91** | м3 | 0,0901 | 48258,00 | -- | 4348 | -- | 4348 | -- | 4696 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 348 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 52718 | 3503 | 35820 | 15614 | 73798 |
| | | | | | | | 13395 | 1063 | -- | 5467 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 52718 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 31475 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 14458 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 4348 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 15614 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5467 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 73799 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 73799 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 14458 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Озеленение** | | | | | | | | | |
| | | **Устройство газона** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см | м2 | 11,35 | 981,31 | 20,61 | 11138 | 234 | 4117 | 6026 | 18537 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 598,00 | 5,35 | 6787 | 61 | | 1373 | |
| 16 | 1147-0112-0107 РСНБ РК 2015 | Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2 | м2 | 11,35 | 1174,57 | 11,10 | 13331 | 126 | 2947 | 9056 | 24178 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 903,81 | 2,88 | 10258 | 33 | | 1791 | |
| 17 | 1147-0224-0103 РСНБ РК 2015 | Посевы трав. Прикатывание | га | 0,001135 | 2041,57 | 2041,57 | 2 | 2 | -- | 1 | 3 |
| | | *НР - 88%* | | | -- | 894,01 | -- | 1 | | -- | |
| 18 | 254-106-0101 РСНБ РК 2015 | Семена многолетних трав | кг | 1,135 | 2870,00 | -- | 3257 | -- | 3257 | -- | 3518 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 261 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **27728** | **362** | **10321** | **15083** | **46236** |
| | | | | | | | **17045** | **95** | **--** | **3425** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **27728** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **7064** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **17140** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **3257** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **15083** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3425** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **46236** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **46236** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **12** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **17140** | | | |

## РАЗДЕЛ 4. Поливочный водопровод

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0274 | 592930,00 | 153816,21 | 16246 | 4214 | 74 | 13305 | 31915 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 436417,07 | 54055,04 | 11958 | 1481 | | 2364 | |
| 20 | 241-201-0613 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ18599-2001 | м | 27,674 | 1590,00 | -- | 44002 | -- | 44002 | -- | 47522 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3520 | |
| 21 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 3360,40 | 136,84 | 3360 | 137 | 292 | 2972 | 6838 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2930,92 | 70,90 | 2931 | 71 | | 507 | |
| 22 | 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 2 | 1842,50 | 87,12 | 3685 | 174 | 123 | 3354 | 7603 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1694,12 | -- | 3388 | -- | | 563 | |
| | | **Колодец 1500мм** | | | | | | | | | |
| 23 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,464 | 35865,05 | 14213,15 | 16641 | 6594 | 1598 | 11423 | 30309 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 18208,76 | 6658,21 | 8449 | 3089 | | 2245 | |
| | | **Поливочный кран** | | | | | | | | | |
| 24 | 241-215-0225 РСНБ РК 2015 | Седло зажимное с усиливающим кольцо м DN 110x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 858,00 | -- | 858 | -- | 858 | -- | 927 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 69 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 241-201-0602 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 15,56 | 117,00 | -- | 1821 | -- | 1821 | -- | 1967 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 146 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **86613** | **11119** | **48768** | **31054** | **127081** |
| | | | | | | | **26726** | **4641** | -- | **9414** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **39932** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **2087** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **31367** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **31054** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **5679** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **76665** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **46681** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **46681** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3735** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **50416** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **127081** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **18** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **31367** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Уличное освещение** | | | | | | | | | |
| 26 | 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Опоры стальные массой до 0,5 т.Установка на наружных фундаментах** | опора | 1 | 44045,79 | 14033,12 | 44046 | 14033 | 3494 | 26255 | 75925 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 26518,77 | 6299,63 | 26519 | 6300 | | 5624 | |
| 27 | 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015 | **Светильники с лампами люминесцентными. Установка** | светильник | 1 | 8469,24 | 4241,78 | 8469 | 4241 | 20 | 4898 | 14436 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 4207,97 | 1914,28 | 4208 | 1914 | | 1069 | |
| 28 | 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка** | м | 13,13 | 357,94 | 13,96 | 4700 | 183 | 311 | 3088 | 8411 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 320,31 | 6,31 | 4206 | 83 | | 623 | |
| 29 | 241-207-0302 РСНБ РК 2015 | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** | м | 13,13 | 32,00 | -- | 420 | -- | 420 | -- | 454 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34 | |
| | | **Заземление светильников** | | | | | | | | | |
| 30 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 5032,74 | 236,56 | 5033 | 236 | 3195 | 1211 | 6743 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1601,55 | 80,34 | 1602 | 80 | | 499 | |
| 31 | 261-404-0593 РСНБ РК 2015 | **Муфта соеденительная** | шт. | 1 | 743,00 | -- | 743 | -- | 743 | -- | 802 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 59 | |
| 32 | 243-902-0201 РСНБ РК 2015 | **Наконечники стартовые** | 100 шт. | 0,01 | 2153,00 | -- | 22 | -- | 22 | -- | 24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 | |
| 33 | 1308-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** | м кабеля | 13,13 | 744,24 | 325,93 | 9772 | 4280 | 527 | 4713 | 15644 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 378,13 | 120,45 | 4965 | 1582 | | 1159 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **73205** | **22973** | **8732** | **40165** | **122439** |
| | | | | | | | **41500** | **9959** | -- | **9069** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **19527** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **4034** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 12518 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 22 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 9012 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2283 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 30822 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 454 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 122439 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 51459 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **493250** |
| | | **Понижающий коэффициент:** | **Тенге** | | | | | | | | **369938** |
| | | **НДС - 12%** | **Тенге** | | | | | | | | **44393** |
| | | **ИТОГО к оплате** | **Тенге** | | | | | | | | **414330** |

**Генеральный подрядчик:**
**ТОО "РДМ Строй"**

**Директор**_____ **Есимкулов А. А.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "ConsultInvestStroy"**

**Директор**_____ **Әбді М. Н.**