Заказчик: КГУ "Аппарат акима Тамановского сельского округа района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области" БИН 030240002583

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Доломит"
БИН: 990840002099, Казахстан, г. Петропавловск, ул. Пушкина, 73 , телефон 8 7152 619273

Наименование стройки Капитальный ремонт дома культуры отделения №1 в с. Таманское, р-на М. Жумабаева, Северо-Казахстанской области
Наименование объекта Капитальный ремонт дома культуры отделения №1 в с. Таманское, р-на М. Жумабаева, Северо-Казахстанской области

Договор подряда № 25 от 19.07.2021 года

Акт выполненных работ №2 за август 2023 года

Составлена в текущих на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Отделочные работы										
70	**1115-0405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1465,5**	434,64	3,71	636967	5441	155789	382740	1101284
					324,62	1,83	475737	2688	–	81577	

71	1115-0107-0105	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %**	**м2 поверхности облицовки**	**30,8**	3658,9	42,99	112694	1324	58527	42797	167930
					1715,68	21,2	52843	653	–	12439	

Раздел 6 Перекрытие, кровля

6.2 Кровля

105	1110-0102-0205	**Стены. Устройство карнизов НР = 90 %**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п**	**48**	3282	31,17	157536	1496	66527	81220	257856
					1864,85	15,23	89513	731	–	19100	
106	1115-0403-0101	**Карнизы. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**48**	514,13	2	24678	96	8000	13304	41021
					345,46	1	16582	48	–	3039	
107	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %**	**м2 покрытия**	**71**	1313	17,48	93223	1241	1983	83097	190426
					1267,59	4,56	89999	324	–	14106	

	Раздел 9 Отмостка										
197	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %**	**м3 основания**	**7,294**	6682,48	2198,52	48742	16036	25291	13276	66979
					1016,59	940,5	7415	6860	–	4961	
	Раздел 10 Фасад										
203	1115-0106-0201	**Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %**	**м2 поверхности облицовки**	**61,14**	5681,88	39,45	347390	2412	109925	188973	579272
					3844,5	19,02	235053	1163	–	42909	
204	1108-0701-0102	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %**	**м2 вертикальной проекции**	**692,3636**	861,97	2,41	596799	1667	194746	373122	1047515
					578,29	1,18	400386	820	–	77594	
	Раздел 11 Прочие										
205	4131-0104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**119,83**	97		11624		–	–	12554
					–		–		–	930	

206	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	119,83	480		57518		–	–	62119
					–		–		–	4601	

Локальная смета №2-1-2

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой

1	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	17	1548,06	3	26317	51	3141	22666	52902
					1360,29	0,24	23125	4	–	3919	
4	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	29	103,38	1,34	2998	39	95	2807	6269
					98,76	–	2864	–	–	464	

5	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	25275	572	25275	572	12533	12074	40337
					12170	150	12170	150	–	2988	
6	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194		3194		3194	–	3450
					–		–		–	256	
7	1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	17394	260	17394	260	15785	1408	20306
					1349	88	1349	88	–	1504	

Раздел 2 Трубопровод горячей воды Т3

13	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	5	1548	3	7740	15	924	6667	15560
					1360,2	0,4	6801	2	–	1153	
14	2304-0802-0101	Вентиль 20 мм	шт.	2	987		1974		1974	–	2132

				–		–		–	158	
15	1117-0801-0201	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 98 %**	**комплект**	**1**	5493	59	5493	59	605	4755	11068
					4829	23	4829	23	–	820	

Раздел 3 Канализация бытовая К1

18	1116-0501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**6,56**	1834,6	4,27	12035	28	6063	5833	19297
					906,1	1,22	5944	8	–	1429	
20	2302-0601-0406	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**2**	466		932		932	–	1007
					–		–		–	75	
25	2302-0601-0203	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**1**	300		300		300	–	324
					–		–		–	24	
28	2302-0601-0903	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**2**	111		222		222	–	240

				–		–		–	18	
29	2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	39		78		78	–	84
					–		–		–	6	

Раздел 4 Оборудование и арматура

30	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	3368	112	3368	112	220	3029	6909
					3036	55	3036	55	–	512	
31	2303-0102-3207	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	8606		8606		8606	–	9294
					–		–		–	688	
32	2303-0102-3330	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукоя точный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	2774		2774		2774	–	2996
					–		–		–	222	

33	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	820		820		820	–	886
					–		–		–	66	
34	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	2	4163,5	222	8327	444	1072	6893	16438
					3405,5	111,5	6811	223	–	1218	
35	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	21065		42130		42130	–	45500
					–		–		–	3370	
36	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	707		707		707	–	764
					–		–		–	57	

Локальная смета №2-1-3

Раздел 1 Электрооборудование

1	1121-0502-0101	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %**	**шкаф**	**4**	5150,25	140,25	20601	561	6081	10212	33278
					3489,75	56	13959	224	–	2465	
2	2307-0201-0319	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	9773		9773		9773	–	10555
					–		–		–	782	
3	2307-0201-0111	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	6442		6442		6442	–	6957
					–		–		–	515	
4	2307-0201-0206	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	5780		5780		5780	–	6242
					–		–		–	462	
5	2307-0201-0109	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	5200		5200		5200	–	5616
					–		–		–	416	
6	1308-0304-0501	**Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %**	**шт.**	**26**	1419,69	–	36912	–	330	26339	68311
					1407	–	36582	–	–	5060	

7	2307-0204-0645	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**1**	1662	1662	1662	–	1795
					–	–	–	133	
8	2307-0204-0644	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**2**	1632	3264	3264	–	3525
					–	–	–	261	
9	2900-0000-0002 (пл)	**Выключатель автоматический ВА57-31-340010-40А-400-690АС-УХЛ3-КЭАЗ**	**шт**	**1**	17974,11	17974	17974	–	19412
					–	–	–	1438	
10	2307-0204-0610	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**13**	519	6747	6747	–	7287
					–	–	–	540	
11	2307-0204-1606	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**7**	3597	25179	25179	–	27193
					–	–	–	2014	
12	2307-0204-0643	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**2**	1632	3264	3264	–	3525
					–	–	–	261	

13	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1333	82	1333	82	27	905	2417
					1224	33	1224	33	–	179	

Раздел 2 Осветительная арматура

17	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	133	1350,43	58,46	179607	7775	795	125509	329525
					1285,99	24,67	171037	3281	–	24409	
28	2308-0306-0105	Коробка монтажная модели Л48УХЛ3	шт.	30	58		1740		1740	–	1879
					–		–		–	139	
29	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	100	258,1	0,24	25810	24	3382	16140	45306
					224,04	0,12	22404	12	–	3356	
30	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	285		855		855	–	923
					–		–		–	68	

31	2307-0218-1503	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**13**	303		3939		3939	–	4254
					–		–		–	315	
32	2307-0220-0504	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013**	**шт.**	**30**	393		11790		11790	–	12733
					–		–		–	943	
	Раздел 3 Провода, кабели, трубы										
33	1121-0101-0205	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %**	**м**	**1177**	240,41	2,81	282961	3303	6323	196912	518263
					232,23	0,13	273335	154	–	38390	
34	2301-0504-0102	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,010;**	**м**	**1188,77**	29		34474		34474	–	37232
					–		–		–	2758	

35	1121-0201-0101	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %**	**м**	**1,293**	106,73	1,55	138	2	14	88	244
					94,35	–	122	–	–	18	
36	2306-0144-0303	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,030;**	**км**	**0,16068**	120296		19329		19329	–	20875
					–		–		–	1546	
37	2306-0144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,030;**	**км**	**0,0965**	177804		17158		17158	–	18531
					–		–		–	1373	
38	2306-0144-0703	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,030;**	**км**	**0,26059**	241727		62992		62992	–	68031
					–		–		–	5039	
39	2306-0144-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,030;**	**км**	**0,28531**	276382		78855		78855	–	85163

				–		–		–	6308
40	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,030;	км	0,03399	1030509		35027		35027	–	37829
					–		–		–	2802	

Локальная смета №2-1-5

Раздел 1 Отопление

1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	13,8	1655,94	23,62	22852	326	15953	6566	31771
					476,3	9,2	6573	127	–	2353	
3	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	25	2073,68	23,56	51842	589	39345	11897	68838
					476,32	9,28	11908	232	–	5099	
4	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	90	2518,56	43,12	226670	3881	169094	54205	303345
					596,61	17,96	53695	1616	–	22470	

5 1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %**	**м трубопровода**	**199,65**	103,48	1,37	20659	274	79	19900	43804
				101,71	–	20306	–	–	3245	
9 1118-1101-0105	**Краны воздушные. Установка НР = 98 %**	**шт.**	**39**	511,77	–	19959	–	11871	7926	30116
				207,38	–	8088	–	–	2231	
11 1115-0403-1004	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**143,77**	1018,52	1,3	146432	187	18077	102609	268964
				891,48	0,65	128168	93	–	19923	
12 1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %**	**м2**	**2**	101	3	202	6	92	72	296
				52	–	104	–	–	22	
13 1113-0301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %**	**м2**	**2**	149	3,5	298	7	245	32	356
				23	0,5	46	1	–	26	

Раздел 2 Тепловой узел

22	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2610,5	144,5	5221	289	596	4318	10302
					2168	35	4336	70	–	763	
23	2304-0302-0106	Задвижки клиновые муфтовые 3220, Т до +120 °С, PN 10, DN 50, типа Genebre ГОСТ 9698-86	шт.	2	10577		21154		21154	–	22846
					–		–		–	1692	
24	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	1425	51	1425	51	470	905	2516
					904	19	904	19	–	186	
31	2304-0902-3128	Кран шаровый с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 40, типа Genebre	шт.	1	6584		6584		6584	–	7111
					–		–		–	527	
33	2304-0902-3124	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	1	1197		1197		1197	–	1293
					–		–		–	96	

34	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2563	–	2563	–	2196	360	3157
					367	–	367	–	–	234	
		Раздел 3 Демонтаж									
44	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	300	699,77	5,27	209932	1580	15899	138982	376827
					641,51	1,93	192453	578	–	27913	
45	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	100	406,79	3,08	40679	308	3077	26933	73021
					372,94	1,13	37294	113	–	5409	
46	1118-0301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м труб нитки регистра	289,5	156,68	15,7	45360	4545	–	42039	94391
					140,98	7,19	40815	2082	–	6992	
47	1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м труб нитки регистра	69,2	156,69	15,71	10843	1087	–	10049	22563
					140,98	7,2	9756	498	–	1671	

48	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	5	1113	49,2	5565	246	–	3921	10245
					1063,8	25,4	5319	127	–	759	
49	1215-0101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие /прим, вентили/ НР = 72 %	шт. арматуры	2	1086	5,5	2172	11	–	1560	4031
					1080,5	3	2161	6	–	299	

Предлагаемые работы

Раздел 5 Полы

1	1111-0101-4003	Уголки. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	42,412	284,99	2,78	12087	118	7710	4048	17426
					100,42	1,11	4259	47	–	1291	
2	2908-0008-0008 (пл)	Порог угловой алюминиевый	м	42,412	1744		73967		73967	–	79884
					–		–		–	5917	

Раздел 7 Отопление

3	1118-0301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка НР = 98 %	м труб нитки регистра	188,04	7501,94	38,11	1410665	7167	1339153	66275	1595095
					342,19	17,46	64345	3283	–	118155	

4 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	100,85	2767,93	41,87	279146	4223	216507	58972	365167
				579,24	17,44	58416	1759	–	27049	
5 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2610,5	144,5	5221	289	596	4318	10302
				2168	35	4336	70	–	763	
6 2304-0302-0106	Задвижки клиновые муфтовые Т до +120 °С, PN 10, DN 50, ГОСТ 9698-86	шт.	2	10577		21154		21154	–	22846
				–		–		–	1692	
7 5104-0106-0107 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	85809		85809		–	–	85809
				–		–		85809	–	

Раздел 8 Электромонтажные работы

8 2307-0106-1301	**Светильники светодиодные 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014**							
		шт.	**114**	32877	3747978	3747978	–	4047816
				–	–	–	299838	
	Итого по смете				**12 761 240**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 606 484			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				68 209			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				28 260			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 806 307			
	- оборудование, тенге				85 809			
	- накладные расходы, тенге				2 186 369			
	в т.ч. зарплата, тенге				196 773			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				938 918			
	Итог по акту	Тенге						**12761240**
	Итого с коэффициентом конку	Тенге						**12290620,79**
	предложения К=0,9631211866							
	НДС 12%	Тенге						**1474874,49**
	Всего	Тенге						**13765495,29**

Принял
Заказчик:
Руководитель
КГУ "Аппарат акима Тамановского сельского округа района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

_____**Ветер Г.Х.**

Сдал
Подрядчик:
Директор

ТОО "Доломит"

_____**Гамаюнов Е.А.**

Авторский надзор:
ТОО "ПГС Компания"

_____**Авхадов Х.А.**

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

_____**Кемалов Б.У.**