Приложение 3

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"8" сентября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Доломит», СКО. г. Петропавловск улица Пушкина,73;**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Гамаюнов Евгеений Александрович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту:: «**Капитальный ремонт дома культуры отделения №1 в с. Таманское, р-на М. Жумабаева, Северо-Казахстанской области», 150818, Северо-Казахстанская область, Район Магжана Жумабаева, с.Таманское, ул.Новая,19**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого: **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Тамановского сельского округа района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области", аким Ветер Гульнар Хасеновна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет ;**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПГС Компания», РК., СКО., г.Петропавловск, ул. Ахременко, 29. Лицензия №17003220 от 22.02.2017 год**
утвержден(а) **КГУ «Аппарат акима Тамановского сельского округа района М.Жумабаева», приказ №6 от 25.01.2021 год**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность	эт	2		2	
Площадь застройки	м2				

Общая площадь здания	м2				
Строительный объем	м3	5175,0		5175,0	
Продолжительность капитального ремонта	мес	5		5	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Согласно проектно-сметной документации**

Демонтажные работы - разборка поясков, отливов, свесов и желобов; - демонтаж дверей и ворот; - демонтаж окон; - разборка существующей кровли; - разборка деревянных элементов крыши; - разборка деревянного перекрытия; - разборка кирпичных перегородок; - отбивка штукатурки с кирпичных стен; - очистка потолков от старой отделки; - разборка облицовки стен из плит керамических; - разборка дощатых полов; - разборка кирпичных столбиков полов; - разборка деревянных лестниц; - разборка лестничных маршей и крылец; - разборка покрытий и основания отмостки. Перегородки - разработка грунтов 1 группы; - устройство ленточных фундаментов; - устройство оклеечной пароизоляции; - кладка перегородок из кирпича; - усиление стальными обоймами элементов перегородок; - огрунтовка и окраска металлических элементов; - установка дверных блоков из ПВХ профилей. Окна и двери - кладка отдельных участков стен для заделки проемов; - установка оконных блоков из ПВХ профилей; - установка подоконных досок ПВХ; - отделка дверных и оконных откосов; - установка оконных отливов из оцинкованной стали; - установка дверных стальных блоков; - установка дверных блоков из ПВХ профилей; - установка дверных деревянных блоков. Отделочные работы - штукатурка потолков; - устройство подвесных потолков; - окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами; - сплошное выравнивание стен; - штукатурка стен; - окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами; - облицовка стен керамическими плитками. Полы - устройство цементных стяжек; - гидроизоляция в один слой; - устройство керамогранитных покрытий; - устройство плинтусов керамогранитных; - устройство дощатых полов; - окраска дощатых полов; - устройство покрытия из линолеума; - устройство плинтусов поливинилхлоридных; - устройство плинтусов деревянных; Лестницы - устройство лестниц; - антисептирование водными растворами; - окраска масляными красками по дереву. Перекрытие - устройство перекрытия с укладкой балок из досок; - утепление перекрытия плитами из минеральной ваты. Кровля - устройство обрешетки; - антисептирование деревянных элементов; - огнезащита деревянных элементов; - устройство кровли из профилированного оцинкованного листа; - устройство карнизов; - окраска карнизов масляными составами; - устройство мелких покрытий. Слуховые окна - устройство слуховых окон; - устройство обрешетки из досок; - огнезащита деревянных элементов; - устройство кровли из профилированного оцинкованного листа; Ограждение кровли - ограждение кровли металлическим перилами; - огрунтовка и окраска ограждения кровли. Водосточная система - навеска с подмостями, трубы водосточные; - установка водосточных воронок. Канализационный стояк - прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб; - изоляция трубопроводов матами минераловатными; - установка защитных зонтов. Вентшахты - устройство вытяжных шахт; - утепление стен вентшахт; - установка защитных зонтов. Входная группа - монтаж металлокаркаса; - огрунтовка и окраска металлоконструкций; - установка стропил; - устройство обрешетки из досок; - огнезащита деревянных элементов; - устройство кровли из профилированного оцинкованного листа; - установка витражных блоков из ПВХ; - устройство подвесных потолков; - устройство вентилируемых фасадов (сайдинг). Отмостка - устройство основания под отмостку из щебня; - устройство асфальтобетонной отмостки. Фасад - устройство теплоизоляционного слоя; - устройство основания под штукатурку; - устройство панелей; - облицовка цоколя керамическими плитками; - установка и разборка лесов. Прочие работы погрузка и перевозка строительного мусора.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2021 года;**
(месяц, год)
окончание работ **сентябрь 2023 года**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5;**
фактически, месяц: 2**5.**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) 4 по факту нет ;
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
нет
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания по фату нет;
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения согласно КА доступ для маломобильных групп населения не предусмотрен руководитель [illegible] Алексанова
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «**Капитальный ремонт дома культуры отделения №1 в с. Таманское, р-на М. Жумабаева, Северо-Казахстанской области»**
(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Доломит» директор Гамаюнов Е.А.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата

Место печати (при наличии)