Заказчик: КГУ "Аппарат акима Тамановского сельского округа района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области" БИН 030240002583

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Доломит"
БИН: 990840002099, Казахстан, г. Петропавловск, ул. Пушкина, 73 , телефон 8 7152 619273

Наименование стройки Капитальный ремонт дома культуры отделения №1 в с. Таманское, р-на М. Жумабаева, Северо-Казахстанской области
Наименование объекта Капитальный ремонт дома культуры отделения №1 в с. Таманское, р-на М. Жумабаева, Северо-Казахстанской области

Договор подряда № 25 от 19.07.2021 года

Акт выполненных работ №3 за август 2023 года

Составлена в текущих на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Провода, кабели, трубы										
1	2306-0144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,51532**	177804		91626		91626	–	98956
					–		–		–	7330	

Локальная смета №2-1-5

Раздел 1 Отопление

1 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	30	103,47	1,37	3104	41	12	2990	6582
				101,7	–	3051	–	–	488	

Локальная смета №6-1-1

Раздел 1 Наружные сети водоснабжения

1 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие растительного слоя/ НР = 72 %	м3 грунта	117,52	43,29	43,29	5088	5088	–	1348	6951
				–	15,93	–	1872	–	515	
2 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	665,92	206,21	195,3	137322	130054	–	28427	179009
				10,91	48,38	7268	32214	–	13260	
3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	23,5	1686,3	–	39628	–	–	28532	73613
				1686,3	–	39628	–	–	5453	

4	1101-0205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %**	**м3 грунта**	**6**	2069,5	–	12417	–	–	8940	23066
					2069,5	–	12417	–	–	1709	
5	2701-0101-0104	**Щиты из досок, толщина 25 мм**	**м2**	**5**	995		4975		4975	–	5373
					–		–		–	398	
6	1101-0205-1002	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые НР = 72 %**	**м2 креплений**	**5**	540	26,4	2700	132	1423	865	3850
					229	11,4	1145	57	–	285	
7	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**15,67**	879,64	–	13784	–	–	9924	25605
					879,64	–	13784	–	–	1897	
8	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**626,75**	35,46	35,46	22227	22227	–	5889	30365
					–	13,05	–	8179	–	2249	
9	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %**	**м3 основания**	**2,8**	3116,79	159,64	8727	447	5310	3072	12743
					1060,71	47,5	2970	133	–	944	

10	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,028	299571,43	75107,14	8388	2103	41	6776	16377
					223000	21428,57	6244	600	–	1213	
11	2301-0501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	28,28	200		5656		5656	–	6108
					–		–		–	452	
12	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 40 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,028	61964,29	–	1735	–	100	1619	3622
					58392,86	–	1635	–	–	268	
	Раздел 2 Накопитель емкостью 23 м3										
13	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие растительного слоя/ НР = 72 %	м3 грунта	4,11	43,31	43,31	178	178	–	47	243
					–	15,82	–	65	–	18	
14	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	23,32	206,22	195,28	4809	4554	–	996	6269
					10,93	48,37	255	1128	–	464	

15	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,83	1686,75	–	1400	–	–	1008	2601
					1686,75	–	1400	–	–	193	
16	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2	3746	1034	7492	2068	3802	2279	10553
					811	414	1622	828	–	782	
17	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев КЦПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8476		8476		8476	–	9154
					–		–		–	678	
18	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КЦ10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	12280		36840		36840	–	39787
					–		–		–	2947	
	Раздел 3 Наружная канализация										
19	1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопровода	5	1947	18,2	9735	91	9342	334	10875
					60,4	7	302	35	–	806	

20	2301-0501-0813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 /патрубок/	м	0,2	5812		1162		1162	–	1255
					–		–		–	93	
21	2302-0402-1203	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	1550		1550		1550	–	1674
					–		–		–	124	

Локальная смета №6-2-1

Раздел 1 Демонтаж

1	1124-0101-0402	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 70 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,39	679020,51	281000	264818	109590	–	187234	488216
					398020,51	86915,38	155228	33897	–	36164	

Раздел 2 Монтаж

2	1124-0101-0402	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 70 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,06	1143300	468350	68598	28101	695	48008	125934
					663366,67	144850	39802	8691	–	9328	

3	2301-0201-0160	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**60**	1749		104940		104940	–	113335
					–		–		–	8395	
4	1126-0101-1002	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР = 76 %**	**м3 изоляции**	**0,71**	42378,87	1436,62	30089	1020	7829	16517	50334
					29915,49	694,37	21240	493	–	3728	
5	2111-0202-0203	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,71**	15974		11342		11342	–	12249
					–		–		–	907	

Предлагаемые работы

Раздел 3 Двери

1	1110-0111-0401	**Наличники. Установка и крепление НР = 90 %**	**м коробок**	**86,27**	1034,67	1,38	89261	119	81073	7314	104301
					93,53	0,67	8069	58	–	7726	

Раздел 4 Отделочные работы

2 1115-0212-0303	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм НР = 80 %**	**м2**	**1652,79**	3038,11	9,17	5021351	15163	3491187	1217824	6738309
				916,63	4,4	1515001	7279	–	499134	
3 1115-0405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**160,7442**	434,64	3,71	69866	597	17088	41981	120795
				324,62	1,84	52181	295	–	8948	
4 1115-0108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %**	**м2**	**843,46**	1724,47	179,13	1454524	151090	–	1102322	2761394
				1545,34	88,29	1303434	74469	–	204548	
5 2203-0301-0105	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом"**	**м2**	**843,46**	2973		2507607		2507607	–	2708216
				–		–		–	200609	
Раздел 5 Полы										
6 1111-0101-0203	**Слои подстилающие**	**м3**	**12,847**	9453,34	2181,37	121447	28024	45791	56016	191660
				3707,64	930,88	47632	11959	–	14197	

7 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,4	28970	9,29	40558	13	34417	5760	50023
				4377,14	–	6128	–	–	3705	
8 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=8,000;	м2 стяжки	1260,8	110,01	6,19	138699	7806	124609	9435	159985
				4,98	2,98	6284	3753	–	11851	
9 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	56,58	1859,9	93,23	105233	5275	18710	78684	198630
				1435,98	43,44	81248	2458	–	14713	
10 2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 К=1,020;	м2	57,7116	3518		203029		203029	–	219271
				–		–		–	16242	
11 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	318,87	787,42	26,79	251086	8542	91818	145706	428535
				472,69	13,42	150726	4280	–	31743	

12	2206-0101-0103	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77 К=1,020;	м2	701,03111	2040		1430103		1430103	–	1544511
					–		–		–	114408	
13	1111-0101-4003	Уголки. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	4,848	285,07	2,89	1382	14	881	462	1992
					100,45	1,03	487	5	–	148	
14	2908-0008-0008 (пл)	Порог угловой алюминиевый	м	4,848	1744		8455		8455	–	9131
					–		–		–	676	
	Раздел 8 Электромонтажные работы										
15	2307-0106-1301	Светильники светодиодные 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	19	32877		624663		624663	–	674636
					–		–		–	49973	
	Раздел 9 Фасад										
16	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	737,51	3258,3	8,74	2403031	6447	1415028	786215	3444386
					1330,91	1,64	981556	1213	–	255140	

17	2904-0100-1256 (пл)	**унипан К=1,150;**	**м2**	**848,1365**	20342,2		17252962		17252962	–	18633199
					–		–		–	1380237	
18	2900-0000-0000 (пл)	**стартовый**	**м**	**109**	1300		141700		141700	–	153036
					–		–		–	11336	
19	2900-0000-0000 (пл)	**угловая планка из ПВХ**	**м**	**32**	1660		53120		53120	–	57370
					–		–		–	4250	
20	2900-0000-0000 (пл)	**соединитель из ПВХ**	**м**	**200**	1520		304000		304000	–	328320
					–		–		–	24320	
21	1115-0108-1901	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %**	**м**	**129,23**	6285,41	5,51	812263	712	751800	47921	928999
					462,36	1,16	59751	150	–	68815	
	Раздел 10 Отмостка										
22	1106-0101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**11,6**	29025,52	1481,29	336696	17183	304839	16990	381981
					1265	344,48	14674	3996	–	28295	

Итого по смете	**41 626 773**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 084 132
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	232 889

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	106 054
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 960 670
- накладные расходы, тенге	3 378 869
в т.ч. зарплата, тенге	304 097
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 970 213

Итог по акту	Тенге	41626773
Итого с коэффициентом конку предложения К=0,9631211866	Тенге	40091626,83
НДС 12%	Тенге	4810995,22
Всего	Тенге	44902622,05

Принял
Заказчик:
Руководитель
КГУ "Аппарат акима Тамановского сельского округа района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

_____**Ветер Г.Х.**

Авторский надзор:
ТОО "ПГС Компания"

_____**Авхадов Х.А.**

Сдал
Подрядчик:
Директор

ТОО "Доломит"

_____**Гамаюнов Е.А.**

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

_____**Кемалов Б.У.**