Проект: Строительство улично-дорожной сети с.Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (1-я очередь)
Заказчик: Акмолинский филиал ТОО"АБК-Автодор НС"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор подряда №AFA/Под//166 от 15.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ул.Бухар Жырау с.Караоткель

Составлен(а) в текущих ценах на II квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	29,5	292,13	292,13	8618	8618	--	1519	10948
					--	71,53	--	2110		811	
		НР - 72%; СП - 8%									
2	412-102-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	840,75	29,00	--	24382	--		--	26333
					--	--	--	--		1951	
		СП - 8%									
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	29,5	42,01	36,98	1239	1091	6	333	1697
					4,82	10,84	142	320		126	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1101-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	136,1955	45,90	40,32	6251	5491	44	1674	8560
					5,26	11,81	716	1608		635	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

5	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	29,5	138,54 --	138,54 40,75	4087 --	4087 1202	--	866 396	5349
6	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 8 проходов// *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	29,5	65,64 --	65,64 21,64	1936 --	1936 638	--	460 192	2587
7	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	975	292,13 --	292,13 71,53	284827 --	284827 69742	--	50213 26803	361842
8	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	27787,5	29,00 --	-- --	805838 --	-- --		-- 64467	870305
9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	975	42,01 4,82	36,98 10,84	40960 4700	36056 10569	204	10998 4154	56112
10	1101-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	1115,8875	45,90 5,26	40,32 11,81	51219 5870	44993 13179	356	13714 5200	70133
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	975	138,54 --	138,54 40,75	135077 --	135076 39731	--	28607 13094	176778
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 8 проходов// *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	975	65,64 --	65,64 21,64	63999 --	63999 21099	--	15191 6338	85527

13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство /расклинка//**	м3 материала основания в плотном теле	31,07	6835,07 220,80	1459,37 357,32	212366 6860	45343 11102	160163	19399 18541	250307
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1640799 18288	631517 171300	160773 --	142974 142708	1926478
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1640799				
		Материалы	Тенге				160775				
		Всего заработная плата	Тенге					189588			
		Транспортные расходы	Тенге				830220				
		Накладные расходы	Тенге				142974				
		Сметная прибыль	Тенге				142708				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1926481				82
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					189588			
		Сметная заработная плата	Тенге				1926481				82
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					189588			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда

Подраздел 1. Устройство дорожной одежды основной проезжей части, перекрестков с улицами. Тип 1

14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	18,6	6835,07 220,80	1459,37 357,32	127132 4107	27144 6646	95881	11613 11100	149845
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	м2 поверхности	69	80,35 41,70	38,61 11,08	5544 2877	2665 765	2	3933 758	10235
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	64,3	197,84 59,07	138,55 40,51	12721 3798	8909 2605	14	6915 1571	21207
		НР - 108%; СП - 8%									

17	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 (10) см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	66,8077	195,78 37,84	157,65 47,47	13080 2528	10532 3171	20	6155 1539	20774
18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,04704	188773,53 --	3184,01 1434,32	8880 --	149 67	8731	73 716	9669
19	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	58,8	281,92 34,85	245,02 37,61	16577 2049	14407 2211	121	4602 1694	22873
20	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /до 6 см//** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	58,8	13,43 12,28	0,10 --	790 722	6 --	62	780 126	1696
21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	2,3241	188773,53 --	3184,01 1434,32	438729 --	7400 3334	431329	3600 35386	477715
22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	7747	295,43 34,85	258,53 36,69	2288696 269983	2002831 284237	15882	598533 231016	3118245
23	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /до 5 см//** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	7747	6,71 6,14	0,05 --	51982 47567	387 --	4028	51363 8289	111634
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге				333631				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					2074430			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					303036			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						556068		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							687567	
	Накладные расходы		Тенге							292195	
	Сметная прибыль		Тенге								

	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге							3943893

Подраздел 2. Устройство дорожной одежды на съездах. Тип 2

24	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	62	6835,07	1459,37	423774	90481	319603	38711	499484
		НР - 108%; СП - 8%			220,80	357,32	13690	22154		36999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге				13690				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					90481			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22154			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						319604		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							38711	
	Накладные расходы		Тенге							36999	
	Сметная прибыль		Тенге								499484
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге				3387905	2164911	875673	726278	4443377
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				347321	325190	--	329194	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3387905				
	Материалы		Тенге				875672				
	Всего заработная плата		Тенге					672511			
		Накладные расходы	Тенге				726278				
		Сметная прибыль	Тенге				329194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4443377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					672511			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4443377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					672511			

РАЗДЕЛ 3.Устройство обочин

25	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	2912	11,61	11,61	33808	33808	--	6144	43156
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,93	--	8532		3203	
26	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 (11) см /способом заклинки, расход щебня принят по Е11-270403-0201//**	м2 покрытия обочин	2912	1102,77	233,22	3211266	679137	2385422	375968	3874212
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	69,17	146707	201423		286978	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				3245074	712945	2385422	382112	3917368

								146707	209955	--	290181
Стоимость общестроительных работ			Тенге					3245074			
Материалы			Тенге					2385423			
Всего заработная плата			Тенге						356662		
Накладные расходы			Тенге					382112			
Сметная прибыль			Тенге					290181			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					3917367			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч						356662		
Сметная заработная плата			Тенге					3917367			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге								199
Нормативная трудоемкость			чел.-ч						356662		
Сметная заработная плата			Тенге								
РАЗДЕЛ 4.Озеленение											
27	**1147-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	**м2**	**643**	**135,95**	**--**	**87416**	**--**	**--**	**76929**	**177494**
					135,95	**--**	**87416**	**--**		**13149**	
		НР - 88%; СП - 8%									
28	**1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**643**	**708,93**	**14,52**	**455842**	**9336**	**187306**	**230323**	**741058**
					403,11	**3,93**	**259200**	**2527**		**54893**	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**ДЭС. Устройство**	**м3 основания**	**64,3**	**7965,02**	**1567,68**	**512151**	**100802**	**331640**	**111951**	**674031**
					1239,64	**632,49**	**79709**	**40669**		**49928**	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1055409**	**110138**	**518946**	**419203**	**1592583**
							426325	**43196**	**--**	**117970**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1055409**				
Материалы			Тенге				**518946**				
Всего заработная плата			Тенге					**469521**			
Накладные расходы			Тенге				**419203**				
Сметная прибыль			Тенге				**117970**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1592582**				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч					**469521**			**324**
Сметная заработная плата			Тенге				**1592582**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге								**324**
Нормативная трудоемкость			чел.-ч					**469521**			
Сметная заработная плата			Тенге								**11879807**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								
В ТОМ ЧИСЛЕ:							**938641**				
- Зарплата рабочих строителей			Тенге								

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			3619511		
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			749641		
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				3940816	
- Перевозка грузов	Тенге		830220			
- Накладные расходы	Тенге				1670567	
- Сметная прибыль	Тенге				880053	
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					**11 879 807,00**
Прочие затраты	Тенге					-
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге					**11 879 807,00**
Временные здания и сооружения	1,30%					154 427,87
Итого с временными	Тенге					**12 034 234,87**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	3,39%					**407 935,47**
Итого с зимними затратами	Тенге					**12 442 170,34**
Непредвиденные затраты	2,00%					**248 828,60**
Итого с непредвиденными затратами	Тенге					**12 690 998,94**
Пересчет на 2022 год 27%	27%					**3 426 569,72**
Пересчет на 2023 год 73%	73%					**9 264 429,23**
Пересчет на 2022 год	1					**3 426 569,72**
Пересчет на 2023 год	1,0450539					**9 681 827,90**
Всего	**Тенге**					**13 108 397,61**
Всего с учетом скидки по договору	27,916%					**9 449 056,61**
НДС 12%	12%					**1 133 886,79**
ИТОГО:	**Тенге**					**10 582 943,41**

Заказчик: Акмолинский филиал ТОО"АБК-Автодор НС"

АБК-Автодор НС

Рахошев Р.Н.

Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"

Компания Энергодор ТОО

Беличева Т.А.

Проект: Строительство улично-дорожной сети с.Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (1-я очередь)
Заказчик: Акмолинский филиал ТОО"АБК-Автодор НС"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор подряда №AFA/Под//166 от 15.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ул.Гумилева с.Караоткель

Составлен(а) в текущих ценах на II квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда									
		Подраздел 1. Устройство дорожной одежды основной проезжей части, перекрестков с улицами. Тип 1									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,9728011	188773,53	3184,01	561186	9465	551721	4605	611054
					--	1434,32	--	4264		45263	
		НР - 108%; СП - 8%									
2	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	3716,0014	281,92	245,02	1047615	910495	7617	290814	1445487
					34,85	37,61	129503	139759		107058	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /до 6 см//**	м2 покрытия	3716,0014	13,43	0,10	49906	372	3902	49274	107132
					12,28	--	45632	--		7952	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге				175135				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					920332			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					144023			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						563241		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							344693	
	Накладные расходы		Тенге							160273	
	Сметная прибыль		Тенге								2163673
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1						1658707	920332	563240	344693	2163673
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				175135	144023	--	160273	

Стоимость общестроительных работ		Тенге		1658707			
Материалы		Тенге		563241			
Всего заработная плата		Тенге			319158		
	Накладные расходы	Тенге		344693			
	Сметная прибыль	Тенге		160273			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				2163673			157
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч			319158		
	Сметная заработная плата	Тенге		2163673			157
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		чел.-ч			319158		
	Нормативная трудоемкость	Тенге					2163673
	Сметная заработная плата	Тенге					
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**					
В ТОМ ЧИСЛЕ:				175135			
- Зарплата рабочих строителей		Тенге			920332		
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге			144023		
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				563241	
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге				344693	
- Накладные расходы		Тенге				160273	
- Сметная прибыль		Тенге					2 163 673,00
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге					-
Прочие затраты		Тенге					2 163 673,00
ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге					28 126,00
Временные здания и сооружения		1,30%					2 191 799,00
Итого с временными		Тенге					74 297,42
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		3,39%					2 266 096,41
Итого с зимними затратами		Тенге					45 319,23
Непредвиденные затраты		2,00%					2 311 415,64
Итого с непредвиденными затратами		Тенге					624 082,22
	Пересчет на 2022 год 27%	27%					1 687 333,42
	Пересчет на 2023 год 73%	73%					624 082,22
	Пересчет на 2022 год	1					1 763 354,37
	Пересчет на 2023 год	1,0450539					2 387 436,60
	Всего	**Тенге**					1 720 959,66
	Всего с учетом скидки по договору	27,916%					206 515,16
	НДС 12%	12%					1 927 474,82
	ИТОГО:	**Тенге**					

Заказчик: Акмолинский филиал ТОО"АБК-Автодор НС"

_____

Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"

_____

Проект: Строительство улично-дорожной сети с.Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (1-я очередь)
Заказчик: Акмолинский филиал ТОО"АБК-Автодор НС"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор подряда №AFA/Под//166 от 15.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ул.Гумилева с.Караоткель

Составлен(а) в текущих ценах на II квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда									
		Подраздел 1. Устройство дорожной одежды основной проезжей части, перекрестков с улицами. Тип 1									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,9728011	188773,53	3184,01	561186	9465	551721	4605	611054
					--	1434,32	--	4264		45263	
		НР - 108%; СП - 8%									
2	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	3716,0014	281,92	245,02	1047615	910495	7617	290814	1445487
					34,85	37,61	129503	139759		107058	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /до 6 см//**	м2 покрытия	3716,0014	13,43	0,10	49906	372	3902	49274	107132
					12,28	--	45632	--		7952	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге				175135				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					920332			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					144023			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						563241		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							344693	
		Накладные расходы	Тенге							160273	
		Сметная прибыль	Тенге								2163673
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					1658707	920332	563240	344693	2163673
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				175135	144023	--	160273	

Стоимость общестроительных работ		Тенге		1658707			
Материалы		Тенге		563241			
Всего заработная плата		Тенге			319158		
	Накладные расходы	Тенге		344693			
	Сметная прибыль	Тенге		160273			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				2163673			157
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч			319158		
	Сметная заработная плата	Тенге		2163673			157
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2163673
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч			319158		
	Сметная заработная плата	Тенге					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			175135			
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			920332		
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			144023		
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				563241	
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				344693	
	- Накладные расходы	Тенге				160273	
	- Сметная прибыль	Тенге					2 163 673,00
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге					-
Прочие затраты		Тенге					2 163 673,00
ВСЕГО ПО АКТУ		1,30%					28 126,00
Временные здания и сооружения		Тенге					2 191 799,00
Итого с временными		3,39%					74 297,42
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		Тенге					2 266 096,41
Итого с зимними затратами		2,00%					45 319,23
Непредвиденные затраты		Тенге					2 311 415,64
Итого с непредвиденными затратами		27%					624 082,22
	Пересчет на 2022 год 27%	73%					1 687 333,42
	Пересчет на 2023 год 73%	1					624 082,22
	Пересчет на 2022 год	1,0450539					1 763 354,37
	Пересчет на 2023 год	**Тенге**					2 387 436,60
	Всего	27,916%					1 720 959,66
	Всего с учетом скидки по договору	12%					206 515,16
	НДС 12%	**Тенге**					1 927 474,82
	ИТОГО:						

Заказчик: Акмолинский филиал ТОО"АБК-Автодор НС"

Рахошев Р.Н.

Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"

Беличева Т.А.