Проект: Строительство улично-дорожной сети с.Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (1-я очередь)
Заказчик: Акмолинский филиал ТОО"АБК-Автодор НС"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор подряда №AFA/Под//166 от 15.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ул.Байтурсынова с.Караоткель

Составлен(а) в текущих ценах на II квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
1	**1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**									
			м3 грунта	**986**	**292,13**	**292,13**	**288040**	**288041**	**--**	**50779**	**365924**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**71,53**	**--**	**70529**		**27105**	
2	**412-102-0215 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**									
			т·км	**28101**	**29,00**	**--**	**814929**	**--**		**--**	**880123**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**65194**	
3	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**									
			м3 грунта	**986**	**42,01**	**36,98**	**41422**	**36462**	**207**	**11122**	**56744**
		НР - 72%; СП - 8%			**4,82**	**10,84**	**4753**	**10688**		**4200**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	**1101-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**									
			м3 грунта	**1128,477**	**45,90**	**40,32**	**51797**	**45500**	**361**	**13869**	**70925**
		НР - 72%; СП - 8%			**5,26**	**11,81**	**5936**	**13327**		**5259**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

5	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	986	138,54	138,54	136600	136601	--	28929	178771
		НР - 72%; СП - 8%			--	40,75	--	40180		13242	
6	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 8 проходов//**	м3 уплотненного грунта	986	65,64	65,64	64721	64721	--	15362	86492
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,64	--	21337		6409	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1397509	571325	568	120061	1638979
							10689	156061	--	121409	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1397509				
	Материалы		Тенге				568				
	Всего заработная плата		Тенге					166750			
	Транспортные расходы		Тенге				814929				
		Накладные расходы	Тенге				120061				
		Сметная прибыль	Тенге				121409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1638979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					166750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1638979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					166750			

РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда

Подраздел 1. Устройство дорожной одежды основной проезжей части, перекрестков с улицами. Тип 2

7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	10	6835,07	1459,37	68351	14594	51549	6244	80562
		НР - 108%; СП - 8%			220,80	357,32	2208	3573		5968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	м2 поверхности	37	80,35	38,61	2973	1429	1	2109	5489
		НР - 108%; СП - 8%			41,70	11,08	1543	410		407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 (13)см. Устройство**	м2 основания или покрытия	40	197,84	138,55	7914	5542	9	4302	13193
		НР - 108%; СП - 8%			59,07	40,51	2363	1620		977	

10	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 (13) см. Устройство**	м2 основания или покрытия	43,64	195,78	157,65	8544	6880	13	4021	13570
		НР - 108%; СП - 8%			37,84	47,47	1651	2072		1005	
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,020584	188773,53	3184,01	3886	66	3820	32	4231
		НР - 108%; СП - 8%			--	1434,32	--	30		313	
12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	25,73	295,43	258,53	7601	6652	52	1988	10356
		НР - 108%; СП - 8%			34,85	36,69	897	944		767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /до 6 см/**	м2 покрытия	25,73	13,43	0,10	346	3	27	341	742
		НР - 108%; СП - 8%			12,28	--	316	--		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				8978				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35166			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					8649			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						55472		
	Накладные расходы		Тенге							19037	
	Сметная прибыль		Тенге							9492	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								128144
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				99615	35166	55471	19037	128143
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8978	8649	--	9492	
	Материалы		Тенге				99615				
	Всего заработная плата		Тенге				55472				
		Накладные расходы	Тенге					17627			
		Сметная прибыль	Тенге				19037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				128144				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					17627			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				128144				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
								17627			

РАЗДЕЛ 3.Устройство обочин

14	211-103-0101 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	638,79	1720,00	--	1098719	--	1098719	--	1186617
		СП - 8%			--	--	--	--		87898	
15	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	597	138,54	138,54	82708	82709	--	17516	108242
		НР - 72%; СП - 8%			--	40,75	--	24328		8018	
16	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 8 проходов//	м3 уплотненного грунта	597	65,64	65,64	39187	39187	--	9301	52369
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,64	--	12919		3881	
17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	597	120,46	102,86	71915	61407	1672	17217	96261
		НР - 72%; СП - 8%			14,80	25,25	8836	15074		7128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3121	11,61	11,61	36235	36235	--	6585	46253
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,93	--	9145		3433	
19	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 (11) см /способом заклинки, расход щебня принят по Е11-270403-0201//	м2 покрытия обочин	3121	1102,77	233,22	3441745	727880	2556629	402952	4152272
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	69,17	157236	215880		307575	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4770509	947418	3657020	453571	5642014
							166072	277346	--	417933	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4770509				
	Материалы		Тенге				2558302				
	Всего заработная плата		Тенге					443418			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1098719				
		Накладные расходы	Тенге				453571				
		Сметная прибыль	Тенге				417933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5642013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
		Сметная заработная плата	Тенге					443418			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5642013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
		Сметная заработная плата	Тенге					443418			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7409136

В ТОМ ЧИСЛЕ:						
- Зарплата рабочих строителей	Тенге		185739			
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			1553909		
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			442056		
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				3713061	
- Перевозка грузов	Тенге		814929			
- Накладные расходы	Тенге				592669	
- Сметная прибыль	Тенге				548834	
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					7 409 136,00
Прочие затраты	Тенге					-
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге					7 409 136,00
Временные здания и сооружения	1,30%					96 312,77
Итого с временными	Тенге					7 505 448,77
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	3,39%					254 419,06
Итого с зимними затратами	Тенге					7 759 867,83
Непредвиденные затраты	2,00%					155 188,12
Итого с непредвиденными затратами	Тенге					7 915 055,96
Пересчет на 2022 год 27%	27%					2 137 065,11
Пересчет на 2023 год 73%	73%					5 777 990,85
Пересчет на 2022 год	1					2 137 065,11
Пересчет на 2023 год	1,0450539					6 038 311,87
Всего	**Тенге**					8 175 376,98
Всего с учетом скидки по договору	27,916%					5 893 138,29
НДС 12%	12%					707 176,60
ИТОГО:	**Тенге**					6 600 314,89

Заказчик: Акмолинский филиал ТОО"АБК-Автодор НС"

Кабошев Р.М.

Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"

Беличева Т.А.

Проект: Строительство улично-дорожной сети с.Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (1-я очередь)
Заказчик: Акмолинский филиал ТОО"АБК-Автодор НС"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор подряда №AFA/Под//166 от 15.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ул.Рыскулова с.Караоткель

Составлен(а) в текущих ценах на II квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	700	292,13	292,13	204491	204491	--	36050	259784
		НР - 72%; СП - 8%			--	71,53	--	50071		19243	
2	412-102-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	19950	29,00	--	578550	--		--	624834
		СП - 8%			--	--	--	--		46284	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	700	42,01	36,98	29407	25886	147	7896	40285
		НР - 72%; СП - 8%			4,82	10,84	3374	7588		2982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1101-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	801,15	45,90	40,32	36773	32303	256	9846	50352
		НР - 72%; СП - 8%			5,26	11,81	4214	9462		3733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

5	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	700	138,54	138,54	96978	96978	--	20538	126917
		НР - 72%; СП - 8%			--	40,75	--	28525		9401	
6	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 8 проходов//	м3 уплотненного грунта	700	65,64	65,64	45948	45948	--	10906	61404
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,64	--	15148		4550	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство /расклинка//	м3 материала основания в плотном теле	22,32	6835,07	1459,37	152559	32573	115058	13936	179815
		НР - 108%; СП - 8%			220,80	357,32	4928	7975		13320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1144706	438179	115461	99172	1343391
							12516	118769	--	99513	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1144706				
		Материалы	Тенге				115460				
		Всего заработная плата	Тенге					131285			
		Транспортные расходы	Тенге				578550				
		Накладные расходы	Тенге				99172				
		Сметная прибыль	Тенге				99513				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1343391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					131285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1343391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					131285			

РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда

Подраздел 1. Устройство дорожной одежды на съездах. Тип 2

8	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 (13)см. Устройство	м2 основания или покрытия	277	197,84	138,55	54802	38378	62	29791	91360
		НР - 108%; СП - 8%			59,07	40,51	16362	11221		6767	
9	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 (13) см. Устройство	м2 основания или покрытия	302,207	195,78	157,65	59166	47643	87	27842	93968
		НР - 108%; СП - 8%			37,84	47,47	11436	14346		6960	

10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,38	188773,53	3184,01	71734	1210	70524	589	78108
		НР - 108%; СП - 8%			--	1434,32	--	545		5786	
11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	475	295,43	258,53	140329	122802	973	36699	191192
		НР - 108%; СП - 8%			34,85	36,69	16554	17428		14165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /до 6 см/**	м2 покрытия	475	13,43	0,10	6379	48	498	6299	13694
		НР - 108%; СП - 8%			12,28	--	5833	--		1017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				50185				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					210081			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					43540			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						72146		
	Накладные расходы		Тенге							101220	
	Сметная прибыль		Тенге							34695	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								468325
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				332410	210081	72144	101220	468322
							50185	43540	--	34695	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				332410				
	Материалы		Тенге				72146				
	Всего заработная плата		Тенге					93725			
		Накладные расходы	Тенге				101220				
		Сметная прибыль	Тенге				34695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				468325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					93725			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				468325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					93725			

РАЗДЕЛ 3.Устройство обочин

13	211-103-0101 РСНБ РК 2022	**Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	м3	599,2	1720,00	--	1030624	--	1030624	--	1113074
		СП - 8%			--	--	--	--		82450	

14	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	560	138,54	138,54	77582	77582	--	16430	101533
		НР - 72%; СП - 8%			--	40,75	--	22820		7521	
15	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 8 проходов//	м3 уплотненного грунта	560	65,64	65,64	36758	36758	--	8725	49123
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,64	--	12118		3640	
16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	560	120,46	102,86	67458	57602	1568	16150	90295
		НР - 72%; СП - 8%			14,80	25,25	8288	14140		6686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2360	11,61	11,61	27400	27400	--	4980	34976
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,93	--	6915		2596	
18	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 (11) см /способом заклинки, расход щебня принят по Е11-270403-0201//	м2 покрытия обочин	2360	1102,77	233,22	2602537	550399	1933241	304700	3139815
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	69,17	118897	163241		232578	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3842359	749741	2965433	350985	4528816
							127185	219234	--	335471	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3842359				
		Материалы	Тенге				1934809				
		Всего заработная плата	Тенге					346419			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1030624				
		Накладные расходы	Тенге				350985				
		Сметная прибыль	Тенге				335471				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4528815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					346419			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4528815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					346419			

РАЗДЕЛ 4.Тротуары транзитные

Подраздел 1. Бортовой камень

19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	32,7	2575,13	--	84207	--	--	60629	156423
		НР - 72%; СП - 8%			2575,13	--	84207	--		11587	
20	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	32,7	137,19	130,88	4486	4280	17	920	5839
		НР - 72%; СП - 8%			5,78	33,31	189	1089		433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	412-102-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	931,95	29,00	--	27027	--		--	29189
		СП - 8%			--	--	--	--		2162	
22	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	32,7	42,01	36,98	1374	1209	7	369	1882
		НР - 72%; СП - 8%			4,82	10,84	158	354		139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	722	1371,31	45,53	990086	32873	100408	940058	2084559
		НР - 108%; СП - 8%			1186,71	18,86	856805	13617		154414	
24	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	31,046	10318,35	2718,76	320343	84407	193996	72206	423953
		НР - 93%; СП - 8%			1350,89	1149,93	41940	35701		31404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	36,1	637,89	29,66	23028	1070	6366	14640	40681
		НР - 93%; СП - 8%			431,91	4,14	15592	149		3013	

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1							
Зарплата рабочих строителей	Тенге			998891			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				123839		
- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге				50910		
Материалы, изделия и конструкции	Тенге					300795	
Перевозка грузов	Тенге			27027			
Накладные расходы	Тенге					1088822	
Сметная прибыль	Тенге					203152	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге						2742525

Подраздел 2. Тротуар из асфальтобетона

26	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия 286,9824**	**1248,76**	**216,65**	**358372**	**62175**	**177636**	**148978**	**547938**
		НР - 108%; СП - 8%		**413,13**	**67,54**	**118561**	**19383**		**40588**	
27	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	**Основания под тротуары из песка. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 до 15 см**	**м2 покрытия 605**	**201,83**	**19,68**	**122107**	**11906**	**93533**	**22058**	**155697**
		НР - 108%; СП - 8%		**27,55**	**6,21**	**16668**	**3757**		**11531**	
28	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия 605**	**1565,96**	**216,65**	**947406**	**131074**	**566388**	**314068**	**1362394**
		НР - 108%; СП - 8%		**413,13**	**67,54**	**249944**	**40862**		**100920**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2								
		Зарплата рабочих строителей	Тенге			**385173**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**205155**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге				**64002**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге					**837558**		
	Накладные расходы		Тенге						**485104**	
	Сметная прибыль		Тенге						**153039**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге							**2066028**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2878436**	**328994**	**1138351**	**1573926**	**4808555**
						1384064	**114912**	**--**	**356191**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**2878436**				
	Материалы		Тенге			**1138353**				
	Всего заработная плата		Тенге				**1498976**			
	Транспортные расходы		Тенге			**27027**				
		Накладные расходы	Тенге			**1573926**				
		Сметная прибыль	Тенге			**356191**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			**4808553**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**969**
		Сметная заработная плата	Тенге				**1498976**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**4808553**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**969**
		Сметная заработная плата	Тенге				**1498976**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**11149084**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			**1573950**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1726995**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**496455**			

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				4291392	
- Перевозка грузов	Тенге		605577			
- Накладные расходы	Тенге				2125303	
- Сметная прибыль	Тенге				825870	
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					**11 149 084,00**
Прочие затраты	Тенге					-
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге					**11 149 084,00**
Временные здания и сооружения	1,30%					144 929,06
Итого с временными	Тенге					**11 294 013,06**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	3,39%					**382 843,50**
Итого с зимними затратами	Тенге					**11 676 856,56**
Непредвиденные затраты	2,00%					**233 523,24**
Итого с непредвиденными затратами	Тенге					**11 910 379,80**
Пересчет на 2022 год 27%	27%					**3 215 802,55**
Пересчет на 2023 год 73%	73%					**8 694 577,25**
Пересчет на 2022 год	1					**3 215 802,55**
Пересчет на 2023 год	1,0450539					**9 086 301,87**
Всего	**Тенге**					**12 302 104,41**
Всего с учетом скидки по договору	27,916%					**8 867 848,27**
НДС 12%	12%					**1 064 141,79**
ИТОГО:	**Тенге**					**9 931 990,06**

Заказчик: Акмолинский филиал ТОО"АБК-Автодор НС"

Кабошев Р.М.

Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"

Беличева Л.Я.

Проект: Строительство улично-дорожной сети с.Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (1-я очередь)
Заказчик: Акмолинский филиал ТОО"АБК-Автодор НС"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор подряда №AFA/Под//166 от 15.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ул.Бокейханова с.Караоткель

Составлен(а) в текущих ценах на II квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
1	**1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1074**	**292,13**	**292,13**	**313748**	**313747**	**--**	**55311**	**398583**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**71,53**	**--**	**76823**		**29524**	
2	**412-102-0215 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**30609**	**29,00**	**--**	**887661**	**--**		**--**	**958674**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**71013**	
3	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1074**	**42,01**	**36,98**	**45119**	**39716**	**226**	**12115**	**61809**
		НР - 72%; СП - 8%			**4,82**	**10,84**	**5177**	**11642**		**4575**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	**1101-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1229,193**	**45,90**	**40,32**	**56420**	**49561**	**393**	**15107**	**77255**
		НР - 72%; СП - 8%			**5,26**	**11,81**	**6466**	**14517**		**5728**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

5	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1074	138,54	138,54	148792	148792	--	31511	194727
		НР - 72%; СП - 8%			--	40,75	--	43766		14424	
6	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 8 проходов//	м3 уплотненного грунта	1074	65,64	65,64	70497	70497	--	16733	94211
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,64	--	23241		6981	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1522237	622313	619	130777	1785259
							11643	169989	--	132245	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1522237				
		Материалы	Тенге				619				
		Всего заработная плата	Тенге					181632			
		Транспортные расходы	Тенге				887661				
		Накладные расходы	Тенге				130777				
		Сметная прибыль	Тенге				132245				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1785259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					181632			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1785259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					181632			

РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда

Подраздел 1. Устройство дорожной одежды на съездах. Тип 2

7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	54	6835,07	1459,37	369094	78806	278365	33716	435035
		НР - 108%; СП - 8%			220,80	357,32	11923	19295		32225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	200	80,35	38,61	16070	7722	8	11400	29668
		НР - 108%; СП - 8%			41,70	11,08	8340	2216		2198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10(13) см. Устройство	м2 основания или покрытия	217	197,84	138,55	42931	30066	47	23338	71571
		НР - 108%; СП - 8%			59,07	40,51	12818	8791		5301	

10	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 (13) см. Устройство**	м2 основания или покрытия	236,747	195,78	157,65	46350	37323	68	21812	73614
		НР - 108%; СП - 8%			37,84	47,47	8959	11238		5452	
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0264	188773,53	3184,01	4984	84	4900	41	5427
		НР - 108%; СП - 8%			--	1434,32	--	38		402	
12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	33	295,43	258,53	9749	8532	67	2550	13283
		НР - 108%; СП - 8%			34,85	36,69	1150	1211		984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /до 6 см/**	м2 покрытия	33	13,43	0,10	443	3	35	438	951
		НР - 108%; СП - 8%			12,28	--	405	--		71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				43595				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					162536			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					42789			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						283493		
	Накладные расходы		Тенге							93295	
	Сметная прибыль		Тенге							46633	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								629549
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				489621	162536	283490	93295	629549
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				43595	42789	--	46633	
	Материалы		Тенге				489621				
	Всего заработная плата		Тенге				283493				
		Накладные расходы	Тенге					86384			
		Сметная прибыль	Тенге				93295				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46633				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				629549				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					86384			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				629549				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								50
			Тенге					86384			

РАЗДЕЛ 3.Устройство обочин

14	211-103-0101 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	464,38	1720,00	--	798734	--	798734	--	862633
		СП - 8%			--	--	--	--		63899	
15	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	434	138,54	138,54	60126	60127	--	12734	78688
		НР - 72%; СП - 8%			--	40,75	--	17686		5829	
16	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 8 проходов//	м3 уплотненного грунта	434	65,64	65,64	28488	28488	--	6762	38071
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,64	--	9392		2821	
17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	434	120,46	102,86	52280	44642	1215	12517	69979
		НР - 72%; СП - 8%			14,80	25,25	6423	10959		5182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2059	11,61	11,61	23905	23905	--	4344	30514
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,93	--	6033		2265	
19	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 (11) см /способом заклинки, расход щебня принят по Е11-270403-0201//	м2 покрытия обочин	2059	1102,77	233,22	2270603	480200	1686671	265837	2739355
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	69,17	103732	142421		202914	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3234136	637362	2486620	302194	3819240
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				110155	186491	--	282910	
		Материалы	Тенге				3234136				
		Всего заработная плата	Тенге				1687886				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					296646			
		Накладные расходы	Тенге				798734				
		Сметная прибыль	Тенге				302194				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				282910				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3819240				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								164
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					296646			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3819240				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								164
			Тенге					296646			

РАЗДЕЛ 4.Озеленение

20	1147-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Участок для озеленения. Разбивка участка**									
		НР - 88%; СП - 8%	м2	394	135,95	--	53564	--	--	47138	108759
					135,95	--	53564	--		8057	
21	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**									
		НР - 88%; СП - 8%	м2	394	708,93	14,52	279318	5720	114773	141131	454085
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			403,11	3,93	158825	1548		33636	
22	1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=1,4	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять до 22 см**									
		НР - 88%; СП - 8%	м2	394	251,45	0,23	99071	91	53560	39971	150165
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			115,28	--	45420	--		11123	
23	412-102-0218 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**									
		СП - 8%	т·км	15129,6	21,00	--	317722	--		--	343140
24	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**ДЭС. Устройство**			--	--	--	--		25418	
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	39,4	7965,02	1567,68	313822	61766	203214	68599	413014
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1239,64	632,49	48842	24920		30594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1063497	67577	371547	296839	1469163
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				306651	26468	--	108828	
		Материалы	Тенге				1063497				
		Всего заработная плата	Тенге				371545				
		Транспортные расходы	Тенге					333119			
		Накладные расходы	Тенге				317722				
		Сметная прибыль	Тенге				296839				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				108828				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1469164				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								233
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					333119			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1469164				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								233
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					333119			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									7703212
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				472044				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1489788			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге			425737			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				3142277		
- Перевозка грузов	Тенге		1205383				
- Накладные расходы	Тенге					823105	
- Сметная прибыль	Тенге					570616	
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге						**7 703 212,00**
Прочие затраты	Тенге						-
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге						**7 703 212,00**
Временные здания и сооружения	1,30%						100 135,52
Итого с временными	Тенге						**7 803 347,52**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	3,39%						**264 517,21**
Итого с зимними затратами	Тенге						**8 067 864,73**
Непредвиденные затраты	2,00%						**161 347,70**
Итого с непредвиденными затратами	Тенге						**8 229 212,42**
Пересчет на 2022 год 27%	27%						**2 221 887,36**
Пересчет на 2023 год 73%	73%						**6 007 325,07**
Пересчет на 2022 год	1						**2 221 887,36**
Пересчет на 2023 год	1,0450539						**6 277 978,49**
Всего	**Тенге**						**8 499 865,85**
Всего с учетом скидки по договору	27,916%						**6 127 042,83**
НДС 12%	12%						**735 245,14**
ИТОГО:	**Тенге**						**6 862 287,97**

Заказчик: Акмолинский филиал ТОО"АБК-Автодор НС"

Кавошев Р.Ж.

Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"

Беличева Т.А.