Приложение 2 к приказу от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности
и осуществлени функций заказчика (застройщика)
форма

Подрядчик: ТОО "Намыс"
Субподорядчик: ТОО "Kaz Remont Kapital"

Стройка: Капитальный ремонт здания дома культуры населенном пункте Атаконыс, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанкской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Генеральный подрядчик	Субподрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	КОД
971140005106	240240018147			25	11.06.2025 г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	в отчетном месяце С НДС	из них: Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания дома культуры населенном пункте Атаконыс, с/о Жана ауыл, Жетысайского района,	12328614	11007691	12328614				1320923	12328614
Всего по стройке	**12328614**	**11007691**	**12328614**				**1320923**	**12328614**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Намыс"

_____ **Оспанов Ғ. Д.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Kaz Remont Kapital"

_____ **Тургунов Н. Т.**

Генеральный подрядчик : ТОО "Намыс"
Субподрядчик: ТОО "Kaz Remont Kapital"
Стройка : Капитальный ремонт здания дома культуры населенном пункте Атаконыс, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанкской области»
Договор: №25 от 11.06.2025г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за июль месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Общестроительные работы				**11007691**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ: нормативная трудоемкость	чел.-ч	752		
						11007691
		Раздел 1. Кровля /АС-33/ нормативная трудоемкость	чел.-ч	752		
1	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стропила, мауэрлаты. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,7	261 352	182946
2	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,7	14 981	10487
3	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Установка элементов каркаса из брусьев /Коньковая обрешетка,карнизный щит/	$м^3$	2,42	239 576	579774
4	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	2,42	17 585	42556
5	1110-0102-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Стены.Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ САЙДИНГА/	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности	30	6 560	196800
6	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг.	$м^2$	30	3 089	92670
7	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	300	7 555	2266500
8	224-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм.	$м^2$	331,8	5 957	1976533
9	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 /30/мм. Устройство	$м^2$ стяжки	300	1 786	535800
10	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=15*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	300	546	163800
11	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	300	2 323	696900

1	2	3	4	5	6	7
12	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	300	3 360	1008000
13	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150.	$м^3$	45	56 845	2558025
14	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	300	2 323	696900
		Итого по АВР				**11007691**
		В том числе оборудования				**0**
		Всего без оборудования				**11007691**
		НДС (12%)				1320923
		Итого с НДС				12328614

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Намыс" **Оспанов Ғ. Д.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Kaz Remont Kapital" **Тергунов Н. Т.**