Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области "
Подрядчик: ТОО "Темп-2" ПКФ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге областного значения «Житикара - Чайковское», 8 км.
Договор № 123 от 12.07.2017 года

ФОРМА 2В

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года на 26.09.2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-93-2	-Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2	0,2	123736,02	110551,02	24747	22110	7559	91,7	18
				13185	15231,23	2637	3046	133	51,33	10
2	Кальк	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм (км)	2,2	897,1	-	1974	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0127-93-5	-Добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 2 (м3)	0,3	11935,86	11740,11	3581	3522	701	1,23	-
				195,75	1560,43	59	468	133	5,21	2
4	Е0127-96-1	-Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м (км)	0,2	222909,92	198459,92	44582	39692	21501	162	32
				24075	56755,56	4815	11351	133	197,3	39
5	Е0127-96-4	-Вычитается позиция: Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной (км)	0,2	-14825,02	-13202,52	-2965	-2641	-1429	-10,8	-2
				-1597,5	-3773,38	-320	-755	133	-13,12	-3

	слоя 15 см, исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог								
6	Кальк -Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	км	207,52	897,1	-	186166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0127-18-2 -Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	90	66,75	51,25	6008	4613	3007	0,12	11
				15,5	9,62	1395	866	133	0,04	3
8	Е0101-17-8 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы (погрузка разобранного материала)	м3	90	32,19	30,77	2897	2769	852	0,01	1
				1,42	8,34	128	751	97	0,03	3
9	С010333-А1--1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	м3	120,6	21,67	-	2613	-	523	0,09	11
				4,33	-	523	-	100	-	-
10	Е0101-20-1 -Работа на отвале 1 группы грунтов	т	90	3,05	2,66	275	239	115	-	-
				0,39	0,93	35	84	97	-	-
11	Е0101-173-1-Откачка воды из русла	м3	300	289,15	289,15	86744	86744	54305	-	-
				-	186,62	-	55985	97	0,86	257
12	Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	330	27,84	26,18	9186	8638	2836	0,01	4
				1,66	7,2	548	2376	97	0,03	8
13	Е0101-24-6 -Рытье котлована под тело бульдозером	м3	30	6,01	6,01	180	180	61	-	-
				-	2,08	-	63	97	0,01	-
14	Е0101-24-14-Добавлять на каждые последующие 10 м	м3	60	4,75	4,75	285	285	96	-	-
				-	1,65	-	99	97	0,01	-
15	Е0101-13-2 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами под оголовки	м3	120	28,89	27,85	3466	3342	1103	0,01	1
				1,04	8,44	125	1012	97	0,03	4
16	Е0101-164-2-Доработка котлована вручную	м3	15	218,93	-	3284	-	3711	1,54	23
				218,93	-	3284	-	113	-	-
17	Е0101-27-4 -Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	45	2,8	2,8	126	126	42	-	-
				-	0,97	-	44	97	-	-

			м3							
18	Е0101-27-10	-Добавлять на каждые последующие 5 м	225	1,38	1,38	312	312	105	-	-
				-	0,48	-	108	97	-	-
			м3							
19	Е0101-35-1	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	330	10,85	10,85	3580	3580	1205	-	-
				-	3,76	-	1242	97	0,01	4
			м3							
20	Е0101-35-4	-Возврат грунта в насыпь, гр.2 бульдозером	330	4,41	4,41	1455	1455	490	-	-
				-	1,53	-	505	97	0,01	2
			м3							
21	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	430	21,55	4,52	9265	1942	7103	0,11	46
				17,03	-	7323	-	97	-	-
			м3							
22	Е0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек под фундаменты тело/оголовки	6	349,17	38,67	2095	232	2124	1,99	12
				310,5	14,24	1863	85	109	0,07	-
			м3							
23	Кальк	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	8,34	897,1	-	7482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
24	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов тело/оголовки	6,5	1507,74	532,08	9800	3459	4011	2,55	17
				434,25	131,85	2823	857	109	0,43	3
			м3							
25	Кальк	-Бетон тяжелый класса В 12,5	6,63	5663,89	-	37552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
26	Е0130-65-2	-Монтаж ж/б звеньев блок ЗКП 19.200-16 шт.	11,28	5676,1	1080	64026	12182	17340	6,67	75
				1129,5	280,8	12741	3167	109	0,96	11
			м3							
27	Кальк	-Звено блок ЗКП 19.200	16	27605,3	-	441685	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
28	Е0130-66-2	-Монтаж откосных крыльев блок СТ 12Л	2,1	2114,46	697,5	4440	1465	1404	2,54	5
				432	181,35	907	381	109	0,62	1
			м3							
29	Кальк	-Откосное крыло СТ 12Л	2	41872,32	-	83745	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
30	Е0130-66-2	-Монтаж откосных крыльев блок СТ 12П	2,1	2114,46	697,5	4440	1465	1404	2,54	5
				432	181,35	907	381	109	0,62	1
			м3							
31	Кальк	-Откосное крыло СТ 12П	2	40592,18	-	81184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
32	Е0130-7-1 прим.	-Заделка швов между звеньями цементным раствором	1	1609,74	532,08	1610	532	617	2,55	3
				434,25	131,85	434	132	109	0,43	-
			м3							
33	Кальк	-Бетон тяжелый класса В 12,5	1,02	5663,89	-	5777	-	-	-	-

		м3		–	–	–	–	–	–	–
34	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	49	266,43	13,7	13055	671	5761	0,61	30
				102,83	5,04	5039	247	109	0,02	1
		м2								
35	Кальк	-Раствор готовый отделочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,37	5108,78	–	1890	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м3								
36	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	15	1050,13	20,67	15752	310	2700	0,91	14
				157,5	7,61	2363	114	109	0,31	5
		м2								
37	Кальк	-Раствор готовый отделочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,12	5108,78	–	613	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м3								
38	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов(лоток)	7,3	1609,74	532,08	11751	3884	4504	2,55	19
				434,25	131,85	3170	962	109	0,43	3
		м3								
39	Кальк	-Бетон тяжелый класса В 12,5	7,45	5663,89	–	42196	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
40	Е0130-7-1	-Устройство оголовка из монолитного бетона(лоток)	2,6	1659,31	532,08	4314	1383	1604	2,55	7
				434,25	131,85	1129	343	109	0,43	1
		м3								
41	Кальк	-Бетон тяжелый класса В 12,5	2,65	5663,89	–	15009	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
42	Е0130-3-1	-Засыпка размыва на выходе оптимальной смесью	190	349,17	38,67	66342	7347	67254	1,99	378
				310,5	14,24	58995	2706	109	0,07	13
		м3								
43	Кальк	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	95	897,1	–	85225	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м3								
44	Кальк	-Песок из отсевов дробления, М-800	95	338,89	–	32195	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м3								
		Укрепление								
45	Е0101-158-5	-Устройство щебеночной подготовки щебень фракции 20-40 мм.	150	310,23	30,59	46534	4589	27534	1,22	183
				181,13	8,11	27170	1217	97	0,04	6
		м2								
46	Е0101-158-6	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	300	16,6	0,16	4980	48	3413	0,08	23
				11,66	0,07	3498	21	97	–	–
		м2								
47	Кальк	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция	16,05	897,1	–	14398	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

		20-40 мм								
			м3							
48	Кальк	-Бетон тяжелый класса В 12,5	15,3	5663,89	-	86658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
49	Кальк	-Песок	2,85	941,01	-	2682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
50	Е0130-7-1	-Устройство упора из монолитного бетона	1,1	1609,74	532,08	1771	585	679	2,55	3
				434,25	131,85	478	145	109	0,43	-
			м3							
51	Кальк	-Бетон тяжелый класса В 12,5	1,12	5663,89	-	6344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
52	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,45	8299,96	-	3735	-	3951	48,4	22
				8055	-	3625	-	109	-	-
			т							
53	Кальк	-Сетка арматурная	0,45	56839,55	-	25578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
54	Е0101-164-2	-Земляные работы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9	218,93	-	1970	-	2227	1,54	14
				218,93	-	1970	-	113	-	-
			м3							
		Конец укрепления								
55	Е0101-158-5	-Устройство щебеночной подготовки щебень фракции 20-40 мм.	110	274	30,59	30140	3365	20192	1,22	134
				181,13	8,11	19924	892	97	0,04	4
			м2							
56	Кальк	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	11,77	897,1	-	10559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
57	Кальк	-Бетон тяжелый класса В 12,5	12,75	5663,89	-	72215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
58	Кальк	-Песок	2,12	941,01	-	1995	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
59	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,18	8299,96	-	1494	-	1580	48,4	9
				8055	-	1450	-	109	-	-
			т							
60	Кальк	-Сетка арматурная	0,18	56839,55	-	10231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
61	Е0101-156-1	-Устройство каменной наброски или призмы	22	432,86	0,86	9523	19	9226	2,81	62
				432	0,32	9504	7	97	-	-
			м3							
62	Кальк	-Камень	22,22	450,7	-	10015	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
63	Е0101-164-2	-Земляные работы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	43	218,93	-	9414	-	10638	1,54	66

креплений с откосами	218,93	-	9414	-	113	-	-
м3							
ИТОГО	Тенге		1770174	218446			1225
	Тенге		187954	88902			382
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**1770174**	-	-		-
Материалы -	Тенге		97025	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	276856	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		1263365	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		1294	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге		2613	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		**292048**	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		146
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	43807	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**123734**	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2185956	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		1752
Сметная заработная плата -	Тенге		-	320663	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		**2 185 956**	-	-		-

Итого затраты на выслугу лет 1%	21 860
Итого затраты на доп. отпуска 0,4%	8 744
Итого	2 216 560
Итого в текущих ценах к-т 2,92774	6 489 511
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2 %	6 619 301
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ 0,9	**5 957 371**
Налог на добавленную стоимость 12 %	714 885
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	**6 672 256**

Вр.и.о. зам.руководителя ГУ" Управление ПТиАД акимата Костанайской области" Б.Сейдахметов

Подрядчик:

Зам.директора ТОО «Темп-2» ПТО С.Сплодитель

Руководитель ОТНАД А. Ахметжанов

Проверил Т. Филипенко

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области "
Подрядчик: ТОО "Темп-2" ПКФ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге областного значения «Житикара - Чайковское», 8 км.
Договор № 123 от 12.07.2017 года

ФОРМА 2В

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года на 19.10.2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Устройство дорожной одежды												
1	Е0127-4-2	-Устройство оснований и покрытий толщиной 20 см автогрейдером из готовой щебеночно-песчаной смеси, с укреплением цементом	164	55,26	9,62	9062	1578	1019	0,02	3				
				3,24	1,43	531	235	133	-	1				
2	Кальк-	м2 Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	14,76	897,1	-	13241	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	Кальк-	м3 Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 10-20 мм	5,61	1128,17	-	6329	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	Кальк-	м3 Песок из отсевов дробления, М-800	14,20	338,89	-	4812	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
5	С11011-1008-	м3 Портландцемент бездобавочный	3,18	7580	-	24104	-	-	-	-				

Изм. и доп.вып.19	ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85								
				-	-	-	-	-	-	-
6	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	т 100	32,19	30,77	3219	3077	947	0,01	1
				1,42	8,34	142	834	97	0,03	3
7	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3 100	3,72	3,24	372	324	155	-	-
				0,48	1,12	48	112	97	-	-
8	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3 100	12,51	12,51	1251	1251	415	-	-
				-	4,28	-	428	97	0,01	1
9	Е0101-130-8 к=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3 500	1,27	1,27	636	636	186	-	-
				-	0,38	-	191	97	-	1
		Восстановление дорожного профиля								
10	Е0101-26-3	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из отвалов промышленного производства	м3 3000	5,79	5,79	17362	17362	3384	-	-
				-	1,16	-	3488	97	-	11
11	Е0101-26-14 к=6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	м3 18000	8,17	8,17	147114	147114	12618	-	-
				-	0,72	-	13009	97	-	40
12	С01031-А36--1	-Погрузка грунта при автомобильных перевозках	м3 3780	25,7	-	97146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С010333-А15--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /грунта/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т 3780	108,2	-	408996	-	81799	0,45	1718
				21,64	-	81799	-	100	-	-
14	Е0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	т 18000	0,2	0,2	3651	3651	1229	-	-
				-	0,07	-	1267	97	-	4
15	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками	м2 3000	14,01	14,01	42017	42017	13954	-	-

	м3	-	4,8	-	14385	97	0,02	47	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	780141	215798			1720			
	Тенге			82112	33769			108	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**780141**	-	-		-	
Материалы -	Тенге			1611	-	-		-	
Всего заработная плата -	Тенге			-	115881	-		-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56277	-	-		-	
Транспортные расходы -	Тенге			408996	-	-		-	
Накладные расходы -	Тенге			**114923**	-	-		-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		57	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17238	-		-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**53704**	-	-		-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			948768	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1885	
Сметная заработная плата -	Тенге			-	133120	-		-	
ИТОГО	Тенге			**948 768**	-	-		-	

Итого затраты на выслугу лет 1%	9 488
Итого затраты на доп. отпуска 0,4%	3 795
Итого	962 051
Итого в текущих ценах к-т 2,92774	2 816 635
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2%	2 872 969
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ 0,9%	**2 585 678,11**
Налог на добавленную стоимость 12%	310 280,89
Итого с налогом на добавленную стоимость	2 895 959

Зам. руководителя ГУ" Управление ПТиАД
акимата Костанайской области

Б.Сейдахметов

Подрядчик:

Зам.директора ТОО «Темп-2»

С.Сплодитель

Руководитель ОТНАД

А. Ахметжанов

Проверил

Т. Филипенко

Акт
комиссии по приемке в эксплуатацию
законченного «Среднего ремонта водопропускной трубы на автомобильной дороге областного значения «Житикара - Чайковское» 8 км

г. Костанай **«26» октября 2017 года**

Приемочная комиссия, назначенная приказом №212-пр от «26» октября 2017 года, и.о. руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области» в составе:

председателя **Сейдахметов Болат Касымжанович** – заместитель руководителя государственного учреждения «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области»;

Члены комиссии:

Ахметжанов Аслан Танашевич –руководитель отдела технического надзора автомобильных дорог государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области»;

Штельтер Владимир Михайлович – директор ТОО «Темп-2» ПКФ»;

Бирмагамбет Казбек Карсакбаевич – директор КГП «Костанайское МДЭП».

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком государственным учреждением «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области» и ТОО «Темп-2» ПКФ» (заказчик совместно с подрядчиком) предъявлена к приемке в эксплуатацию законченного среднего ремонта водопропускной трубы на автомобильной дороге областного значения «Житикара - Чайковское» 8 км.

1. Средний ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге областного значения «Житикара - Чайковское» 8 км произведен на основании договора № 123 от 12 июля 2017 года.

2. Средний ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге областного значения «Житикара - Чайковское» 8 км выполнен ТОО «Темп-2» ПКФ»;

3. Ремонт выполнен в соответствии с ведомостью объемов работ.

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ – август.
При продолжительности строительства, месяцев:

По норме – 3 месяца; фактически – 3 месяца.

4. Приемочной комиссии представлена следующая исполнительная документация: акты на скрытые работы, журналы производства работ, сертификаты на применяемые материалы, договор на выполнение работ и другая исполнительная документация.

5. Предъявленные к приемке в эксплуатацию объекты имеют следующие показатели:

Основные показатели	Единица измерения	По проекту	Факт
Устройство временных грунтовых дорог	км	0,2	0,2
Устройство щебеночных покрытий временных дорог	км	0,2	0,2
Разборка покрытий и оснований щебеночных	$м^3$	90	90
Откачка воды из русла	$м^3$	300	300
Рытье котлована под тело	$м^3$	30	30
Разборка грунта под оголовки	$м^3$	120	120
Обратная засыпка траншей и котлованов	$м^3$	45	45
Устройство дорожных насыпей	$м^3$	330	330
Уплотнение грунта 1,2 группы	$м^3$	430	430
Устройство щебеночных подушек под фундаменты тело/оголовки	$м^3$	6	6
Устройство монолитных фундаментов тело/оголовки	$м^3$	6,5	6,5
Монтаж ж/б звеньев блок ЗКП 19.200-16 шт	$м^3$	11,28	11,28
Монтаж откосных крыльев блок СТ 12Л – 2шт	$м^3$	2,1	2,1
Монтаж откосных крыльев блок СТ 12П – 2шт	$м^3$	2,1	2,1
Заделка швов между звеньями цементным раствором	$м^3$	1	1
Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	$м^2$	49	49
Устройство гидроизоляции оклеечной	$м^2$	15	15

Устройство монолитных фундаментов (лоток)	$м^3$	7,3	7,3
Устройство оголовок из монолитного бетона (лоток)	$м^3$	2,6	2,6
Засыпка размыва на выходе оптимальной смесью	$м^3$	190	190
Укрепление			
Устройство щебеночной подготовки	$м^2$	150	150
Устройство упора из монолитного бетона	$м^3$	1,1	1,1
Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,45	0,45
Земляные работы в ручную в траншеях глубиной до 2 м	$м^3$	9	9
Конец укрепления			
Устройство щебеночной подготовки	$м^2$	110	110
Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,18	0,18
Устройство каменной наброски	$м^3$	22	22
Земляные работы в ручную в траншеях глубиной до 2 м	$м^3$	43	43
Устройство дорожной одежды			
Устройство оснований и покрытий толщиной 20 см автогрейдером из готовой песчано-щебеночной смеси, с укреплением цементом	$м^2$	164	164
Разборка грунта 2 группы	$м^3$	100	100
Уплотнение грунта прицепными катками	$м^3$	100	100
Восстановление дорожного профиля			
Разработка грунта	$м^3$	3 000	3 000
Планировка площадей	$м^2$	18 000	18 000
Уплотнение грунта прицепными катками	$м^3$	3 000	3 000
ИТОГО: 9 568 215,00 тенге.			

6. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: выполнены в соответствии с дефектной ведомостью.

7. Стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию, всего 9 568 215,00 тенге.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ:

Акт
комиссии по приемке в эксплуатацию
законченного «Среднего ремонта водопропускной трубы на автомобильной дороге областного значения ««Житикара - Чайковское»» 8 км
Стр 3/3

предъявленный к приемке в эксплуатацию законченного среднего ремонта водопропускной трубы на автомобильной дороге областного значения «Житикара - Чайковское»» 8 км

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ с оценкой

.....

Председатель
государственной комиссии: _____ **Б. Сейдахметов**

Члены государственной комиссии:

_____ **А. Ахметжанов**

_____ **В. Штельтер**

_____ **К. Бирмагамбет**

Объект сдал: директор
ТОО «Темп-2» ПКФ»

_____ **В. Штельтер**

Объект принял: заместитель руководителя государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области»

_____ **Б. Сейдахметов**