Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
Подрядчик: **ТОО "Bek stroy 2010"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в ауле.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. соглашение к договору		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		55	01.12.2023 г.	55-2	11.03.2024 г.		

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в ауле.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области	53 846 153,85		16 826 923,08						2 019 230,77	18 846 153,85
Удержание аванса 30%	16 153 846,16		5 048 076,92						605 769,23	5 653 846,16
Удержание 5%	2 692 307,69		841 346,15						100 961,54	942 307,69
Итого к оплате:										**12 250 000,00**

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Руководитель _____ **Саурбаев Н.Т.**
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Bek stroy 2010"
Директор _____ **Усербаев Б.Ф**
М.П.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Bek stroy 2010"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в ауле.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№55** от **01.12.2023 г. дополнительное соглашение №55-2 от 11.03.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 3 квартал 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			02-01-05 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	2	5108-0401-0146 РСНБ РК 2015	**Шкаф автоматического ввода резерва на 2 ввода Iн=50,0А, U=380В, тип АВР-50А-2**	**шт.**	1	337337		337337		337337		337337
			Отпускная цена			337337		337337				
			Сметная стоимость оборудования					*337337*				
2	4	С123-070201-0410	**Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24з0-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	1	11900		11900		11900	952	12852
3	6	С123-070204-1528	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	1	2082		2082		2082	167	2249
4	7	С123-070204-0748	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	4	1591		6364		6364	509	6873
5	8	С123-070204-0749	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	1	1602		1602		1602	128	1730
6	10	С123-070204-0747	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	1	1540		1540		1540	123	1663
7	12	С123-070204-0715	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	1	491		491		491	39	530
8	13	С124-040207-2901	**Дин.рейка 30 см**	**шт.**	2	108		216		216	17	233
9	14	С123-070222-0104	**Шины изолированные N+PE**	**шт.**	1	1597		1597		1597	128	1725
10	16	С123-070201-0202	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	1	5780		5780		5780	462	6242
11	18	С123-070204-0747	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	1	1540		1540		1540	123	1663
12	20	С123-070204-0713	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	13	473		6149		6149	492	6641
13	21	С124-040207-2901	**Дин.рейка 30 см**	**шт.**	2	108		216		216	17	233
14	22	С123-070222-0104	**Шины изолированные N+PE**	**шт.**	1	1597		1597		1597	128	1725
15	24	С123-070201-0201	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**		1	4952		4952		4952		5348

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							396	
16	26	С123-070204-0747	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1540		1540		1540	123	1663
17	28	С123-070204-0713	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	473		1419		1419	114	1533
18	30	С123-070222-0104	**Шины изолированные N+PE**	шт.	1	1597		1597		1597	128	1725
19	32	С123-070201-0204	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8314		8314		8314	665	8979
20	34	С123-070204-0748	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1591		1591		1591	127	1718
21	36	С123-070204-0745	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	5	1509		7545		7545	604	8149
22	38	С123-070204-0713	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	7	473		3311		3311	265	3576
23	39	С124-040207-2901	**Динрейка 30 см**	шт.	3	108		324		324	26	350
24	40	С123-070222-0104	**Шины изолированные N+PE**	шт.	1	1597		1597		1597	128	1725
25	42	С123-070201-0209	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	12725		12725		12725	1018	13743
26	44	С123-070204-0748	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1591		1591		1591	127	1718
27	46	С123-070204-0713	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	473		473		473	38	511
28	48	С123-070204-1606	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	5	3597		17985		17985	1439	19424
29	49	С123-070204-1605	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	4957		19828		19828	1586	21414
30	50	С123-070204-1611	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	3570		10710		10710	857	11567
31	51	С124-040207-2901	**Динрейка 30 см**	шт.	3	108		324		324	26	350
32	52	С123-070222-0104	**Шины изолированные N+PE**	шт.	1	1597		1597		1597	128	1725
33	54	С123-070501-0702	**Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа DTZ1513-CT100-01**	шт.	1	74287		74287		74287	5943	80230
34	56	С123-070203-0603	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	2	11237		22474		22474	1798	24272
35	58	С123-070208-0223	**Пускатель магнитный защищенного исполнения, напряжение катушки 380 В, тепловое реле РТЛ 1006-2, ПМЛ122002**	шт.	1	12089		12089		12089	967	13056
36	60	5108-0401-0110 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	107348		107348		107348		107348
			Отпускная цена			107348		107348				
			Сметная стоимость оборудования					***107348***				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	67	С123-070102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	28	5088		142464		142464	11397	153861
38	69	С123-070102-1325	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ГОСТ 17677-82	шт.	11	2220		24420		24420	1954	26374
39	71	С123-070101-0707	Светильники, тип НПО22-60-033 ГОСТ 17677-82	шт.	21	1053		22113		22113	1769	23882
40	73	С123-070101-0704	Светильники, тип НПО22-2х60-035 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1280		3840		3840	307	4147
41	75	С123-070101-0335	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1280		5120		5120	410	5530
42	77	С123-070101-1803	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	3	962		2886		2886	231	3117
43	78	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476		4476		4476	358	4834
44	79	С123-070104-0201	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 (прим.)	шт.	1	331		331		331	26	357
45	81	С123-070101-2502	Светильники аварийного освещения, модели LUNA 2211-4(прим.)	шт.	6	7499		44994		44994	3600	48594
46	82	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	87	373		32451		32451	2596	35047
47	83	С123-070104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, поколь Е27	шт.	10	669		6690		6690	535	7225
48	84	С123-070105-0201	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 (прим.)	10 шт.	8,7	460		4002		4002	320	4322
49	86	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	27	285		7695		7695	616	8311
50	88	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	303		2424		2424	194	2618
51	90	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	827		4135		4135	331	4466
52	92	С123-070218-1201	Выключатель фирмы ОТЕО для непосредственного управления вентилятором 6 А. 250 В. Кат. №86116 (прим.)	шт.	7	1134		7938		7938	635	8573
53	94	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	8	393		3144		3144	252	3396
54	95	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	7	493,9	4,03	3457	28	37	2449	6378
						484,56	1,26	3392	9		472	
			ИТОГО:					1014612	28	566507	2449	1062852
								3392	9	444685	45791	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							444685		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		17927				
			Итого с временными									1080778
			Зимние удорожания			0,9 %		5725				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**1086503**
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		12836				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1099339**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**1154346**
			НДС			12 %		138522				
			Итого с НДС									**1292868**
			04-02-01 наружное освещение и кабельную линию 0,4 кВ									
			Раздел: 4. Наружное освещение и кабельную линию 0,4 кВ									
1	36	СПеречень оборуд., материалов п.4	**Опора металличческая "Megalux", Grey H-7m**	шт	9	59428,57		534857		534857	42789	577646
2	38	СПеречень оборуд., материалов п.5	**Предохранитель ПРС-6-II**	шт	9	446,43		4018		4018	321	4339
3	40	СПеречень оборуд., материалов п.6	**Светильник со светодиодной лампой мощностью 100 Вт, ДКУ DRIVE**	шт	9	17214,29		154929		154929	12394	167323
4	42	СПеречень оборуд., материалов п.7	**Кронштейн К-1**	шт	9	9660,71		86946		86946	6956	93902
5	43	СПеречень оборуд., материалов п.9	**Колодка зажимов БЗН19-25**	шт	9	1517,86		13661		13661	1093	14754
6	44	С121-060902-1201	**Профиль монтажный перфорированный**	шт.	9	515		4635		4635	371	5006
7	46	5108-0401-0110 РСНБ РК 2015	**Ящики управления освещением ЯУО 9602-2674УХЛ4**	шт.	1	107348		107348		107348		107348
			Отпускная цена			107348		107348				
			Сметная стоимость оборудования					*107348*				
			Итого по разделу: 4. Наружное освещение и кабельную линию 0,4 кВ									**970318**
			ИТОГО:					906394	0	799046		
			В том числе :					0	0	107348	63924	
			Стоимость оборудования, всего							107348		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		25026				
			Итого с временными									**995343**
			Зимние удорожания			0,9 %		7992				
			Итого с зимними удорожаниями									**1003335**
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17920				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1021255**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**1072355**
			НДС			12 %		128683				
			Итого с НДС									**1201038**
			06-01-01 наружные сети водопровода и канализации									
			Раздел: 3. Водопровод									
1	23	Е11-220901-0103	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм**	шт	1	2016,73	80,82	2017	81	327	1631	3940
	23.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	188471				282,71	292	
2	24	С123-040102-1904	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	54519		54519		54519	4362	58881
3	25	Е11-221201-0103	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм**	фланец	3	1054,72	64,08	3164	192	184	2760	6398
	25.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	211177				183,72	474	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	27	**Е11-220901-0101**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**		1	1211,14	26,94	1211	27	173	1014	2403
			задвижка или клапан			1011,12	12,96	1011	13		178	
	27.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	188471				150,78		
5	28	**С123-040102-1901**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	1	29844		29844		29844	2388	32232
6	29	**Е11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		4	548,84	32,04	2195	128	84	1963	4491
				фланец		495,68	0	1983	0		333	
	29.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211177				84,47		
7	30	**С123-020103-0207**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	4	1434		5736		5736	459	6195
8	31	**Е11-220901-0102**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**		1	1970,77	80,82	1971	81	327	1586	3841
			задвижка или клапан			1562,64	38,88	1563	39		285	
	31.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	188471				282,71		
9	32	**С123-040102-1903**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	1	44189		44189		44189	3535	47724
10	33	**Е11-221201-0102**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**		2	807,06	48,06	1614	96	93	1411	3267
				фланец		712,54	0	1425	0		242	
	33.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211177				92,92		
11	34	**С123-020103-0209**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	2	2075		4150		4150	332	4482
12	35	**С123-020302-8010**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010**	**шт.**	2	1444		2888		2888	231	3119
13	36	**С123-020302-8206**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010**	**шт.**	1	704		704		704	56	760
14	37	**Е11-221001-0103**	**Установка гидрантов пожарных**	**шт**	1	2708,62	179,44	2709	179	554	2030	5118
	37.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	1974,7 188471	75,92	1975	76	527,72	379	
15	38	**С123-030103-0907**	**Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	1	46500		46500		46500	3720	50220
16	39	**Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1**	**Подставка под гидрант**	т	0,03	75359,71 35479,5	14760,62 4509,28	2261 1064	443 135	754	1188 276	3724
17	41	**С123-020101-1033**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	1	1390		1390		1390	111	1501
18	42	**С123-020101-1034**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	1	1031		1031		1031	82	1113
19	43	**Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Упор бетонный**	**м3**	0,0238	20605,35 4196,1	993,57 352,57	490 100	24 8	367	99 47	636
	43.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0243	13636				331,03		
			Итого по разделу: 3. Водопровод									240045
			Раздел: 4. Внутриплощадочные сети канализации									
20	97	**Е11-080101-0104 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из бутового камня. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	0,294	15244,82 5061,84	1261,32 396,28	4482 1488	371 117	2623	1492 478	6452
	97.1	2101-0701-0201	Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017	м3	0,3028	3090				935,71		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	97.2	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0353	14086				496,95		
	97.3	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,05	16758				837,56		
21	**101**	**Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**		**17**	**2897,23**	**0**	**49253**	**0**	**12808**	**35716**	**91766**
				сальник		**2143,8**	**0**	**36445**	**0**		**6797**	
	101.1	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0109	182295				1983,37		
	101.2	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	30,6	320				9792		
22	**102**	**Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**		**0,25888**	**679875,39**	**1305,39**	**176006**	**338**	**169502**	**5741**	**196287**
				т		**23820**	**549,96**	**6167**	**142**		**14540**	
	102.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2589	654750				169501,68		
23	**103**	**Е11-130301-1705 4=к**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03**		**12**	**1272,35**	**11,77**	**15268**	**141**	**14321**	**573**	**17109**
				м2		**67,17**	**2,07**	**806**	**25**		**1267**	
	103.1	2204-1002-0201	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	2,16	1646				3555,36		
			Итого по разделу: 4. Внутриплощадочные сети канализации									**311614**
			ИТОГО:					**453592**	**2101**	**393068**	**57204**	**551659**
								58424	**594**		**40864**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**15998**				
			Итого с временными									**567657**
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**5109**				
			Итого с зимними удорожаниями									**572766**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**11455**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**584221**
			Итого в текущих ценах 2021 года. к = 1,050036									**613453**
			НДС			**12 %**		**73614**				
			Итого с НДС									**687067**
			06-02-01 септик сточных вод									
			Раздел: 8. Септик сточных вод 250 м3									
1	1	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		**278**	**152,72**	**144,65**	**42455**	**40214**	**0**	**8768**	**55321**
				м3 грунта		**8,06**	**35,74**	**2242**	**9937**		**4098**	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (и уширение под колодцы) глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**10**	**1936,7**	**0**	**19367**	**0**	**0**	**13944**	**35976**
				м3 грунта		**1936,7**	**0**	**19367**	**0**		**2665**	
3	3	Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		**50**	**203,5**	**194,47**	**10175**	**9724**	**5**	**2224**	**13391**
				м3 грунта		**8,93**	**52,84**	**447**	**2642**		**992**	
	3.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,002	2395				4,79		
4	4	С341-020101-1015	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**		**80**	**468**		**37440**				**40435**
				т							**2995**	
5	5	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		**50**	**20,63**	**17,52**	**1032**	**876**	**5**	**353**	**1495**
				м3 грунта		**3,01**	**6,79**	**151**	**339**		**111**	
	5.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,002	2395				4,79		
6	6	Е11-010104-0405	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**		**282**	**18,16**	**18,16**	**5122**	**5122**	**0**	**1429**	**7075**
				м3		**0**	**7,04**	**0**	**1985**		**524**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	**Е11-010201-0502**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками**		282	187,07	89,03	52754	25107	0	28129	87354
				м3		98,04	40,5	27647	11421		6471	
8	8	**Е11-010205-0502**	**Засыпка вручную траншей**		6	841,75	0	5051	0	0	3636	9382
				м3		841,75	0	5051	0		695	
9	9	**Е11-110101-1303 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		245	4697,07	298,87	1150781	73223	947013	145536	1400023
				м2 покрытия		532,84	99,1	130545	24280		103705	
	9.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,016	3059				27579,94		
	9.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,602	2620				38257,24		
	9.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	6,076	142952				868576,35		
10	10	**Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**		24,58	20911,69	438,88	514009	10788	424397	74900	636022
				м3		3206,88	141,67	78825	3482		47113	
	10.1	2102-0101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	24,9487	16059				400651,17		
11	11	**С121-050309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,19272	246529		47511		47511		51312
				т							3801	
12	12	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		0,066184	725133,39	1305,39	47992	86	43334	4194	56361
				т		69078	549,96	4572	36		4175	
	12.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0662	654750				43333,97		
13	13	**Е11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		0,01056	568252,53	2229,53	6001	24	2471	3200	9937
				т		332061	942,52	3507	10		736	
	13.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0106	233962				2470,64		
14	14	**Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**		0,46472	679875,39	1305,39	315952	607	304275	10306	352358
				т		23820	549,96	11070	256		26101	
	14.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,4647	654750				304275,42		
15	15	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		8,3	863,5	19,64	7167	163	4757	2110	10019
				м2 поверхности		270,72	2,59	2247	22		742	
	15.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	19,92	223				4442,16		
16	16	**Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Резервуар для сточных вод. Установка**		1,8	30290,1	15593,76	54522	28069	3125	28605	89777
				т блок-боксов		12960	4503,19	23328	8106		6650	
	16.1	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0414	50374				2085,48		
	16.2	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	206075				482,22		
17	17	**СПеречень п.**	**Стоимость резервуара для хранения сточных вод ЛОС-С-25С/2,4**		1	4017857,14		4017857				4017857
				шт						4017857		
			Отпускная цена			4017857		4017857				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		48214				
			Сметная стоимость оборудования					***4066071***				
			Итого по разделу: 8. Септик сточных вод 250 м3									6922309
			ИТОГО:					6383402	194004	1776893	327334	6874095
								308999	62516	4017857	211574	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							4066071		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		82831				7005140
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,9 %		26452				7031592
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		59310				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7090902
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									7445702
			НДС			12 %		893484				
			Итого с НДС									8339186
			06-03-01 газопровод									
			Раздел: 4. Внутриплощадочные сети канализации									
1	1	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		96	152,72	144,65	14661	13887	0	3028	19104
				м3 грунта		8,06	35,74	774	3431		1415	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (и уширение под колодцы) глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		3	1936,7	0	5810	0	0	4183	10793
				м3 грунта		1936,7	0	5810	0		799	
3	3	Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		8	203,5	194,47	1628	1556	1	356	2143
				м3 грунта		8,93	52,84	71	423		159	
	3.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0003	2395				0,77		
4	4	С341-020101-1015	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**		12,8	468		5990				6470
				т							479	
5	5	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		8	16,9	14,38	135	115	0	46	196
				м3 грунта		2,47	5,57	20	45		15	
	5.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0002	2395				0,38		
6	6	Е11-010104-0405	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**		97	18,16	18,16	1762	1762	0	492	2434
				м3		0	7,04	0	683		180	
7	7	Е11-010201-0502	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками**		97	187,07	89,03	18146	8636	0	9676	30047
				м3		98,04	40,5	9510	3929		2226	
8	8	Е11-010205-0502	**Засыпка вручную траншей**		2	841,75	0	1684	0	0	1212	3127
				м3		841,75	0	1684	0		232	
9	9	Е11-230101-0101	**Основание и подсыпка под трубопроводы песчаное. Устройство**		8	3636,72	157,82	29094	1263	19712	8397	40490
				м3 основания		1014,9	45,36	8119	363		2999	
	9.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,8	2240				19712		
10	10	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**		0,007	305192,19	83264,47	2136	583	7	1691	4134
				км трубопровода		220886	23140,95	1546	162		306	
	10.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,056	124				6,94		
11	11	С123-010502-0810	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**		7,07	796		5628		5628		6078
				м							450	
12	12	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка**		0,004	437007,3	68511,28	1748	274	35	1521	3531
				км трубопровода		359766	24402,92	1439	98		262	
	12.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	25036				18,03		
	12.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211177				16,89		
13	13	С123-010201-0145	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**		4,016	1222		4908		4908		5300
				м							393	
14	14	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		3,5	343,28	154,21	1201	540	163	478	1814
				м кабеля		142,56	47,21	499	165		134	
15	15	С123-060128-0403	**Кабели силовые ВВГ 4х 2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		0,00714	366413		2616		2616		2825
				км							209	
16	16	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Укладка сигнальной ленты**		7	603,25	23,15	4223	162	2831	920	5555
				м		175,7	6,93	1230	48		411	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	С121-130809-1304	**Лента сигнальная**	м	7	32		224		224		242
18	19	С124-010201-0110	**Знак опознавательный**	шт.	2	6643		13286		13286	18	14349
19	21	СПеречень	**Кран шаровой SDR11 D63**	шт	1	40982,14		40982		40982	1063	44261
20	22	С121-040305-0104	**Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт.	1	4054		4054		4054	3279	4378
21	23	С123-040105-0202	**Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1.05 м до 1,75 м**	шт.	1	17149		17149		17149	324	18521
22	24	СПрайс	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50838-2001**	шт.	2	1229,46		2459		2459	1372	2656
23	26	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	**Подушка под кран шаровый**	м3	0,025	16424,22	1179,16	411	29	355	197	476
	26.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0255	1052,45 13636	263,87	26	7	347,72	30 35	
24	27	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	**Подушка под ковер. Устройство**	м3	0,001	17199,42 1052,45	1179,16 263,87	17 1	1 0	15	1 1	20
	27.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,001	14396				14,68		
25	28	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,125	17958,57 1225,8	1091,24 234,96	2245 153	136 29	1955	166 193	2604
	28.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1275	13636				1738,59		
26	29	Е11-080101-0201	**Основание песчаное. Устройство**	м3 основания	5	4251,78 776,1	1007,33 396,08	21259 3881	5037 1980	12342	5451 2137	28846
	29.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,5	2240				12320		
27	30	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетона М100**	м3	0,005	16424,22 1052,45	1179,16 263,87	82 5	6 1	71	6 7	95
	30.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	13636				69,54		
28	31	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0015	438119,3 359766	69127,28 24402,92	657 540	104 37	14	570 98	1326
	31.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	25036				6,76		
	31.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211177				6,34		
29	32	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,506	1055		1589		1589	127	1716
30	33	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,0005	793347,82 511920	235006,46 79146,67	397 256	118 40	23	293 55	744
	33.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,02	613				12,26		
	33.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211177				8,45		
31	34	С123-010201-0218	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,502	3735		1875		1875	150	2025
32	35	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,001	305192,19 220886	83264,47 23140,95	305 221	83 23	1	242 44	591
	35.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,008	124				0,99		
33	36	С123-010502-0810	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1,01	796		804		804	64	868
34	37	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1	1405,35 493,07	912,28 245,88	1405 493	912 246	0	732 171	2308
35	38	СПрайс	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50838-2001**	шт.	1	5061,75		5062		5062	405	5467

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	39	С123-020101-0154	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	645		645		645	52	697
37	40	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж пластины**	т конструкций	0,02512	95612,04	4645,53	2402	117	47	1576	4296
						89078,5	1853,56	2238	47		318	
	40.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0126	283				3,55		
	40.2	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863667				4,68		
	40.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	219500				3,86		
	40.4	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0	575604				8,68		
	40.5	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0	414831				20,22		
38	41	С121-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,02512	643463		16164		16164	1293	17457
39	42	С123-021101-1401	**Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80**	кг	10,48	1607		16841		16841	1347	18189
40	43	СПрайс	**Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50838-2001**	шт.	1	1229,46		1229		1229	98	1328
41	44	Е11-070516-0107	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**	м шва	3	660,48	194,5	1981	584	773	1056	3280
						208,43	89,81	625	269		243	
	44.1	2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	2,286	338				772,67		
42	46	С123-020302-3307	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	1104		1104		1104	88	1192
43	47	Ц13-390201-0103	**Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	2	154,9	0	310	0	0	189	539
						154,9	0	310	0		40	
44	48	Ц13-390201-0502	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	2	657,31	20,4	1315	41	76	731	2209
						598,8	0	1198	0		164	
45	49	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,011	931941,8	790524,45	10251	8696	92	2708	13996
						133084	137443,6	1464	1512		1037	
	49.1	2301-0202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,0297	2567				76,24		
46	50	Е11-110101-1303 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	3,65	4697,07	298,87	17144	1091	14109	2168	20857
						532,84	99,1	1945	362		1545	
	50.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1343	3059				410,88		
	50.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2175	2620				569,95		
	50.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0905	142952				12940,02		
47	51	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,86	22789,87	631,02	19599	543	15347	3551	25002
						4313,25	224,28	3709	193		1852	
	51.1	2102-0101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,8729	16059				14017,9		
48	52	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02274	246529		5606		5606	448	6055
49	53	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	4,4	863,5	19,64	3799	86	2522	1118	5311
						270,72	2,59	1191	11		393	
	53.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10,56	223				2354,88		
50	54	Е11-190301-0101	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	27267,7	971,37	27268	971	12476	13849	44406
						13820,8	311,08	13821	311		3289	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	54.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59	2240				1321,6		
	54.2	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,005	17434				87,17		
	54.3	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,85	390				721,5		
	54.4	2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,33	2801				3725,33		
	54.5	2301-1306-0306	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2127				4317,81		
	54.6	2302-0103-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	500				500		
51	**55**	**Перечень п.1**	**Газорегуляторный пункт ГРШН-1 с регулятором давления РДГД-20М**	**шт**	**1**	**115900**		**115900**		**115900**		**115900**
			Отпускная цена			115900		115900				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1391				
			Сметная стоимость оборудования					***117291***				
52	**56**	**С123-090101-0503**	**Счетчики газа G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом**	**шт.**	**1**	**10440**		**10440**		**10440**	**835**	**11275**
53	**57**	**Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**2**	**5367,96**	**2895,03**	**10736**	**5790**	**289**	**6151**	**18237**
						2328,58	**777,8**	**4657**	**1556**		**1351**	
	57.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,032	5717				182,94		
	57.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211177				71,8		
54	**58**	**С123-040201-1501**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2**	**29882**		**59764**		**59764**	**4781**	**64545**
55	**59**	**Е11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**4**	**548,84**	**32,04**	**2195**	**128**	**84**	**1963**	**4491**
						495,68	**0**	**1983**	**0**		**333**	
	59.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211177				84,47		
56	**60**	**С123-020103-0307**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4**	**1672**		**6688**		**6688**	**535**	**7223**
57	**61**	**Е11-240206-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Свечи продувочная. Установка**	**свеча**	**1**	**9135,76**	**3483,08**	**9136**	**3483**	**1213**	**5493**	**15799**
						4439,58	**1109,28**	**4440**	**1109**		**1170**	
	61.1	2302-0101-0154	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	645				645		
	61.2	2309-0103-1101	Свеча вытяжная	шт.	1	417				417		
58	**62**	**Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,035**	**303584,19**	**82648,47**	**10625**	**2893**	**2**	**8456**	**20607**
						220886	**23140,95**	**7731**	**810**		**1526**	
59	**63**	**С123-010502-0810**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5.8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**35,35**	**796**		**28139**		**28139**	**2251**	**30390**
60	**64**	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,038**	**437007,3**	**68511,28**	**16606**	**2603**	**332**	**14452**	**33543**
						359766	**24402,92**	**13671**	**927**		**2485**	
	64.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	25036				171,25		
	64.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	211177				160,49		
61	**65**	**С123-010201-0145**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**21,084**	**1222**		**25765**		**25765**	**2061**	**27826**
62	**66**	**С123-010201-0120**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**17,068**	**556**		**9490**		**9490**	**759**	**10249**
63	**67**	**Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Кран шаровой диаметром 32 мм. Установка**	**комплект**	**2**	**5367,96**	**2895,03**	**10736**	**5790**	**289**	**6151**	**18237**
						2328,58	**777,8**	**4657**	**1556**		**1351**	
	67.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,032	5717				182,94		
	67.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211177				71,8		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	**68**	**С123-040902-5318**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40. DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**8535**		**17070**		**17070**	**1366**	**18436**
65	**69**	**Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**1**	**5367,96**	**2895,03**	**5368**	**2895**	**144**	**3075**	**9119**
	69.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	5717				91,47	675	
	69.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211177				35,9		
66	**70**	**С123-040201-1501**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1**	**29882**		**29882**		**29882**	**2391**	**32273**
67	**71**	**Е11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**2**	**548,84**	**32,04**	**1098**	**64**	**42**	**981**	**2245**
	71.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211177				42,24	**166**	
68	**72**	**С123-020103-0307**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2**	**1672**		**3344**		**3344**	**268**	**3612**
69	**73**	**Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**35**	**343,28**	**154,21**	**12015**	**5397**	**1628**	**4782**	**18141**
						142,56	**47,21**	**4990**	**1652**		**1344**	
70	**74**	**С123-060128-0403**	**Кабели силовые ВВГ 4х 2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0357**	**366413**		**13081**		**13081**	**1046**	**14127**
71	**75**	**Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Укладка сигнальной ленты**	**м**	**35**	**603,25**	**23,15**	**21114**	**810**	**14154**	**4602**	**27773**
						175,7	**6,93**	**6150**	**242**		**2057**	
72	**76**	**С121-130809-1304**	**Лента сигнальная**	**м**	**35**	**32**		**1120**		**1120**	**90**	**1210**
73	**78**	**С124-010201-0110**	**Знак опознавательный**	**шт.**	**3**	**6643**		**19929**		**19929**	**1594**	**21523**
74	**79**	**С123-020101-0153**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2**	**568**		**1136**		**1136**	**91**	**1227**
75	**80**	**С123-020302-2607**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**	**846**		**846**		**846**	**68**	**914**
76	**81**	**Е11-240207-0201**	**Контрольная трубка в ковере**	**шт.**	**1**	**10183,34**	**2113,93**	**10183**	**2114**	**4631**	**4158**	**15488**
						3438,7	**761,08**	**3439**	**761**		**1147**	
	81.1	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	145				507,5		
	81.2	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,	м3	0,04	70567				2822,68		
	81.3	2305-1204-0101	Ковер	шт	1	404				404		
	81.4	2305-1206-0901	Трубка контрольная	комплект	1	812				812		
77	**82**	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетона М100**	**м3**	**0,015**	**16424,22**	**1179,16**	**246**	**18**	**213**	**18**	**285**
						1052,45	**263,87**	**16**	**4**		**21**	
	82.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0153	13636				208,63		
78	**83**	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0045**	**438119,3**	**69127,28**	**1972**	**311**	**42**	**1711**	**3978**
						359766	**24402,92**	**1619**	**110**		**295**	
	83.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	25036				20,28		
	83.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211177				19,01		
79	**84**	**С123-010201-0143**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,518**	**1055**		**4766**		**4766**	**381**	**5148**
80	**85**	**Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0,0015**	**793347,82**	**235006,46**	**1190**	**353**	**70**	**878**	**2233**
						511920	**79146,67**	**768**	**119**		**165**	
	85.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с	кг	0,06	613				36,78		
	85.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211177				25,34		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	86	С123-010201-0218	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,506	3735		5625		5625	450	6075
82	87	Е11-220501-0102 Изм. *	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,003	305192,19 220886	83264,47 23140,95	916 663	250 69	3 	725 131	1772
	87.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,024	124				2,98		
83	88	С123-010502-0810	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	3,03	796		2412		2412	193	2605
84	89	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	3	1405,35 493,07	912,28 245,88	4216 1479	2737 738	0 	2195 513	6924
85	90	СПрайс	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50838-2001**	шт.	3	5061,75		15185		15185	1215	16400
86	91	С123-020101-0154	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	3	645		1935		1935	155	2090
87	92	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж пластины**	т конструкций	0,07536	95612,04 89078,5	4645,53 1853,56	7205 6713	350 140	142 	4728 955	12888
	92.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0377	283				10,66		
	92.2	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863667				14,04		
	92.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	219500				11,58		
	92.4	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0	575604				26,03		
	92.5	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	414831				60,65		
88	93	С121-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,07536	643463		48491		48491	3879	52371
89	94	С123-021101-1401	**Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80**	кг	31,44	1607		50524		50524	4042	54566
90	95	СПрайс	**Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50838-2001**	шт.	3	1229,46		3688		3688	295	3983
91	96	Е11-070516-0107	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**	м шва	9	660,48 208,43	194,5 89,81	5944 1876	1751 808	2318 	3167 729	9841
	96.1	2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	6,858	338				2318		
92	97	Ц13-390201-0103	**Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	3	154,9 154,9	0 0	465 465	0 0	0 	283 60	808
			Итого по разделу: 4. Внутриплощадочные сети канализации									1168116
			ИТОГО:					949867 131415	85065 25793	610108 115900	140406 77836	1166725
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							117291		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		30474				
			Итого с временными									1198588
			Зимние удорожания			0,9 %		9732				
			Итого с зимними удорожаниями									1208320
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		21821				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1230141
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1291692
			НДС			12 %		155003				
			Итого с НДС									1446695
			07-01-01 покрытие **Раздел: 8. Покрытие**									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		12	3636,32	1032,63	43636	12392	29585	4693	52195
			м3 материала основания в плотном теле			138,24	223,85	1659	2686		3866	
	1.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	13,2	2240				29568		
	1.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,6	29				17,4		
2	6	С121-040508-9902	**Камни бортовые 100.30.15 из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	21,81375	36693		800412		800412	64033	864445
			ИТОГО:					844048	12391	829997	4693	916640
								1659	2686		67899	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		26583				943223
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,9 %		8489				951712
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19034				970746
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1019318
			НДС			12 %		122318				1141636
			Итого с НДС									
			07-02-01 МАФ									
			Раздел: 8. МАФ									
1	1	У86-010302-0301 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	10	45493	198	454930	1980	398120	48120	543290
						5483	51	54830	510		40240	
2	2	У86-010303-0205 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)**	шт.	6	10656	0	63936	0	63936	0	69048
						0	0	0	0		5112	
3	3	У86-010602-0302 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**	секция	49	52479	6330	2571471	310170	1571430	703983	3537506
						14079	2090	689871	102410		262052	
4	4	У86-010605-0201 0	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	комплект	3	135445	5193	406335	15579	320727	89085	535053
						23343	1869	70029	5607		39633	
5	5	У86-010605-0401 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	комплект	4	69048	160	276192	640	233284	49920	352200
						10567	56	42268	224		26088	
6	6	С121-060106-0301	**Металлический мусоросборник с тележкой**	комплект	2	82124		164248		164248	13140	177388
7	7	У86-010307-0103 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.**	шт.	1	234208	8405	234208	8405	210425	12952	266933
						15378	2509	15378	2509		19773	
			Итого по разделу: 8. МАФ									5481418
			ИТОГО:					4171320	336774	2962170	904060	5481418
								872376	111260		406038	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		158961				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									5640379
			Зимние удорожания			0,9 %		50763				
			Итого с зимними удорожаниями									5691142
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		113823				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5804965
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									6095422
			НДС			12 %		731451				
			Итого с НДС									6826873
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									18 696 581,20
			С понижающим коэфициентом			*0,9*						*16 826 923,08*
			НДС			12 %						2 019 230,77
			Итого с НДС									18 846 153,85

Заказчик

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Саурбаев Н.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Принял (Технический надзор)

ТОО "ЮжНадзорПроект"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

эксперт _____ Галимжанов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Bek stroy 2010"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Усербаев Б.Ф.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П