Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Подрядчик : **ТОО "БарсСтройCompany"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "TobolGaz KST"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому N1 в 5 квартале мкр."Кунай" г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15 от 24.09.2025 г.**

Акт выполненных работ №1

декабрь 2025 (месяц, год) на 2-1-2 Наружные сети водопровода и канализации работы

Составлен(а) в ценах 2023 года

Номер по порядку	№ п/п	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Отдел 1. Водопровод В1				**3322658**
			Раздел 1. Земляные работы				**2274545**
1	1	У6101-0102-0113 6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	1 194,48	517	617546
2	2	У6101-0102-0213 6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	62,82	430	27013
3	3	С3412-102-0110 412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1 086,786	69	74988

1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	У6101-0201-0101 6101-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	38,89	7 548	293542
5	5	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	$м^3$	61,77	3 683	227499
6	6	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	61,77	2 043	126196
7	7	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	$м^3$	1 233,37	96	118404
8	8	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	1 233,37	640	789357
		Раздел 2.	**Водопровод В1**				**1048113**
9	9	У6121-0901-0201 6121-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе, диаметр труб 100 мм**	км	0,10625	204 829	21763
10	10	У6121-601-103 6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм**	шт.	1	26 175	26175
11	11	У6121-0301-0103 6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	км	0,10625	279 084	29653
12	12	У6121-105-403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,09055	1 462 148	132398
13	13	У6121-0801-0301 6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм**	м	15,7	5 779	90730
14	14	С1241-201-0612 241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**	м	107,3125	1 227	131672
15	15	У6121-402-102 6121-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм**	шт.	1	9 047	9047
16	16	С1242-101-1003 242-101-1003 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	1	70 375	70375
17	17	У6121-403-102 6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм**	шт.	3	3 981	11943

1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	С1241-116-0109 241-116-0109 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2 992	11968
19	19	Е11-220801-206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	5 012	20048
20	20	С1241-214-0107 241-214-0107 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1 166	1166
21	21	С1241-208-1505 241-208-1505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	1 990	3980
22	22	С1241-208-1205 241-208-1205 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1 791	1791
23	23	У6121-401-105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,009924	4 250 935	42186
24	24	У6121-0201-0103 6121-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,0005	2 748 018	1374
25	25	У6121-0201-0106 6121-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0002	5 140 737	1028
26	26	У6121-0201-0101 6121-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0003	1 811 135	543
27	27	У6114-202-101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	9 176	9176
28	28	С1242-303-0203 242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	7 728	7728
29	29	Е11-340201-804 1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	2	7 854	15708
30	30	У6121-103-108 6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,0157	5 647 195	88661
31	31	С1241-102-0233 241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	15,7	13 738	215687
32	32	У6121-201-846 6121-0201-0846 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,0157	6 580 466	103313
			ИТОГО				3322658

1	2	3	4	5	6	7	8
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5 %				3571857
			Сметная прибыль 5%				178593
			Непредвиденные работы и затраты 3%				107156
			ИТОГО				3857606
			II квартал 2024 год 42% - 1,0368				1679818
			III квартал 2024 год 58% - 1,0557				2362035
			ИТОГО				4041853
			НДС 12%				485022
			ВСЕГО				4526875
			ВСЕГО со скидкой подрядчика				3682161

Принял (Подрядчик)

ТОО "БарсСтройCompany"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Бекжанов Т.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал
(Субподрядчик)

ТОО "TobolGaz KST"

Директор

Казыбаев Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)