Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Подрядчик : **ТОО "БарсСтройCompany"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "TobolGaz KST"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому N1 в 5 квартале мкр."Кунай" г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15 от 24.09.2025г.**

Акт выполненных работ №2

декабрь 2025 (месяц, год) на 2-1-1 Наружные сети газоснабжения работы

Составлен(а) в ценах 2023 года

Номер по порядку	№ п/п	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Земляные работы				**82749**
					Подземный газопровод		
1	1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	15,75	372	5859
2	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	0,7	9 300	6510

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	7,56	457	3455
4	4	С3412-102-0110 412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	130,788	69	9024
5	5	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м^3	16,45	55	905
6	6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	16,45	640	10528
7	7	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	1,76	7 533	13258
8	8	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	5,8	3 683	21361
9	9	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	5,8	2 043	11849
		Раздел 2.	**Низкое давление подземный газопровод**				**367538**
					Стальной газопровод		
10	10	Е11-250210-101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0055	2 361 357	12987
11	11	Е11-250211-101 1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	4	53 317	213268
12	12	С1261-107-0511 261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	121	419	50699
13	13	Е11-250126-101 1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,0055	173 631	955
14	14	У6121-601-101 6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	15 660	15660
15	15	Е12-160101-1501 1216-0101-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	4	1 367	5468

1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	У6121-103-201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,003	3 013 410	9040
17	17	С1241-102-0139 241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,5	1 731	6059
18	18	У6121-401-105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00318	4 250 935	13518
19	19	С1241-112-0125 241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	700	700
20	20	У6121-103-203 6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0005	3 284 535	1642
21	21	С1241-102-0160 241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,5	2 406	1203
22	22	У6121-0801-0301 6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	0,5	5 779	2890
23	23	У6114-0201-0201 6114-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм	соединение	1	6 575	6575
24	24	С1252-204-0605 252-204-0605 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный переходной типа ПАС-600-2 + СИ-50ф	шт.	1	9 494	9494
25	25	У6121-201-841 6121-0201-0841 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,006	2 896 618	17380
		Раздел 3.	**Низкое давление надземный (фасадный) газопровод**				**3367381**
26	26	Е11-250210-101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,1574	2 361 357	371678
27	27	Е11-250126-101 1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом + д.57	км трубопровода	0,1574	173 631	27330
28	28	Е11-250126-101 1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом + д.25	км трубопровода	0,036	76 103	2740
29	29	У6121-601-101 6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	12	15 660	187920

1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	У6121-402-201 6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	7 148	7148
31	31	С1242-103-0301 242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	57 996	57996
32	32	У6121-103-201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,1574	3 013 410	474311
33	33	С1241-102-0139 241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	164,5	1 731	284750
34	34	У6121-401-105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0186	4 250 935	79067
35	35	С1241-112-0125 241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	31	700	21700
36	36	У6121-403-101 6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	2	2 645	5290
37	37	С1241-116-0107 241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1 734	3468
38	38	У6121-401-105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00102	4 250 935	4336
39	39	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	56,5	708	40002
					Шкаф для установки задвижек		
40	40	У6106-302-301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,02676	353 697	9465
41	41	Е11-90305-401 1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,054116	483 975	26191
42	42	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,080876	1 132 558	91597
43	43	С1217-101-0302 217-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	4	38	152
					Шкаф для установки крана		

1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	У6106-302-301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,0113712	353 697	4022
45	45	Е11-90305-401 1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,0457488	483 975	22141
46	46	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05712	1 132 558	64692
					Газопровод-ввод		
47	47	У6114-202-101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	12	9 176	110112
48	48	С1242-209-0102 242-209-0102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	104 720	1256640
49	49	У6121-103-201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,036	3 013 410	108483
50	50	С1241-102-0107 241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	36	585	21060
51	51	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,72	708	2634
					Окраска газопровода и шкафов		
52	52	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	88	530	46640
53	53	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	88	407	35816
			ИТОГО				3817668
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5 %				4103993
			Сметная прибыль 5%				205200
			Непредвиденные работы и затраты 3%				123120
			ИТОГО				4432313
			II квартал 2024 год 42% - 1,0368				1930077
			III квартал 2024 год 58% - 1,0557				2713932
			ИТОГО				4644009
			НДС 12%				557281

1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО				**5201290**
			ВСЕГО со скидкой субподрядчика				**4230729**

Принял (Подрядчик)

ТОО "БарсСтройCompany"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Бекжанов Т.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал
(Субподрядчик)

ТОО "TobolGaz KST"

Директор

Казыбаев Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)