Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Заказчик: ТОО «Регион Сервис Актобе»
Подрядчик: ТОО "БМ Спец Строй"
Объект: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в с.Бирлик Мугалжарского района Актюбинской области"(Наружные сети)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Сентябрь месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата		
011240002949	150940004153						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в с.Бирлик Мугалжарского района Актюбинской области"(Наружные сети)	4 609 871	1 665 355	1 486 924				178 431	**1 665 355**

Заказчик:
Директор ТОО «Регион Сервис Актобе»

Бекмаганбетов М.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "БМ Спец Строй"

Исатов С.

Приказа Министра промышленности и стр
Республики Казахстан от 13 мая 2024 го

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Регион Сервис Актобе» БИН 011240002949, Актюбинская область, г. Актобе. Жубановых, 269/1-3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "БМ Спец Строй" БИН 150940004153, г.Астана, район Есиль, ул. БУКАР ЖЫ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в с.Бирлик Мугалжарского района Актюбинской области" сети)**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в с.Бирлик Мугалжарского района Актюбинской области" сети)**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2024 (месяц, год)

Основание:
Составлен (а) в ценах 15.11.2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛС №04-01-01-01	**Наружные сети электроснабжения**				
			Анкерная опора				
	3	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высок овольтны х линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	64727	129 454
	5	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинк ованны й, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	32790	32 790
			Кабели и трубы				
	58	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух к отлованов и ям, группа грунта 2	м3	35,6	3 824	136 134
	67	6124-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	90,0	721	64 890

	69	1308-0206-1702 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленны м к онструк циям, по стенам с креплением скобами	м	10,0	2 244	22 440
	70	1308-0206-1710 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленны м к онструк циям, в готовы х бороздах, по основанию пола	м	6,0	3 019	18 114
	73	241-102-0166 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм	м	6,0	2 581	15 486
	72	241-101-0110 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,0 мм	м	10,0	590	5 900
	74	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	160,5	22	3 531
	71	6122-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из хризотилцементны х безнапорных труб, диаметр 150 мм	км	0,012	3 885 206	46 622
		ЛС № 06-01-01-01	**Наружные сети водопровода и канализации**				
			Водопровод				
	3	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух к отлованов и ям, группа грунта 2	м3	2,021	3 824	7729
	4	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и к отлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 к Вт (80 л с), группа грунта 2	м3	28,875	94	2714
	5	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	28,875	610	17614
	12	241-201-1213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	м	0,4	8 809	3524
	13	241-201-1210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х5,5 мм	м	0,2	4 587	917
	15	297-0000-0100	Кран шаровы й ПЭ диаметр 32 мм	шт	2	23 493	46986
			Канализация				
	58	6122-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство канализационны х круглых сборных железобетонны х к олодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м3	0,95	124 048	117846
	65	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для к олодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	26 047	52094
	63	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	8 088	8088
	67	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо к олодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	23 681	23681
	68	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для к олодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	25 187	50374

	48	6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработк а грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная лопата" , вместимость к овша 0,25 м3, группа грунта 2+уширение на к олодец	м3	63	482	30138
	49	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2	Разработк а грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с отк осами, группа грунта 2. Доработ ка вручную, зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях, разработ анных механизированным способом, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2.	м3	4	8 794	38491
	50	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух к отлованов и ям, группа грунта 2	м3	4	3 824	16737
	51	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и к отлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 к Вт (80 л с), группа грунта 2	м3	63	94	5878
	52	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	63	610	38142
	53	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	3	12 414	37242
	54	6122-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полипропиленовы х двухслойны х гофрированны х труб, диаметр 160 мм	м	30	4 372	131160
	55	6121-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 150 мм	км	0	138 532	4156
	56	241-229-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационны х труб DN/OD 160	шт.	5	411	2055
	57	241-229-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационны х труб DN/OD 110	шт.	2	330	660
		ЛС №06-01-01-02	**Наружные сети газопровода**				
	3	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух к отлованов и ям, группа грунта 2	м3	6,88	3 824,0	26308
	5	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	98,28	610	59951
	4	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и к отлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 к Вт (80 л с), группа грунта 2	м3	98,28	94	9238
	14	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заделка к онцов футляра битумом и прядью, диаметр 75 мм	шт.	1,00	6 587	6587
	15	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установк а фасонны х частей полиэтиленовы х: отводы , к олени, патрубки,	шт.	3,00	4 435	13305
			Выход газопровода из земли				
	35	242-209-3003 РСНБ РК 2022	Кран шаровы й стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до	шт.	1	21 854	21854

	36	241-116-0104 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	1 512	3024
	31	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установк а фасонны х частей стальных сварных, диаметр до 50 мм	т	0,00024	3 599 775	864
	22	241-210-0606 РСНБРК2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	1	2 832	2832
	38	241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	2,60	724	1882
	29	6121-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы , диаметр труб 75 мм	км	0,0009	2 198 748	1979
	25	6121-0103-0201 ЕСЦРСНБРК2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,00075	2 863 195	2147
	33	241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низк олегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм	шт.	1	283	283
	28	241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	0,90	2 953	2658

Итого по акту:	**тенге**			**1 264 499**
в т.ч. стоимость оборудования, всего				0
Общеплощадочные затраты		**6,9%**		**87 250**
Итого с общеплощадочными затратами				**1 351 750**
Сметная прибыль		**5%**		**67 587**
Непредвиденные работы и затраты		**5%**		**67 587**
Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 486 924**
Итого в текущих ценах 2024г.				**1 486 924**
НДС		**12 %**		**178 431**
Итого по акту с НДС				**1 665 355**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "БМ Спец Строй" БИН 150940004153
(наименование организации, БИН)

Директор **Исатов С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО «Регион Сервис Актобе» БИН 011
(наименование организации, БИН)

Директор **Бекмаганб**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.